

OBRAS EN EJECUCIÓN Y EJECUTADAS
PERÍODO REPORTADO: ENERO - MARZO 2025
UNIDAD DE INGENIERÍA

OBRAS EN EJECUCIÓN

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	CONTRATO	FUENTE FINANCIERA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	EMPRESA EJECUTORA	EMPRESA SUPERVISORA	MONTO CONTRATADO	No. BENEFICIARIOS	GARANTÍA	DEPENDENCIA DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MÓDULOS PARA OFICINAS PREFABRICADAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA EN EL PARQUE DE LA FAMILIA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO, SAN SALVADOR.	PARQUE DE LA FAMILIA EN MUNICIPIO DE PANCHIMALCO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	CONTRATO No. 29628 Y SUS ADENDAS	FONDO GENERAL DE LA NACIÓN	640 DIAS CALENDARIO	N.G. INGENIEROS S.A. DE C.V.	CONSULTORÍAS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISIÓN	\$ 11,164,514.31	6,000 APROXIMADAMENTE, INCLUYENDO USUARIOS Y PERSONAL	Garantía de 10% del monto total del contrato	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
2	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, UBICADO EN CALLE SAN ANTONIO ABAD Y AVENIDA SANTA MÓNICA, SAN SALVADOR	EDIFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, UBICADO EN CALLE SAN ANTONIO ABAD Y AVENIDA SANTA MÓNICA, SAN SALVADOR.	CONTRATO No. 30034 SUS ADENDAS	FONDO GENERAL DE LA NACIÓN	589 DÍAS CALENDARIO	N.G. INGENIEROS S.A. DE C.V.	PERSONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA	\$ 2,786,629.40	1,500 MENSUAL APROXIMADAMENTE INCLUYENDO USUARIOS Y PERSONAL	Garantía de 10% del monto total del contrato	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO

NOTA: No se tienen obras ejecutadas en el período de enero a marzo de 2025