



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)


INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
CEL			103,637,495.00	P	-	49,371,615.00	-	49,371,615.00	43,220,010.00	2,745,590.00	45,965,600.00	95,337,215.00
				E	-	3,421,827.71	-	3,421,827.71	-	-	-	3,421,827.71
				D	-	45,949,787.29	-	45,949,787.29	43,220,010.00	2,745,590.00	45,965,600.00	91,915,387.29
				%	0.00%	6.90%	0.00%	6.90%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%
	4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	68,184,660.00	P	-	24,271,360.00	-	24,271,360.00	38,720,010.00	2,745,590.00	41,465,600.00	65,736,960.00
				E	-	2,046,820.80	-	2,046,820.80	-	-	-	2,046,820.80
				D	-	22,224,539.20	-	22,224,539.20	38,720,010.00	2,745,590.00	41,465,600.00	63,690,139.20
				%	0.00%	8.40%	0.00%	8.40%	0.00%	0.00%	0.00%	3.10%
	3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL	23,757,800.00	P	-	15,026,010.00	-	15,026,010.00	4,500,000.00	-	4,500,000.00	19,526,010.00
				E	-	1,099,902.64	-	1,099,902.64	-	-	-	1,099,902.64
				D	-	13,926,107.36	-	13,926,107.36	4,500,000.00	-	4,500,000.00	18,426,107.36
				%	0.00%	7.30%	0.00%	7.30%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%
	5818	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL	5,892,950.00	P	-	5,582,200.00	-	5,582,200.00	-	-	-	5,582,200.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	5,582,200.00	-	5,582,200.00	-	-	-	5,582,200.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.	3,451,500.00	P	-	2,494,650.00	-	2,494,650.00	-	-	-	2,494,650.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	2,494,650.00	-	2,494,650.00	-	-	-	2,494,650.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON	1,315,935.00	P	-	1,169,870.00	-	1,169,870.00	-	-	-	1,169,870.00
				E	-	18,822.07	-	18,822.07	-	-	-	18,822.07
				D	-	1,151,047.93	-	1,151,047.93	-	-	-	1,151,047.93
				%	0.00%	1.60%	0.00%	1.60%	0.00%	0.00%	0.00%	1.60%
	373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)	378,240.00	P	-	269,760.00	-	269,760.00	-	-	-	269,760.00
				E	-	33,872.20	-	33,872.20	-	-	-	33,872.20
				D	-	235,887.80	-	235,887.80	-	-	-	235,887.80
				%	0.00%	12.60%	0.00%	12.60%	0.00%	0.00%	0.00%	12.60%
	5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	361,175.00	P	-	279,480.00	-	279,480.00	-	-	-	279,480.00
				E	-	222,410.00	-	222,410.00	-	-	-	222,410.00
				D	-	57,070.00	-	57,070.00	-	-	-	57,070.00
				%	0.00%	79.60%	0.00%	79.60%	0.00%	0.00%	0.00%	79.60%
	5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL	295,235.00	P	-	278,285.00	-	278,285.00	-	-	-	278,285.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	278,285.00	-	278,285.00	-	-	-	278,285.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FISDL			90,040,841.00	P	20,544,754.31	-	2,353,999.00	20,544,754.31	23,043,205.44	17,601,505.00	40,644,710.44	63,543,463.75
				E	14,552,413.01	-	1,461,672.96	14,552,413.01	18,551,346.04	10,118,681.75	28,670,027.79	44,684,113.76
				D	5,992,341.30	-	892,326.04	5,992,341.30	4,491,859.40	7,482,823.25	11,974,682.65	18,859,349.99
				%	70.80%	0.00%	62.10%	70.80%	80.50%	57.50%	70.50%	70.30%
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	34,055,400.00	P	20,544,754.31	-	-	20,544,754.31	-	-	-	20,544,754.31
				E	14,552,413.01	-	-	14,552,413.01	-	-	-	14,552,413.01
				D	5,992,341.30	-	-	5,992,341.30	-	-	-	5,992,341.30
				%	70.80%	0.00%	0.00%	70.80%	0.00%	0.00%	0.00%	70.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	17,627,335.00	P	-	-	-	-	8,668,943.34	7,556,850.00	16,225,793.34	16,225,793.34
				E	-	-	-	-	6,388,192.40	6,063,812.00	12,452,004.40	12,452,004.40
				D	-	-	-	-	2,280,750.94	1,493,038.00	3,773,788.94	3,773,788.94
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	73.70%	80.20%	76.70%	76.70%
	5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS	10,000,000.00	P	-	-	-	-	6,850,000.00	-	6,850,000.00	6,850,000.00
				E	-	-	-	-	6,554,976.19	-	6,554,976.19	6,554,976.19
				D	-	-	-	-	295,023.81	-	295,023.81	295,023.81
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.70%	0.00%	95.70%	95.70%
	5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I	8,709,170.00	P	-	-	-	-	653,085.92	6,252,780.00	6,905,865.92	6,905,865.92
				E	-	-	-	-	461,499.28	798,382.50	1,259,881.78	1,259,881.78
				D	-	-	-	-	191,586.64	5,454,397.50	5,645,984.14	5,645,984.14
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.70%	12.80%	18.20%	18.20%
	4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)	6,230,380.00	P	-	-	-	-	5,771,268.61	-	5,771,268.61	5,771,268.61
				E	-	-	-	-	4,046,770.60	-	4,046,770.60	4,046,770.60
				D	-	-	-	-	1,724,498.01	-	1,724,498.01	1,724,498.01
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.10%	0.00%	70.10%	70.10%
	5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	4,728,000.00	P	-	-	-	-	1,099,907.57	-	1,099,907.57	1,099,907.57
				E	-	-	-	-	1,099,907.57	180,747.66	1,280,655.23	1,280,655.23
				D	-	-	-	-	-	(180,747.66)	(180,747.66)	(180,747.66)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	116.40%	116.40%
	2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL.	3,031,436.00	P	-	-	2,353,999.00	-	-	-	-	2,353,999.00
				E	-	-	1,461,672.96	-	-	-	-	1,461,672.96
				D	-	-	892,326.04	-	-	-	-	892,326.04
				%	0.00%	0.00%	62.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.10%
	4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)	2,500,940.00	P	-	-	-	-	-	2,481,940.00	2,481,940.00	2,481,940.00
				E	-	-	-	-	-	2,464,669.95	2,464,669.95	2,464,669.95
				D	-	-	-	-	-	17,270.05	17,270.05	17,270.05
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.30%	99.30%	99.30%
	4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	1,840,000.00	P	-	-	-	-	-	85,302.00	85,302.00	85,302.00
				E	-	-	-	-	-	11,885.52	11,885.52	11,885.52
				D	-	-	-	-	-	73,416.48	73,416.48	73,416.48
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.90%	13.90%	13.90%
	5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN	1,318,180.00	P	-	-	-	-	-	1,224,633.00	1,224,633.00	1,224,633.00
				E	-	-	-	-	-	599,184.12	599,184.12	599,184.12
				D	-	-	-	-	-	625,448.88	625,448.88	625,448.88
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.90%	48.90%	48.90%
FOVIAL			60,974,957.39	P	9,659,117.56	-	10,738,849.19	20,397,966.75	83,199.35	-	83,199.35	20,481,166.10
				E	4,583,594.92	-	65,078.06	4,648,672.98	13,816.35	-	13,816.35	4,662,489.33
				D	5,075,522.64	-	10,673,771.13	15,749,293.77	69,383.00	-	69,383.00	15,818,676.77
				%	47.50%	0.00%	0.60%	22.80%	16.60%	0.00%	16.60%	22.80%
	4785	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013	41,491,839.02	P	2,884,716.07	-	7,601,438.78	10,486,154.85	-	-	-	10,486,154.85
				E	369,134.18	-	65,078.06	434,212.24	-	-	-	434,212.24
				D	2,515,581.89	-	7,536,360.72	10,051,942.61	-	-	-	10,051,942.61
				%	12.80%	0.00%	0.90%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	4.10%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL	10,637,410.41	P	1,000,000.00	-	3,137,410.41	4,137,410.41	-	-	-	4,137,410.41
				E	335,136.22	-	-	335,136.22	-	-	-	335,136.22
				D	664,863.78	-	3,137,410.41	3,802,274.19	-	-	-	3,802,274.19
				%	33.50%	0.00%	0.00%	8.10%	0.00%	0.00%	0.00%	8.10%
	4775	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2013	7,800,000.00	P	5,168,743.56	-	-	5,168,743.56	-	-	-	5,168,743.56
				E	3,494,035.42	-	-	3,494,035.42	-	-	-	3,494,035.42
				D	1,674,708.14	-	-	1,674,708.14	-	-	-	1,674,708.14
				%	67.60%	0.00%	0.00%	67.60%	0.00%	0.00%	0.00%	67.60%
	4780	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013	500,000.00	P	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
				E	352,238.72	-	-	352,238.72	-	-	-	352,238.72
				D	147,761.28	-	-	147,761.28	-	-	-	147,761.28
				%	70.40%	0.00%	0.00%	70.40%	0.00%	0.00%	0.00%	70.40%
	4795	Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El Tamarindo, Departamento de La Unión	313,606.95	P	9,020.00	-	-	9,020.00	69,383.00	-	69,383.00	78,403.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	9,020.00	-	-	9,020.00	69,383.00	-	69,383.00	78,403.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	216,488.53	P	94,841.80	-	-	94,841.80	-	-	-	94,841.80
				E	31,254.25	-	-	31,254.25	-	-	-	31,254.25
				D	63,587.55	-	-	63,587.55	-	-	-	63,587.55
				%	33.00%	0.00%	0.00%	33.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.00%
	5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION	15,612.48	P	1,796.13	-	-	1,796.13	13,816.35	-	13,816.35	15,612.48
				E	1,796.13	-	-	1,796.13	13,816.35	-	13,816.35	15,612.48
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
MINSAL			56,105,391.48	P	2,490,291.24	-	-	2,490,291.24	36,082,096.11	3,330,413.48	39,412,509.59	41,902,800.83
				E	312,880.52	-	-	312,880.52	9,512,771.21	8,331.83	9,521,103.04	9,833,983.56
				D	2,177,410.72	-	-	2,177,410.72	26,569,324.90	3,322,081.65	29,891,406.55	32,068,817.27
				%	12.60%	0.00%	0.00%	12.60%	26.40%	0.30%	24.20%	23.50%
	5128	Programa Integrado de Salud	26,972,920.00	P	-	-	-	-	19,223,424.11	-	19,223,424.11	19,223,424.11
				E	-	-	-	-	7,729,652.68	-	7,729,652.68	7,729,652.68
				D	-	-	-	-	11,493,771.43	-	11,493,771.43	11,493,771.43
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.20%	0.00%	40.20%	40.20%
	5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	17,819,695.00	P	2,307,928.24	-	-	2,307,928.24	9,058,672.00	-	9,058,672.00	11,366,600.24
				E	312,880.52	-	-	312,880.52	1,783,118.53	-	1,783,118.53	2,095,999.05
				D	1,995,047.72	-	-	1,995,047.72	7,275,553.47	-	7,275,553.47	9,



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5829	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015	1,712,925.00	P	-	-	-	-	-	1,712,925.00	1,712,925.00	1,712,925.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	1,712,925.00	1,712,925.00	1,712,925.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5766	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO, USULUTÁN.	665,136.00	P	-	-	-	-	-	665,136.00	665,136.00	665,136.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	665,136.00	665,136.00	665,136.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5782	Equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar -ECOS- de la Bahía de Jiquilisco, Usulután	318,521.00	P	-	-	-	-	-	318,521.00	318,521.00	318,521.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	318,521.00	318,521.00	318,521.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5962	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	182,363.00	P	182,363.00	-	-	182,363.00	-	-	-	182,363.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	182,363.00	-	-	182,363.00	-	-	-	182,363.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5958	CONSTRUCCION UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CANTON EL PASTOR, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE, LA UNIÓN	168,240.00	P	-	-	-	-	-	168,240.00	168,240.00	168,240.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	168,240.00	168,240.00	168,240.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5773	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CASERIO LA PIRRAYA, ISLA SAN SEBASTIAN, USULUTAN	156,798.00	P	-	-	-	-	-	156,798.00	156,798.00	156,798.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	156,798.00	156,798.00	156,798.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5831	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón La Laguna, Caserío La Ermita, Corinto, Morazán	149,130.00	P	-	-	-	-	-	149,130.00	149,130.00	149,130.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	149,130.00	149,130.00	149,130.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5832	Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Basica Canton San Marcos Lempa, Jiquilisco, Usulután	138,960.00	P	-	-	-	-	-	138,960.00	138,960.00	138,960.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	138,960.00	138,960.00	138,960.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa	20,703.48	P	-	-	-	-	-	20,703.48	20,703.48	20,703.48
				E	-	-	-	-	-	8,331.83	8,331.83	8,331.83
				D	-	-	-	-	-	12,371.65	12,371.65	12,371.65
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.20%	40.20%	40.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
MAG			51,439,825.43	P	785,939.16	-	-	785,939.16	8,295,601.42	4,818,375.39	13,113,976.81	13,899,915.97
				E	542,583.30	-	-	542,583.30	7,129,299.41	1,343,744.42	8,473,043.83	9,015,627.13
				D	243,355.86	-	-	243,355.86	1,166,302.01	3,474,630.97	4,640,932.98	4,884,288.84
				%	69.00%	0.00%	0.00%	69.00%	85.90%	27.90%	64.60%	64.90%
	5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)	31,376,695.00	P	-	-	-	-	3,170,805.60	-	3,170,805.60	3,170,805.60
				E	-	-	-	-	3,170,805.60	-	3,170,805.60	3,170,805.60
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)	5,261,795.00	P	146,532.03	-	-	146,532.03	986,400.21	-	986,400.21	1,132,932.24
				E	5,917.63	-	-	5,917.63	59,833.33	-	59,833.33	65,750.96
				D	140,614.40	-	-	140,614.40	926,566.88	-	926,566.88	1,067,181.28
				%	4.00%	0.00%	0.00%	4.00%	6.10%	0.00%	6.10%	5.80%
	3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	4,643,765.00	P	634,457.13	-	-	634,457.13	2,126,137.22	52,426.00	2,178,563.22	2,813,020.35
				E	534,430.67	-	-	534,430.67	1,966,603.92	52,426.00	2,019,029.92	2,553,460.59
				D	100,026.46	-	-	100,026.46	159,533.30	-	159,533.30	259,559.76
				%	84.20%	0.00%	0.00%	84.20%	92.50%	100.00%	92.70%	90.80%
	4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	3,850,000.00	P	-	-	-	-	2,012,258.39	-	2,012,258.39	2,012,258.39
				E	-	-	-	-	1,932,056.56	-	1,932,056.56	1,932,056.56
				D	-	-	-	-	80,201.83	-	80,201.83	80,201.83
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.00%	0.00%	96.00%	96.00%
	5730	Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de Productores y Productoras de Hortalizas y Frutas, en 46 Municipios de 10 Departamentos Atendidos por el Programa PAF Cadenas Productivas del Plan de Agricultura Familiar	2,155,296.00	P	-	-	-	-	-	1,845,095.41	1,845,095.41	1,845,095.41
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	1,845,095.41	1,845,095.41	1,845,095.41
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN	1,917,030.46	P	4,950.00	-	-	4,950.00	-	958,978.92	958,978.92	963,928.92
				E	2,235.00	-	-	2,235.00	-	609,303.96	609,303.96	611,538.96
				D	2,715.00	-	-	2,715.00	-	349,674.96	349,674.96	352,389.96
				%	45.20%	0.00%	0.00%	45.20%	0.00%	63.50%	63.50%	63.40%
	5783	Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután	1,800,000.00	P	-	-	-	-	-	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
				E	-	-	-	-	-	525,345.37	525,345.37	525,345.37
				D	-	-	-	-	-	1,184,654.63	1,184,654.63	1,184,654.63
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.70%	30.70%	30.70%
	5729	Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de Usulután.	162,543.97	P	-	-	-	-	-	4,458.00	4,458.00	4,458.00
				E	-	-	-	-	-	19,220.90	19,220.90	19,220.90
				D	-	-	-	-	-	(14,762.90)	(14,762.90)	(14,762.90)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	431.20%	431.20%	431.20%




INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5468	Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente	1,662,987.00	P	-	-	-	-	105,063.00	-	105,063.00	105,063.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	105,063.00	-	105,063.00	105,063.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	3443	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO: SUCHITOTO-CINQUERA	1,508,500.00	P	-	-	-	-	749,215.64	-	749,215.64	749,215.64
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	749,215.64	-	749,215.64	749,215.64
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5576	Construcción de Obras Complementarias de Mitigación en la Zona del Puente sobre el Boulevard del Ejercito y Río Acelhuate, Municipio y Departamento de San Salvador	1,088,624.00	P	125,240.00	-	-	125,240.00	963,384.00	-	963,384.00	1,088,624.00
				E	124,571.99	-	-	124,571.99	958,246.02	-	958,246.02	1,082,818.01
				D	668.01	-	-	668.01	5,137.98	-	5,137.98	5,805.99
				%	99.50%	0.00%	0.00%	99.50%	99.50%	0.00%	99.50%	99.50%
	5511	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369	982,719.00	P	-	-	-	-	185,101.52	-	185,101.52	185,101.52
				E	-	-	-	-	92,006.60	-	92,006.60	92,006.60
				D	-	-	-	-	93,094.92	-	93,094.92	93,094.92
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.70%	0.00%	49.70%	49.70%
	5926	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581	581,000.00	P	-	-	-	-	113,000.00	-	113,000.00	113,000.00
				E	-	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00
				D	-	-	-	-	93,500.00	-	93,500.00	93,500.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.30%	0.00%	17.30%	17.30%
	5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTIUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	573,425.00	P	-	-	-	-	573,425.00	-	573,425.00	573,425.00
				E	-	-	-	-	519,829.19	-	519,829.19	519,829.19
				D	-	-	-	-	53,595.81	-	53,595.81	53,595.81
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.70%	0.00%	90.70%	90.70%
	5368	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador	305,221.00	P	35,114.00	-	-	35,114.00	270,107.00	-	270,107.00	305,221.00
				E	2,575.86	-	-	2,575.86	19,814.34	-	19,814.34	22,390.20
				D	32,538.14	-	-	32,538.14	250,292.66	-	250,292.66	282,830.80
				%	7.30%	0.00%	0.00%	7.30%	7.30%	0.00%	7.30%	7.30%
	5623	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067	245,577.00	P	13,786.91	-	-	13,786.91	107,181.55	-	107,181.55	120,968.46
				E	12,730.90	-	-	12,730.90	97,929.93	-	97,929.93	110,660.83
				D	1,056.01	-	-	1,056.01	9,251.62	-	9,251.62	10,307.63
				%	92.30%	0.00%	0.00%	92.30%	91.40%	0.00%	91.40%	91.50%
	5002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CARCAVA DEL REPARTO LA CAMPANERA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, SAN SALVADOR	224,560.00	P	25,835.00	-	-	25,835.00	198,725.00	-	198,725.00	224,560.00
				E	25,834.25	-	-	25,834.25	198,725.00	-	198,725.00	224,559.25
				D	0.75	-	-	0.75	-	-	-	0.75
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5633	RECONSTRUCCION DE PUENTES CUINIKUIL, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: DVIO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	31,060.00	P	3,574.00	-	-	3,574.00	27,486.00	-	27,486.00	31,060.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	3,574.00	-	-	3,574.00	27,486.00	-	27,486.00	31,060.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.	13,753.00	P	13,753.00	-	-	13,753.00	-	-	-	13,753.00
				E	13,752.30	-	-	13,752.30	-	-	-	13,752.30
				D	0.70	-	-	0.70	-	-	-	0.70
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
CEPA			42,367,736.00	P	-	17,757,795.00	-	17,757,795.00	-	-	-	17,757,795.00
				E	-	16,643,795.00	-	16,643,795.00	-	-	-	16,643,795.00
				D	-	1,114,000.00	-	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00
				%	0.00%	93.70%	0.00%	93.70%	0.00%	0.00%	0.00%	93.70%
	5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador	40,867,736.00	P	-	16,643,795.00	-	16,643,795.00	-	-	-	16,643,795.00
				E	-	16,643,795.00	-	16,643,795.00	-	-	-	16,643,795.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4193	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA	1,500,000.00	P	-	1,114,000.00	-	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	1,114,000.00	-	1,114,000.00	-	-	-	1,114,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMVDU			32,109,735.00	P	176,947.00	-	-	176,947.00	11,711,451.15	584,640.00	12,296,091.15	12,473,038.15
				E	2,459.99	-	-	2,459.99	3,119,279.79	507,800.00	3,627,079.79	3,629,539.78
				D	174,487.01	-	-	174,487.01	8,592,171.36	76,840.00	8,669,011.36	8,843,498.37
				%	1.40%	0.00%	0.00%	1.40%	26.60%	86.90%	29.50%	29.10%
	5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS	25,000,000.00	P	-	-	-	-	10,350,327.15	-	10,350,327.15	10,350,327.15
				E	-	-	-	-	3,100,356.88	-	3,100,356.88	3,100,356.88
				D	-	-	-	-	7,249,970.27	-	7,249,970.27	7,249,970.27
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	30.00%	30.00%
	5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA	6,109,735.00	P	176,947.00	-	-	176,947.00	1,361,124.00	-	1,361,124.00	1,538,071.00
				E	2,459.99	-	-	2,459.99	18,922.91	-	18,922.91	21,382.90
				D	174,487.01	-	-	174,487.01	1,342,201.09	-	1,342,201.09	1,516,688.10
				%	1.40%	0.00%	0.00%	1.40%	1.40%	0.00%	1.40%	1.40%
	5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.	500,000.00	P	-	-	-	-	-	84,640.00	84,640.00	84,640.00
				E	-	-	-	-	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00
				D	-	-	-	-	-	76,840.00	76,840.00	76,840.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.20%	9.20%	9.20%
	5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.	500,000.00	P	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00
				E	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
MINED			31,047,114.00	P	3,140,895.31	-	-	3,140,895.31	2,506,931.85	947,466.00	3,454,397.85	6,595,293.16
	E	1,540,304.17		-	-	1,540,304.17	925,318.66	1,604,771.80	2,530,090.46	4,070,394.63		
	D	1,600,591.14		-	-	1,600,591.14	1,581,613.19	(657,305.80)	924,307.39	2,524,898.53		
	%	49.00%		0.00%	0.00%	49.00%	36.90%	169.40%	73.20%	61.70%		
	5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	14,395,259.00	P	2,189,559.31	-	-	2,189,559.31	677,607.00	-	677,607.00	2,867,166.31
				E	1,084,910.35	-	-	1,084,910.35	-	-	-	1,084,910.35
				D	1,104,648.96	-	-	1,104,648.96	677,607.00	-	677,607.00	1,782,255.96
				%	49.50%	0.00%	0.00%	49.50%	0.00%	0.00%	0.00%	37.80%
	5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.	12,402,086.00	P	871,336.00	-	-	871,336.00	1,829,324.85	-	1,829,324.85	2,700,660.85
				E	455,393.82	-	-	455,393.82	925,318.66	-	925,318.66	1,380,712.48
				D	415,942.18	-	-	415,942.18	904,006.19	-	904,006.19	1,319,948.37
				%	52.30%	0.00%	0.00%	52.30%	50.60%	0.00%	50.60%	51.10%
	5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)	2,746,504.00	P	-	-	-	-	-	483,100.00	483,100.00	483,100.00
				E	-	-	-	-	-	1,208,138.69	1,208,138.69	1,208,138.69
				D	-	-	-	-	-	(725,038.69)	(725,038.69)	(725,038.69)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	250.10%	250.10%	250.10%
	5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.	1,423,265.00	P	-	-	-	-	-	464,366.00	464,366.00	464,366.00
				E	-	-	-	-	-	396,633.11	396,633.11	396,633.11
				D	-	-	-	-	-	67,732.89	67,732.89	67,732.89
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.40%	85.40%	85.40%
	5869	Construcción segunda etapa del Centro Escolar Ciudad Real, San Sebastian Salitrillo, Departamento de Santa Ana	80,000.00	P	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	80,000.00	-	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMT			31,007,400.00	P	-	-	-	-	13,360,407.00	-	13,360,407.00	13,360,407.00
	E	-		-	-	-	1,990,873.63	-	1,990,873.63	1,990,873.63		
	D	-		-	-	-	11,369,533.37	-	11,369,533.37	11,369,533.37		
	%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	14.90%	0.00%	14.90%	14.90%		
	5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador	31,007,400.00	P	-	-	-	-	13,360,407.00	-	13,360,407.00	13,360,407.00
				E	-	-	-	-	1,990,873.63	-	1,990,873.63	1,990,873.63
				D	-	-	-	-	11,369,533.37	-	11,369,533.37	11,369,533.37
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.90%	0.00%	14.90%	14.90%
CSJ			26,937,213.00	P	20,322,570.52	-	-	20,322,570.52	-	-	-	20,322,570.52
	E	411,451.23		-	-	411,451.23	-	-	-	411,451.23		
	D	19,911,119.29		-	-	19,911,119.29	-	-	-	19,911,119.29		
	%	2.00%		0.00%	0.00%	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%		
	3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión	7,000,000.00	P	6,109,375.00	-	-	6,109,375.00	-	-	-	6,109,375.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	6,109,375.00	-	-	6,109,375.00	-	-	-	6,109,375.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	3243	Construcción Centro Judicial Integrado de Santa Tecla	6,937,213.00	P	6,457,810.14	-	-	6,457,810.14	-	-	-	6,457,810.14
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	6,457,810.14	-	-	6,457,810.14	-	-	-	6,457,810.14
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador	6,000,000.00	P	4,826,788.29	-	-	4,826,788.29	-	-	-	4,826,788.29
				E	270,341.72	-	-	270,341.72	-	-	-	270,341.72
				D	4,556,446.57	-	-	4,556,446.57	-	-	-	4,556,446.57
				%	5.60%	0.00%	0.00%	5.60%	0.00%	0.00%	0.00%	5.60%
	5828	Remodelaciones, Ampliaciones y Mejoras de la Infraestructura Institucional del Órgano Judicial a Nivel Nacional, Año 2013.	3,000,000.00	P	2,753,833.33	-	-	2,753,833.33	-	-	-	2,753,833.33
				E	136,209.51	-	-	136,209.51	-	-	-	136,209.51
				D	2,617,623.82	-	-	2,617,623.82	-	-	-	2,617,623.82
				%	4.90%	0.00%	0.00%	4.90%	0.00%	0.00%	0.00%	4.90%
	3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador	2,000,000.00	P	24,763.76	-	-	24,763.76	-	-	-	24,763.76
				E	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
				D	19,863.76	-	-	19,863.76	-	-	-	19,863.76
				%	19.80%	0.00%	0.00%	19.80%	0.00%	0.00%	0.00%	19.80%
	4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	2,000,000.00	P	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNR			16,569,090.00	P	-	1,660,165.36	-	1,660,165.36	11,906,805.86	-	11,906,805.86	13,566,971.22
				E	-	762,219.20	-	762,219.20	2,677,655.09	-	2,677,655.09	3,439,874.29
				D	-	897,946.16	-	897,946.16	9,229,150.77	-	9,229,150.77	10,127,096.93
				%	0.00%	45.90%	0.00%	45.90%	22.50%	0.00%	22.50%	25.40%
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	16,569,090.00	P	-	1,660,165.36	-	1,660,165.36	11,906,805.86	-	11,906,805.86	13,566,971.22
				E	-	762,219.20	-	762,219.20	2,677,655.09	-	2,677,655.09	3,439,874.29
				D	-	897,946.16	-	897,946.16	9,229,150.77	-	9,229,150.77	10,127,096.93
				%	0.00%	45.90%	0.00%	45.90%	22.50%	0.00%	22.50%	25.40%
ANDA			12,390,656.13	P	-	-	-	-	1,441,265.40	3,684,005.30	5,125,270.70	5,125,270.70
				E	-	-	-	-	415,013.94	1,336,534.38	1,751,548.32	1,751,548.32
				D	-	-	-	-	1,026,251.46	2,347,470.92	3,373,722.38	3,373,722.38
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.80%	36.30%	34.20%	34.20%
	5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	5,856,884.00	P	-	-	-	-	1,441,265.40	576,500.00	2,017,765.40	2,017,765.40
				E	-	-	-	-	415,013.94	-	415,013.94	415,013.94
				D	-	-	-	-	1,026,251.46	576,500.00	1,602,751.46	1,602,751.46
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	28.80%	0.00%	20.60%	20.60%
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	2,953,316.00	P	-	-	-	-	-	1,682,365.39	1,682,365.39	1,682,365.39
				E	-	-	-	-	-	684,510.52	684,510.52	684,510.52
				D	-	-	-	-	-	997,854.87	997,854.87	997,854.87
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.70%	40.70%	40.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013


(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
MH			8,000,000.00	P	-	-	-	3,525,452.04	-	3,525,452.04	3,525,452.04
				E	-	-	-	398,804.78	-	398,804.78	398,804.78
				D	-	-	-	3,126,647.26	-	3,126,647.26	3,126,647.26
				%	0.00%	0.00%	0.00%	11.30%	0.00%	11.30%	11.30%
	4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.	7,000,000.00	P	-	-	-	3,525,452.04	-	3,525,452.04	3,525,452.04
				E	-	-	-	398,804.78	-	398,804.78	398,804.78
				D	-	-	-	3,126,647.26	-	3,126,647.26	3,126,647.26
				%	0.00%	0.00%	0.00%	11.30%	0.00%	11.30%	11.30%
	4204	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TRIBUTARIA	688,419.00	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5992	REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DATOS DE LAS ADUANAS DE FRONTERA DE EL SALVADOR	200,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5976	REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA	69,696.00	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5994	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	41,885.00	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PNC - MJSP			6,845,805.00	P	245,570.00	-	-	245,570.00	-	-	245,570.00
				E	245,570.00	-	-	245,570.00	-	-	245,570.00
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil	4,145,805.00	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5673	Reemplazo de la Flota Vehicular de la Policía Nacional Civil	2,700,000.00	P	245,570.00	-	-	245,570.00	-	-	245,570.00
				E	245,570.00	-	-	245,570.00	-	-	245,570.00
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
ILEA			5,426,307.39	P	35,714.36	-	-	35,714.36	-	5,107,263.39	5,107,263.39	5,142,977.75
				E	16,931.33	-	-	16,931.33	-	5,140,743.96	5,140,743.96	5,157,675.29
				D	18,783.03	-	-	18,783.03	-	(33,480.57)	(33,480.57)	(14,697.54)
				%	47.40%	0.00%	0.00%	47.40%	0.00%	100.70%	100.70%	100.30%
	4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	5,426,307.39	P	35,714.36	-	-	35,714.36	-	5,107,263.39	5,107,263.39	5,142,977.75
				E	16,931.33	-	-	16,931.33	-	5,140,743.96	5,140,743.96	5,157,675.29
				D	18,783.03	-	-	18,783.03	-	(33,480.57)	(33,480.57)	(14,697.54)
				%	47.40%	0.00%	0.00%	47.40%	0.00%	100.70%	100.70%	100.30%
CENTA			5,253,110.08	P	-	-	-	-	-	3,299,564.09	3,299,564.09	3,299,564.09
				E	-	-	-	-	-	380,788.72	380,788.72	380,788.72
				D	-	-	-	-	-	2,918,775.37	2,918,775.37	2,918,775.37
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.50%	11.50%	11.50%
	5979	APOYO INTEGRAL PARA LA REACTIVACION DEL SUB SECTOR CAFE DE EL SALVADOR	3,231,813.00	P	-	-	-	-	-	2,214,048.50	2,214,048.50	2,214,048.50
				E	-	-	-	-	-	129,027.44	129,027.44	129,027.44
				D	-	-	-	-	-	2,085,021.06	2,085,021.06	2,085,021.06
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.80%	5.80%	5.80%
	5868	Fortalecimiento de la Agricultura Familiar Aplicando Tecnologias Sostenibles Ante el Cambio Climatico en El Salvador	2,021,297.08	P	-	-	-	-	-	1,085,515.59	1,085,515.59	1,085,515.59
				E	-	-	-	-	-	251,761.28	251,761.28	251,761.28
				D	-	-	-	-	-	833,754.31	833,754.31	833,754.31
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	23.20%	23.20%	23.20%
ISSS			4,606,190.00	P	-	1,712,798.00	-	1,712,798.00	-	-	-	1,712,798.00
				E	-	852,018.73	-	852,018.73	-	-	-	852,018.73
				D	-	860,779.27	-	860,779.27	-	-	-	860,779.27
				%	0.00%	49.70%	0.00%	49.70%	0.00%	0.00%	0.00%	49.70%
	3585	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA	1,605,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	862	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL	1,224,000.00	P	-	763,047.00	-	763,047.00	-	-	-	763,047.00
				E	-	207,033.51	-	207,033.51	-	-	-	207,033.51
				D	-	556,013.49	-	556,013.49	-	-	-	556,013.49
				%	0.00%	27.10%	0.00%	27.10%	0.00%	0.00%	0.00%	27.10%
	5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	521,585.00	P	-	194,146.00	-	194,146.00	-	-	-	194,146.00
				E	-	90,645.09	-	90,645.09	-	-	-	90,645.09
				D	-	103,500.91	-	103,500.91	-	-	-	103,500.91
				%	0.00%	46.70%	0.00%	46.70%	0.00%	0.00%	0.00%	46.70%
	5739	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.	500,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5386	READECUACION DE LOS QUIROFANOS DEL HOSPITAL AMATEPEC, SAN SALVADOR.	268,000.00	P	-	268,000.00	-	268,000.00	-	-	-	268,000.00
				E	-	227,034.07	-	227,034.07	-	-	-	227,034.07
				D	-	40,965.93	-	40,965.93	-	-	-	40,965.93
				%	0.00%	84.70%	0.00%	84.70%	0.00%	0.00%	0.00%	84.70%





INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5518	Readecuación del Área de Visitas de los Centros Penitenciarios de Quezaltepeque y Ciudad Barrios	86,590.00	P	20,455.03	-	-	20,455.03	-	-	-	20,455.03
				E	20,455.03	-	-	20,455.03	-	-	-	20,455.03
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
FONAVIPO			3,604,945.30	P	-	3,091,624.03	-	3,091,624.03	-	-	-	3,091,624.03
				E	-	2,395,307.19	-	2,395,307.19	-	-	-	2,395,307.19
				D	-	696,316.84	-	696,316.84	-	-	-	696,316.84
				%	0.00%	77.50%	0.00%	77.50%	0.00%	0.00%	0.00%	77.50%
	5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	1,435,560.51	P	-	1,315,953.85	-	1,315,953.85	-	-	-	1,315,953.85
				E	-	955,176.97	-	955,176.97	-	-	-	955,176.97
				D	-	360,776.88	-	360,776.88	-	-	-	360,776.88
				%	0.00%	72.60%	0.00%	72.60%	0.00%	0.00%	0.00%	72.60%
	5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	1,064,246.58	P	-	805,817.56	-	805,817.56	-	-	-	805,817.56
				E	-	648,722.19	-	648,722.19	-	-	-	648,722.19
				D	-	157,095.37	-	157,095.37	-	-	-	157,095.37
				%	0.00%	80.50%	0.00%	80.50%	0.00%	0.00%	0.00%	80.50%
	5192	CONSTRUCCIÓN DE 416 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION PROCAVIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	551,298.70	P	-	469,414.44	-	469,414.44	-	-	-	469,414.44
				E	-	447,444.44	-	447,444.44	-	-	-	447,444.44
				D	-	21,970.00	-	21,970.00	-	-	-	21,970.00
				%	0.00%	95.30%	0.00%	95.30%	0.00%	0.00%	0.00%	95.30%
	5396	CONSTRUCCIÓN DE 308 VIVIENDAS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LOS MANANTIALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	437,193.91	P	-	426,851.77	-	426,851.77	-	-	-	426,851.77
				E	-	281,230.64	-	281,230.64	-	-	-	281,230.64
				D	-	145,621.13	-	145,621.13	-	-	-	145,621.13
				%	0.00%	65.90%	0.00%	65.90%	0.00%	0.00%	0.00%	65.90%
	5028	CONSTRUCCIÓN DE 501 VIVIENDAS EN URBANIZACIÓN NUEVO BELEN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL	116,645.60	P	-	73,586.41	-	73,586.41	-	-	-	73,586.41
				E	-	62,732.95	-	62,732.95	-	-	-	62,732.95
				D	-	10,853.46	-	10,853.46	-	-	-	10,853.46
				%	0.00%	85.30%	0.00%	85.30%	0.00%	0.00%	0.00%	85.30%
FSV			3,600,407.35	P	-	2,376,335.00	-	2,376,335.00	175,000.00	-	175,000.00	2,551,335.00
				E	-	1,351,483.01	-	1,351,483.01	15,000.00	-	15,000.00	1,366,483.01
				D	-	1,024,851.99	-	1,024,851.99	160,000.00	-	160,000.00	1,184,851.99
				%	0.00%	56.90%	0.00%	56.90%	8.60%	0.00%	8.60%	53.60%
	4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.	3,275,407.35	P	-	2,376,335.00	-	2,376,335.00	-	-	-	2,376,335.00
				E	-	1,351,483.01	-	1,351,483.01	-	-	-	1,351,483.01
				D	-	1,024,851.99	-	1,024,851.99	-	-	-	1,024,851.99
				%	0.00%	56.90%	0.00%	56.90%	0.00%	0.00%	0.00%	56.90%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)


INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5881	Programa de Fortalecimiento Institucional y Financiero del FSV, Fase II	325,000.00	P	-	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00	175,000.00
				E	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
				D	-	-	-	-	160,000.00	-	160,000.00	160,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.60%	0.00%	8.60%	8.60%
Secr. de Inclu. Soc.			3,488,093.00	P	-	-	-	-	503,514.64	-	503,514.64	503,514.64
				E	-	-	-	-	529,456.02	-	529,456.02	529,456.02
				D	-	-	-	-	(25,941.38)	-	(25,941.38)	(25,941.38)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.20%	0.00%	105.20%	105.20%
	5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER	2,291,000.00	P	-	-	-	-	503,514.64	-	503,514.64	503,514.64
				E	-	-	-	-	529,456.02	-	529,456.02	529,456.02
				D	-	-	-	-	(25,941.38)	-	(25,941.38)	(25,941.38)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.20%	0.00%	105.20%	105.20%
	5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín	1,197,093.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CI - MJSP			3,353,780.00	P	319,778.20	-	-	319,778.20	2,459,832.47	-	2,459,832.47	2,779,610.67
				E	244,857.05	-	-	244,857.05	1,883,515.70	-	1,883,515.70	2,128,372.75
				D	74,921.15	-	-	74,921.15	576,316.77	-	576,316.77	651,237.92
				%	76.60%	0.00%	0.00%	76.60%	76.60%	0.00%	76.60%	76.60%
	5137	Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas	3,353,780.00	P	319,778.20	-	-	319,778.20	2,459,832.47	-	2,459,832.47	2,779,610.67
				E	244,857.05	-	-	244,857.05	1,883,515.70	-	1,883,515.70	2,128,372.75
				D	74,921.15	-	-	74,921.15	576,316.77	-	576,316.77	651,237.92
				%	76.60%	0.00%	0.00%	76.60%	76.60%	0.00%	76.60%	76.60%
ISTU			3,129,867.00	P	1,029,620.66	129,867.00	-	1,159,487.66	-	-	-	1,159,487.66
				E	5,506.23	54,260.33	-	59,766.56	-	-	-	59,766.56
				D	1,024,114.43	75,606.67	-	1,099,721.10	-	-	-	1,099,721.10
				%	0.50%	41.80%	0.00%	5.20%	0.00%	0.00%	0.00%	5.20%
	5677	Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz.	1,800,000.00	P	530,640.00	-	-	530,640.00	-	-	-	530,640.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	530,640.00	-	-	530,640.00	-	-	-	530,640.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5676	Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador	1,200,000.00	P	498,980.66	-	-	498,980.66	-	-	-	498,980.66
				E	5,506.23	-	-	5,506.23	-	-	-	5,506.23
				D	493,474.43	-	-	493,474.43	-	-	-	493,474.43
				%	1.10%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	0.00%	1.10%
	5624	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL	129,867.00	P	-	129,867.00	-	129,867.00	-	-	-	129,867.00
				E	-	54,260.33	-	54,260.33	-	-	-	54,260.33
				D	-	75,606.67	-	75,606.67	-	-	-	75,606.67
				%	0.00%	41.80%	0.00%	41.80%	0.00%	0.00%	0.00%	41.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
AL			1,640,400.00	P	270,000.00	-	-	270,000.00	1,287,863.40	-	1,287,863.40	1,557,863.40
				E	52,180.93	-	-	52,180.93	552,732.43	-	552,732.43	604,913.36
				D	217,819.07	-	-	217,819.07	735,130.97	-	735,130.97	952,950.04
				%	19.30%	0.00%	0.00%	19.30%	42.90%	0.00%	42.90%	38.80%
	5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II	1,640,400.00	P	270,000.00	-	-	270,000.00	1,287,863.40	-	1,287,863.40	1,557,863.40
				E	52,180.93	-	-	52,180.93	552,732.43	-	552,732.43	604,913.36
				D	217,819.07	-	-	217,819.07	735,130.97	-	735,130.97	952,950.04
				%	19.30%	0.00%	0.00%	19.30%	42.90%	0.00%	42.90%	38.80%
FONAES			1,549,375.66	P	-	-	-	-	-	1,173,575.66	1,173,575.66	1,173,575.66
				E	-	-	-	-	-	1,025,329.38	1,025,329.38	1,025,329.38
				D	-	-	-	-	-	148,246.28	148,246.28	148,246.28
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.40%	87.40%	87.40%
	5777	Programa Techo y Agua 2012-2013	1,549,375.66	P	-	-	-	-	-	1,173,575.66	1,173,575.66	1,173,575.66
				E	-	-	-	-	-	1,025,329.38	1,025,329.38	1,025,329.38
				D	-	-	-	-	-	148,246.28	148,246.28	148,246.28
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	87.40%	87.40%	87.40%
CONAMYPE			1,422,181.00	P	-	-	-	-	-	328,558.70	328,558.70	328,558.70
				E	-	-	-	-	-	220,915.35	220,915.35	220,915.35
				D	-	-	-	-	-	107,643.35	107,643.35	107,643.35
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.20%	67.20%	67.20%
	5834	Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional	821,978.00	P	-	-	-	-	-	191,904.50	191,904.50	191,904.50
				E	-	-	-	-	-	99,526.31	99,526.31	99,526.31
				D	-	-	-	-	-	92,378.19	92,378.19	92,378.19
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.90%	51.90%	51.90%
	5780	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.	600,203.00	P	-	-	-	-	-	136,654.20	136,654.20	136,654.20
				E	-	-	-	-	-	121,389.04	121,389.04	121,389.04
				D	-	-	-	-	-	15,265.16	15,265.16	15,265.16
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	88.80%	88.80%	88.80%
INJUVE			1,400,531.00	P	-	-	-	-	-	74,781.62	74,781.62	74,781.62
				E	-	-	-	-	-	74,781.62	74,781.62	74,781.62
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP	1,400,531.00	P	-	-	-	-	-	74,781.62	74,781.62	74,781.62
				E	-	-	-	-	-	74,781.62	74,781.62	74,781.62
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%

[illegible]



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
CORSATUR			238,885.00	P	238,885.00	-	-	238,885.00	-	-	-	238,885.00
				E	198,625.16	-	-	198,625.16	-	-	-	198,625.16
				D	40,259.84	-	-	40,259.84	-	-	-	40,259.84
				%	83.10%	0.00%	0.00%	83.10%	0.00%	0.00%	0.00%	83.10%
	5967	Mejoramiento de la Imagen Urbanística del Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán.	52,945.00	P	52,945.00	-	-	52,945.00	-	-	-	52,945.00
				E	22,715.28	-	-	22,715.28	-	-	-	22,715.28
				D	30,229.72	-	-	30,229.72	-	-	-	30,229.72
				%	42.90%	0.00%	0.00%	42.90%	0.00%	0.00%	0.00%	42.90%
	5966	Mejoramiento de la imagen urbanística en el casco urbano del Municipio de Salcoatitán, Departamento de Sonsonate.	52,920.00	P	52,920.00	-	-	52,920.00	-	-	-	52,920.00
				E	52,919.57	-	-	52,919.57	-	-	-	52,919.57
				D	0.43	-	-	0.43	-	-	-	0.43
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5968	Mejoramiento de Obras de Infraestructura Turística en el Parque de La Familia Turístico en la Ciudad de La Unión.	52,882.00	P	52,882.00	-	-	52,882.00	-	-	-	52,882.00
				E	42,853.30	-	-	42,853.30	-	-	-	42,853.30
				D	10,028.70	-	-	10,028.70	-	-	-	10,028.70
				%	81.00%	0.00%	0.00%	81.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.00%
	5969	Mejoramiento de Obras de Infraestructura Turística, Certamen Pueblos Vivos 2012, Departamento de San Vicente.	50,392.00	P	50,392.00	-	-	50,392.00	-	-	-	50,392.00
				E	50,391.50	-	-	50,391.50	-	-	-	50,391.50
				D	0.50	-	-	0.50	-	-	-	0.50
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5965	Mejoramiento de la Imagen Urbanística de la Costa del Sol, Municipio de San Pedro Masahuat, Depto. de La Paz.	29,746.00	P	29,746.00	-	-	29,746.00	-	-	-	29,746.00
				E	29,745.51	-	-	29,745.51	-	-	-	29,745.51
				D	0.49	-	-	0.49	-	-	-	0.49
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
ENA			234,270.00	P	-	-	-	-	-	105,564.50	105,564.50	105,564.50
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	105,564.50	105,564.50	105,564.50
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5837	EQUIPAMIENTO DE PLANTAS DE FAENADO Y PROCESOS AGROINDUSTRIALES DE LA ENA.	234,270.00	P	-	-	-	-	-	105,564.50	105,564.50	105,564.50
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	105,564.50	105,564.50	105,564.50
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Secr. de Cultura			96,896.00	P	-	-	-	-	-	80,990.00	80,990.00	80,990.00
				E	-	-	-	-	-	74,788.92	74,788.92	74,788.92
				D	-	-	-	-	-	6,201.08	6,201.08	6,201.08
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.30%	92.30%	92.30%
	5647	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA LUCÍA DE SUCHITOTO, SEGUNDA FASE	80,990.00	P	-	-	-	-	-	80,990.00	80,990.00	80,990.00
				E	-	-	-	-	-	74,788.92	74,788.92	74,788.92
				D	-	-	-	-	-	6,201.08	6,201.08	6,201.08
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.30%	92.30%	92.30%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5796	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE LA CULTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	15,906.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SE - MJSP			95,697.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5981	Construcción de Casetas para Control Vehicular en Frontera Las Chinamas, Ahuachapán, Depto. de Ahuachapán, Dirección General de Migración y Extranjería-DGME	95,697.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISDEMU			90,000.00	P	-	-	-	-	-	69,853.65	69,853.65	69,853.65
				E	-	-	-	-	-	63,093.85	63,093.85	63,093.85
				D	-	-	-	-	-	6,759.80	6,759.80	6,759.80
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.30%	90.30%	90.30%
	5765	Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas	90,000.00	P	-	-	-	-	-	69,853.65	69,853.65	69,853.65
				E	-	-	-	-	-	63,093.85	63,093.85	63,093.85
				D	-	-	-	-	-	6,759.80	6,759.80	6,759.80
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.30%	90.30%	90.30%
ANSP - MJSP			34,840.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5827	REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA.	34,840.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PROYECTOS REGULARES			668,654,611.93	P	63,602,836.89	76,428,734.97	13,092,848.19	150,770,421.05	186,581,623.36	44,706,271.92	231,287,895.28	384,412,315.33
				E	25,078,882.94	25,809,446.46	1,526,751.02	50,953,407.46	53,704,722.90	22,654,431.12	76,359,154.02	128,774,234.44
				D	38,523,953.95	50,619,288.51	11,566,097.17	99,817,013.59	132,876,900.46	22,051,840.80	154,928,741.26	255,638,080.89
				%	39.40%	33.80%	11.70%	33.80%	28.80%	50.70%	33.00%	33.50%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
I D A			2,607,806.70	P	-	-	1,096,150.00	1,096,150.00	1,263,598.61	-	1,263,598.61	2,359,748.61
				E	-	-	434,635.64	434,635.64	38,589.79	-	38,589.79	473,225.43
				D	-	-	661,514.36	661,514.36	1,225,008.82	-	1,225,008.82	1,886,523.18
				%	0.00%	0.00%	39.70%	39.70%	3.10%	0.00%	3.10%	20.10%
FODES	5089	Inversión Municipal a través del FODES 2013	228,498,450.00	P	171,373,837.50	-	-	171,373,837.50	-	-	-	171,373,837.50
				E	171,373,837.50	-	-	171,373,837.50	-	-	-	171,373,837.50
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			899,760,868.63	P	234,976,674.39	76,428,734.97	14,188,998.19	323,240,408.55	187,845,221.97	44,706,271.92	232,551,493.89	558,145,901.44
				E	196,452,720.44	25,809,446.46	1,961,386.66	222,761,880.60	53,743,312.69	22,654,431.12	76,397,743.81	300,621,297.37
				D	38,523,953.95	50,619,288.51	12,227,611.53	100,478,527.95	134,101,909.28	22,051,840.80	156,153,750.08	257,524,604.07
				%	83.60%	33.80%	13.80%	68.90%	28.60%	50.70%	32.90%	53.90%
MOP			33,860,587.36	P	5,452,329.33	-	-	5,452,329.33	26,418,800.88	800,000.00	27,218,800.88	32,671,130.21
				E	5,020,924.36	-	-	5,020,924.36	23,725,380.20	800,000.00	24,525,380.20	29,546,304.56
				D	431,404.97	-	-	431,404.97	2,693,420.68	-	2,693,420.68	3,124,825.65
				%	92.10%	0.00%	0.00%	92.10%	89.80%	100.00%	90.10%	90.40%
	5567	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCIÓN CHALATENANGO, RUTA CA03E TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - CHALATENANGO, DEPTO DE CHALATENANGO	9,230,136.92	P	987,539.89	-	-	987,539.89	7,596,460.70	-	7,596,460.70	8,584,000.59
				E	782,141.70	-	-	782,141.70	6,016,474.49	-	6,016,474.49	6,798,616.19
				D	205,398.19	-	-	205,398.19	1,579,986.21	-	1,579,986.21	1,785,384.40
				%	79.20%	0.00%	0.00%	79.20%	79.20%	0.00%	79.20%	79.20%
	5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTIUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,460,314.32	P	-	-	-	-	3,460,314.32	-	3,460,314.32	3,460,314.32
				E	-	-	-	-	3,436,079.88	-	3,436,079.88	3,436,079.88
				D	-	-	-	-	24,234.44	-	24,234.44	24,234.44
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.30%	0.00%	99.30%	99.30%
	5566	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION, CHALATENANGO, RUTA CA03W TRAMO: CA04N (DV AMAYO)- NVA CONCEPCION, DEPTO DE CHALATENANGO	2,903,161.79	P	325,842.54	-	-	325,842.54	2,506,485.96	-	2,506,485.96	2,832,328.50
				E	331,690.62	-	-	331,690.62	2,551,471.17	-	2,551,471.17	2,883,161.79
				D	(5,848.08)	-	-	(5,848.08)	(44,985.21)	-	(44,985.21)	(50,833.29)
				%	101.80%	0.00%	0.00%	101.80%	101.80%	0.00%	101.80%	101.80%
	5457	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCIÓN - LD. LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	2,898,436.43	P	-	-	-	-	2,471,354.65	-	2,471,354.65	2,471,354.65
				E	-	-	-	-	2,215,396.85	-	2,215,396.85	2,215,396.85
				D	-	-	-	-	255,957.80	-	255,957.80	255,957.80
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.60%	0.00%	89.60%	89.60%
	5006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE DE LA AVENIDA CHAPARRASTIQUE SOBRE ARENAL SECO, MUNICIPIO DE ILOPANGO	2,430,502.27	P	279,615.30	-	-	279,615.30	2,150,886.97	-	2,150,886.97	2,430,502.27
				E	258,751.64	-	-	258,751.64	1,990,397.10	-	1,990,397.10	2,249,148.74
				D	20,863.66	-	-	20,863.66	160,489.87	-	160,489.87	181,353.53
				%	92.50%	0.00%	0.00%	92.50%	92.50%	0.00%	92.50%	92.50%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II	2,296,675.32	P	349,531.20	-	-	349,531.20	1,947,144.12	-	1,947,144.12	2,296,675.32
				E	318,245.91	-	-	318,245.91	1,684,512.41	-	1,684,512.41	2,002,758.32
				D	31,285.29	-	-	31,285.29	262,631.71	-	262,631.71	293,917.00
				%	91.00%	0.00%	0.00%	91.00%	86.50%	0.00%	86.50%	87.20%
	5463	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	1,713,472.48	P	-	-	-	-	1,713,472.48	-	1,713,472.48	1,713,472.48
				E	-	-	-	-	1,684,884.25	-	1,684,884.25	1,684,884.25
				D	-	-	-	-	28,588.23	-	28,588.23	28,588.23
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.30%	0.00%	98.30%	98.30%
	5737	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAYAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	1,648,713.16	P	189,674.97	-	-	189,674.97	1,459,038.19	-	1,459,038.19	1,648,713.16
				E	166,892.26	-	-	166,892.26	1,283,786.44	-	1,283,786.44	1,450,678.70
				D	22,782.71	-	-	22,782.71	175,251.75	-	175,251.75	198,034.46
				%	88.00%	0.00%	0.00%	88.00%	88.00%	0.00%	88.00%	88.00%
	5002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CARCAVA DEL REPARTO LA CAMPANERA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, SAN SALVADOR	1,637,030.21	P	188,330.91	-	-	188,330.91	1,448,699.30	-	1,448,699.30	1,637,030.21
				E	173,943.94	-	-	173,943.94	1,338,030.18	-	1,338,030.18	1,511,974.12
				D	14,386.97	-	-	14,386.97	110,669.12	-	110,669.12	125,056.09
				%	92.40%	0.00%	0.00%	92.40%	92.40%	0.00%	92.40%	92.40%
	5465	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE OBRAS PARA PUENTE PERMANENTE SOBRE RÍO QUEZALAPA, CAMINO CUS18E MUNICIPIO DE SUCHITOTO; DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN	901,018.12	P	103,656.95	-	-	103,656.95	797,361.17	-	797,361.17	901,018.12
				E	93,706.10	-	-	93,706.10	795,501.53	-	795,501.53	889,207.63
				D	9,950.85	-	-	9,950.85	1,859.64	-	1,859.64	11,810.49
				%	90.40%	0.00%	0.00%	90.40%	99.80%	0.00%	99.80%	98.70%
	5838	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A, ETAPA II.	829,707.17	P	829,707.17	-	-	829,707.17	-	-	-	829,707.17
				E	699,640.48	-	-	699,640.48	-	-	-	699,640.48
				D	130,066.69	-	-	130,066.69	-	-	-	130,066.69
				%	84.30%	0.00%	0.00%	84.30%	0.00%	0.00%	0.00%	84.30%
	5633	RECONSTRUCCION DE PUENTES CUINIKUIL, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: DVIO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	692,193.17	P	79,632.87	-	-	79,632.87	612,560.30	-	612,560.30	692,193.17
				E	71,366.41	-	-	71,366.41	548,972.09	-	548,972.09	620,338.50
				D	8,266.46	-	-	8,266.46	63,588.21	-	63,588.21	71,854.67
				%	89.60%	0.00%	0.00%	89.60%	89.60%	0.00%	89.60%	89.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador	393,136.00	P	-	-	-	-	-	393,136.00	393,136.00	393,136.00
				E	-	-	-	-	-	393,136.00	393,136.00	393,136.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5682	Rehabilitación de calle entre Caserío El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altomiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán	380,445.75	P	380,445.75	-	-	380,445.75	-	-	-	380,445.75
				E	380,441.75	-	-	380,441.75	-	-	-	380,441.75
				D	4.00	-	-	4.00	-	-	-	4.00
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5355	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN URBANIZACION EL LIMON, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	340,318.00	P	-	-	-	-	-	340,318.00	340,318.00	340,318.00
				E	-	-	-	-	-	340,318.00	340,318.00	340,318.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5681	Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango	290,428.38	P	290,428.38	-	-	290,428.38	-	-	-	290,428.38
				E	290,409.80	-	-	290,409.80	-	-	-	290,409.80
				D	18.58	-	-	18.58	-	-	-	18.58
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5684	Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate.	280,099.32	P	280,099.32	-	-	280,099.32	-	-	-	280,099.32
				E	280,099.32	-	-	280,099.32	-	-	-	280,099.32
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5741	PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL RIO LEMPA, MUNICIPIOS DE TECOLUCA, BERLÍN Y JIQUILISCO, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USULUTÁN	278,596.11	P	278,596.11	-	-	278,596.11	-	-	-	278,596.11
				E	278,596.11	-	-	278,596.11	-	-	-	278,596.11
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5793	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A – ETAPA I	230,800.00	P	230,800.00	-	-	230,800.00	-	-	-	230,800.00
				E	218,379.39	-	-	218,379.39	-	-	-	218,379.39
				D	12,420.61	-	-	12,420.61	-	-	-	12,420.61
				%	94.60%	0.00%	0.00%	94.60%	0.00%	0.00%	0.00%	94.60%
	5690	Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel .	195,935.01	P	195,935.01	-	-	195,935.01	-	-	-	195,935.01
				E	192,771.01	-	-	192,771.01	-	-	-	192,771.01
				D	3,164.00	-	-	3,164.00	-	-	-	3,164.00
				%	98.40%	0.00%	0.00%	98.40%	0.00%	0.00%	0.00%	98.40%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5511	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369	172,753.53	P	-	-	-	-	170,420.20	-	170,420.20	170,420.20
				E	-	-	-	-	107,798.38	-	107,798.38	107,798.38
				D	-	-	-	-	62,621.82	-	62,621.82	62,621.82
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.30%	0.00%	63.30%	63.30%
	5688	Mejoramiento de calle entre el desvío Caserío Camalote, Municipio El Carrizal hacia carretera CHA06N (La Montañona); Municipio de La Laguna, en el Departamento de Chalatenango.	155,942.42	P	155,942.42	-	-	155,942.42	-	-	-	155,942.42
				E	155,941.68	-	-	155,941.68	-	-	-	155,941.68
				D	0.74	-	-	0.74	-	-	-	0.74
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5653	RECONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE PUENTES S/ RIO COPAPAYO, RUTA CA:08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD - DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE.	129,217.26	P	86,144.84	-	-	86,144.84	-	-	-	86,144.84
				E	116,936.22	-	-	116,936.22	-	-	-	116,936.22
				D	(30,791.38)	-	-	(30,791.38)	-	-	-	(30,791.38)
				%	135.70%	0.00%	0.00%	135.70%	0.00%	0.00%	0.00%	135.70%
	5772	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE CÁRCAVA EN COLONIA GUAYACÁN, CONTIGUO AL CENTRO ESCOLAR, MUNICIPIO DE SOYAPANGO DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	66,546.00	P	-	-	-	-	-	66,546.00	66,546.00	66,546.00
				E	-	-	-	-	-	66,546.00	66,546.00	66,546.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5623	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067	54,776.66	P	6,301.71	-	-	6,301.71	48,474.95	-	48,474.95	54,776.66
				E	5,302.65	-	-	5,302.65	41,081.20	-	41,081.20	46,383.85
				D	999.06	-	-	999.06	7,393.75	-	7,393.75	8,392.81
				%	84.10%	0.00%	0.00%	84.10%	84.70%	0.00%	84.70%	84.70%
	5687	Construcción de Empedrado y Fraguado de calle en el Municipio de San Lorenzo, Ahuachapán	50,934.63	P	50,934.63	-	-	50,934.63	-	-	-	50,934.63
				E	50,934.63	-	-	50,934.63	-	-	-	50,934.63
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5743	Construcción de Obras de Protección del Puente La Chapina en el Municipio de Izalco, Departamento de Sonsonate.	44,874.62	P	44,874.62	-	-	44,874.62	-	-	-	44,874.62
				E	44,874.62	-	-	44,874.62	-	-	-	44,874.62
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5685	Construcción de Empedrado y Fraguado de calle San Martín, Municipio Guaymango, Ahuachapán	43,558.82	P	43,558.82	-	-	43,558.82	-	-	-	43,558.82
				E	43,549.21	-	-	43,549.21	-	-	-	43,549.21
				D	9.61	-	-	9.61	-	-	-	9.61
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	3918	DERECHOS DE VIA AÑOS ANTERIORES	38,476.39	P	38,476.39	-	-	38,476.39	-	-	-	38,476.39
				E	31,133.46	-	-	31,133.46	-	-	-	31,133.46
				D	7,342.93	-	-	7,342.93	-	-	-	7,342.93
				%	80.90%	0.00%	0.00%	80.90%	0.00%	0.00%	0.00%	80.90%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5655	CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL PARQUEO DE LA UIDV (VMOP), MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	35,023.77	P	4,029.32	-	-	4,029.32	30,994.45	-	30,994.45	35,023.77
				E	4,029.25	-	-	4,029.25	30,994.23	-	30,994.23	35,023.48
				D	0.07	-	-	0.07	0.22	-	0.22	0.29
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	5686	Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana.	31,146.20	P	31,146.20	-	-	31,146.20	-	-	-	31,146.20
				E	31,146.20	-	-	31,146.20	-	-	-	31,146.20
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5008	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA:4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	5,801.02	P	667.90	-	-	667.90	5,133.12	-	5,133.12	5,801.02
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	667.90	-	-	667.90	5,133.12	-	5,133.12	5,801.02
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO	416.11	P	416.11	-	-	416.11	-	-	-	416.11
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	416.11	-	-	416.11	-	-	-	416.11
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOVIAL			22,283,806.87	P	16,641,403.37	-	-	16,641,403.37	5,642,403.50	-	5,642,403.50	22,283,806.87
				E	15,989,962.94	-	-	15,989,962.94	5,157,081.49	-	5,157,081.49	21,147,044.43
				D	651,440.43	-	-	651,440.43	485,322.01	-	485,322.01	1,136,762.44
				%	96.10%	0.00%	0.00%	96.10%	91.40%	0.00%	91.40%	94.90%
	4784	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2012	13,191,872.80	P	13,191,872.80	-	-	13,191,872.80	-	-	-	13,191,872.80
				E	13,019,153.81	-	-	13,019,153.81	-	-	-	13,019,153.81
				D	172,718.99	-	-	172,718.99	-	-	-	172,718.99
				%	98.70%	0.00%	0.00%	98.70%	0.00%	0.00%	0.00%	98.70%
	4795	Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jagüey - El Tamarindo, Departamento de La Unión	3,223,717.00	P	370,870.11	-	-	370,870.11	2,852,846.89	-	2,852,846.89	3,223,717.00
				E	334,236.06	-	-	334,236.06	2,571,046.64	-	2,571,046.64	2,905,282.70
				D	36,634.05	-	-	36,634.05	281,800.25	-	281,800.25	318,434.30
				%	90.10%	0.00%	0.00%	90.10%	90.10%	0.00%	90.10%	90.10%
	5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS	1,500,000.00	P	-	-	-	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00
				E	-	-	-	-	1,435,336.27	-	1,435,336.27	1,435,336.27
				D	-	-	-	-	64,663.73	-	64,663.73	64,663.73
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.70%	0.00%	95.70%	95.70%
	5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION	1,150,317.58	P	132,337.42	-	-	132,337.42	1,017,980.16	-	1,017,980.16	1,150,317.58
				E	114,285.95	-	-	114,285.95	879,122.66	-	879,122.66	993,408.61
				D	18,051.47	-	-	18,051.47	138,857.50	-	138,857.50	156,908.97
				%	86.40%	0.00%	0.00%	86.40%	86.40%	0.00%	86.40%	86.40%
	4774	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2012	1,037,462.12	P	1,037,462.12	-	-	1,037,462.12	-	-	-	1,037,462.12
				E	1,022,100.54	-	-	1,022,100.54	-	-	-	1,022,100.54
				D	15,361.58	-	-	15,361.58	-	-	-	15,361.58
				%	98.50%	0.00%	0.00%	98.50%	0.00%	0.00%	0.00%	98.50%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4779	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2012	822,445.99	P	822,445.99	-	-	822,445.99	-	-	-	822,445.99
				E	820,535.71	-	-	820,535.71	-	-	-	820,535.71
				D	1,910.28	-	-	1,910.28	-	-	-	1,910.28
				%	99.80%	0.00%	0.00%	99.80%	0.00%	0.00%	0.00%	99.80%
	5405	Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Depto de San Salvador.	614,902.95	P	614,902.95	-	-	614,902.95	-	-	-	614,902.95
				E	279,129.28	-	-	279,129.28	-	-	-	279,129.28
				D	335,773.67	-	-	335,773.67	-	-	-	335,773.67
				%	45.40%	0.00%	0.00%	45.40%	0.00%	0.00%	0.00%	45.40%
	4771	Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera. Ahuachapán.	269,827.35	P	87,045.84	-	-	87,045.84	182,781.51	-	182,781.51	269,827.35
				E	23,761.53	-	-	23,761.53	182,780.98	-	182,780.98	206,542.51
				D	63,284.31	-	-	63,284.31	0.53	-	0.53	63,284.84
				%	27.30%	0.00%	0.00%	27.30%	100.00%	0.00%	100.00%	76.50%
	5408	Mejoramiento Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón el Nilo -Cantón El Garrapatero- Cantón San Francisco Los Reyes(PAZ10S)-CA:02E, Departamento de la Paz	207,110.31	P	207,110.31	-	-	207,110.31	-	-	-	207,110.31
				E	207,110.31	-	-	207,110.31	-	-	-	207,110.31
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5403	Reparación de calle SAL22S,Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,Departamento de San Salvador	106,855.87	P	106,855.87	-	-	106,855.87	-	-	-	106,855.87
				E	106,855.87	-	-	106,855.87	-	-	-	106,855.87
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5621	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCIÓN EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W:SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	88,794.94	P	-	-	-	-	88,794.94	-	88,794.94	88,794.94
				E	-	-	-	-	88,794.94	-	88,794.94	88,794.94
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	70,499.96	P	70,499.96	-	-	70,499.96	-	-	-	70,499.96
				E	62,793.88	-	-	62,793.88	-	-	-	62,793.88
				D	7,706.08	-	-	7,706.08	-	-	-	7,706.08
				%	89.10%	0.00%	0.00%	89.10%	0.00%	0.00%	0.00%	89.10%
MINSAL			22,197,748.12	P	8,827,057.95	-	-	8,827,057.95	12,792,700.17	-	12,792,700.17	21,619,758.12
				E	2,783,546.17	-	-	2,783,546.17	11,671,391.05	-	11,671,391.05	14,454,937.22
				D	6,043,511.78	-	-	6,043,511.78	1,121,309.12	-	1,121,309.12	7,164,820.90
				%	31.50%	0.00%	0.00%	31.50%	91.20%	0.00%	91.20%	66.90%
	5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	9,451,398.86	P	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	7,373,408.86	-	7,373,408.86	8,873,408.86
				E	113,283.65	-	-	113,283.65	7,373,408.86	-	7,373,408.86	7,486,692.51
				D	1,386,716.35	-	-	1,386,716.35	-	-	-	1,386,716.35
				%	7.60%	0.00%	0.00%	7.60%	100.00%	0.00%	100.00%	84.40%
	4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	6,035,462.32	P	6,035,462.32	-	-	6,035,462.32	-	-	-	6,035,462.32
				E	2,012,810.96	-	-	2,012,810.96	-	-	-	2,012,810.96
				D	4,022,651.36	-	-	4,022,651.36	-	-	-	4,022,651.36
				%	33.30%	0.00%	0.00%	33.30%	0.00%	0.00%	0.00%	33.30%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5128	Programa Integrado de Salud	5,419,291.31	P	-	-	-	-	5,419,291.31	-	5,419,291.31	5,419,291.31
				E	-	-	-	-	4,297,982.19	-	4,297,982.19	4,297,982.19
				D	-	-	-	-	1,121,309.12	-	1,121,309.12	1,121,309.12
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.30%	0.00%	79.30%	79.30%
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	1,026,914.78	P	1,026,914.78	-	-	1,026,914.78	-	-	-	1,026,914.78
				E	551,902.29	-	-	551,902.29	-	-	-	551,902.29
				D	475,012.49	-	-	475,012.49	-	-	-	475,012.49
				%	53.70%	0.00%	0.00%	53.70%	0.00%	0.00%	0.00%	53.70%
	5727	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA Y CITOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA	164,871.80	P	164,871.80	-	-	164,871.80	-	-	-	164,871.80
				E	49,461.54	-	-	49,461.54	-	-	-	49,461.54
				D	115,410.26	-	-	115,410.26	-	-	-	115,410.26
				%	30.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%
	5726	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE CITOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA EN EL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL, SAN SALVADOR	73,948.33	P	73,948.33	-	-	73,948.33	-	-	-	73,948.33
				E	56,087.73	-	-	56,087.73	-	-	-	56,087.73
				D	17,860.60	-	-	17,860.60	-	-	-	17,860.60
				%	75.80%	0.00%	0.00%	75.80%	0.00%	0.00%	0.00%	75.80%
	4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilobasco, Cabañas	25,860.72	P	25,860.72	-	-	25,860.72	-	-	-	25,860.72
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,860.72	-	-	25,860.72	-	-	-	25,860.72
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MINED			20,300,388.84	P	1,290,049.23	-	-	1,290,049.23	5,738,630.62	1,767,268.33	7,505,898.95	8,795,948.18
				E	1,097,162.09	-	-	1,097,162.09	9,842,452.04	1,952,161.98	11,794,614.02	12,891,776.11
				D	192,887.14	-	-	192,887.14	(4,103,821.42)	(184,893.65)	(4,288,715.07)	(4,095,827.93)
				%	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	171.50%	110.50%	157.10%	146.60%
	5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	16,415,119.88	P	48,094.54	-	-	48,094.54	5,738,630.62	-	5,738,630.62	5,786,725.16
				E	69,063.58	-	-	69,063.58	9,842,452.04	-	9,842,452.04	9,911,515.62
				D	(20,969.04)	-	-	(20,969.04)	(4,103,821.42)	-	(4,103,821.42)	(4,124,790.46)
				%	143.60%	0.00%	0.00%	143.60%	171.50%	0.00%	171.50%	171.30%
	5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)	1,165,238.31	P	-	-	-	-	-	1,141,450.31	1,141,450.31	1,141,450.31
				E	-	-	-	-	-	1,153,438.31	1,153,438.31	1,153,438.31
				D	-	-	-	-	-	(11,988.00)	(11,988.00)	(11,988.00)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	101.10%	101.10%	101.10%
	5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.	861,150.67	P	-	-	-	-	-	597,499.43	597,499.43	597,499.43
				E	-	-	-	-	-	770,405.08	770,405.08	770,405.08
				D	-	-	-	-	-	(172,905.65)	(172,905.65)	(172,905.65)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	128.90%	128.90%	128.90%
	5620	Programa de Infraestructura Educativa 2012	498,373.06	P	194,434.58	-	-	194,434.58	-	-	-	194,434.58
				E	160,663.64	-	-	160,663.64	-	-	-	160,663.64
				D	33,770.94	-	-	33,770.94	-	-	-	33,770.94
				%	82.60%	0.00%	0.00%	82.60%	0.00%	0.00%	0.00%	82.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION	41,096.30	P	41,096.30	-	-	41,096.30	-	-	-	41,096.30
				E	41,096.30	-	-	41,096.30	-	-	-	41,096.30
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN	40,368.14	P	40,368.14	-	-	40,368.14	-	-	-	40,368.14
				E	40,368.14	-	-	40,368.14	-	-	-	40,368.14
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4940	INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN	38,365.13	P	38,365.13	-	-	38,365.13	-	-	-	38,365.13
				E	38,365.13	-	-	38,365.13	-	-	-	38,365.13
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4186	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN	32,000.00	P	3,681.41	-	-	3,681.41	-	28,318.59	28,318.59	32,000.00
				E	3,681.41	-	-	3,681.41	-	28,318.59	28,318.59	32,000.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL	23,142.28	P	23,142.28	-	-	23,142.28	-	-	-	23,142.28
				E	23,142.28	-	-	23,142.28	-	-	-	23,142.28
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	16,986.00	P	16,986.00	-	-	16,986.00	-	-	-	16,986.00
				E	16,986.00	-	-	16,986.00	-	-	-	16,986.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL	9,485.26	P	9,485.26	-	-	9,485.26	-	-	-	9,485.26
				E	9,485.26	-	-	9,485.26	-	-	-	9,485.26
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4725	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL	8,624.64	P	8,624.64	-	-	8,624.64	-	-	-	8,624.64
				E	8,624.64	-	-	8,624.64	-	-	-	8,624.64
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4707	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPQUE, CABAÑAS	6,805.37	P	6,805.37	-	-	6,805.37	-	-	-	6,805.37
				E	6,805.37	-	-	6,805.37	-	-	-	6,805.37
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	6,331.08	P	6,331.08	-	-	6,331.08	-	-	-	6,331.08
				E	6,331.08	-	-	6,331.08	-	-	-	6,331.08
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO	825.30	P	825.30	-	-	825.30	-	-	-	825.30
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	825.30	-	-	825.30	-	-	-	825.30
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANDA			19,157,617.05	P	-	456,186.58	-	456,186.58	7,989,652.81	5,911,327.63	13,900,980.44	14,357,167.02
				E	-	456,186.58	-	456,186.58	8,089,858.42	6,357,899.25	14,447,757.67	14,903,944.25
				D	-	-	-	-	(100,205.61)	(446,571.62)	(546,777.23)	(546,777.23)
				%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	101.30%	107.60%	103.90%	103.80%
	5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	8,837,196.15	P	-	-	-	-	7,989,652.81	-	7,989,652.81	7,989,652.81
				E	-	-	-	-	8,089,858.42	-	8,089,858.42	8,089,858.42
				D	-	-	-	-	(100,205.61)	-	(100,205.61)	(100,205.61)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	101.30%	0.00%	101.30%	101.30%
	5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	5,414,698.82	P	-	-	-	-	-	2,176,525.18	2,176,525.18	2,176,525.18
				E	-	-	-	-	-	3,025,699.63	3,025,699.63	3,025,699.63
				D	-	-	-	-	-	(849,174.45)	(849,174.45)	(849,174.45)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	139.00%	139.00%	139.00%
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	4,449,535.50	P	-	-	-	-	-	3,734,802.45	3,734,802.45	3,734,802.45
				E	-	-	-	-	-	3,332,199.62	3,332,199.62	3,332,199.62
				D	-	-	-	-	-	402,602.83	402,602.83	402,602.83
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.20%	89.20%	89.20%
	5750	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	456,186.58	P	-	456,186.58	-	456,186.58	-	-	-	456,186.58
				E	-	456,186.58	-	456,186.58	-	-	-	456,186.58
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
CSJ			10,756,448.89	P	10,756,448.89	-	-	10,756,448.89	-	-	-	10,756,448.89
				E	9,451,566.29	-	-	9,451,566.29	-	-	-	9,451,566.29
				D	1,304,882.60	-	-	1,304,882.60	-	-	-	1,304,882.60
				%	87.90%	0.00%	0.00%	87.90%	0.00%	0.00%	0.00%	87.90%
	4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador	8,598,307.57	P	8,598,307.57	-	-	8,598,307.57	-	-	-	8,598,307.57
				E	7,920,694.59	-	-	7,920,694.59	-	-	-	7,920,694.59
				D	677,612.98	-	-	677,612.98	-	-	-	677,612.98
				%	92.10%	0.00%	0.00%	92.10%	0.00%	0.00%	0.00%	92.10%
	5637	Construcción y Equipamiento de Salas de Audiencia en Tribunales a Nivel Nacional	1,094,020.76	P	1,094,020.76	-	-	1,094,020.76	-	-	-	1,094,020.76
				E	795,827.63	-	-	795,827.63	-	-	-	795,827.63
				D	298,193.13	-	-	298,193.13	-	-	-	298,193.13
				%	72.70%	0.00%	0.00%	72.70%	0.00%	0.00%	0.00%	72.70%
	5638	Remodelaciones, Ampliaciones, Readecuaciones y Mejoras Institucionales a Nivel Nacional.	691,106.18	P	691,106.18	-	-	691,106.18	-	-	-	691,106.18
				E	505,570.18	-	-	505,570.18	-	-	-	505,570.18
				D	185,536.00	-	-	185,536.00	-	-	-	185,536.00
				%	73.20%	0.00%	0.00%	73.20%	0.00%	0.00%	0.00%	73.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	157,703.13	P	157,703.13	-	-	157,703.13	-	-	-	157,703.13
				E	134,048.95	-	-	134,048.95	-	-	-	134,048.95
				D	23,654.18	-	-	23,654.18	-	-	-	23,654.18
				%	85.00%	0.00%	0.00%	85.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.00%
	3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador	150,337.64	P	150,337.64	-	-	150,337.64	-	-	-	150,337.64
				E	39,109.73	-	-	39,109.73	-	-	-	39,109.73
				D	111,227.91	-	-	111,227.91	-	-	-	111,227.91
				%	26.00%	0.00%	0.00%	26.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.00%
	3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión	64,973.61	P	64,973.61	-	-	64,973.61	-	-	-	64,973.61
				E	56,315.21	-	-	56,315.21	-	-	-	56,315.21
				D	8,658.40	-	-	8,658.40	-	-	-	8,658.40
				%	86.70%	0.00%	0.00%	86.70%	0.00%	0.00%	0.00%	86.70%
FISDL			9,875,842.68	P	4,680,231.62	-	-	4,680,231.62	2,772,571.59	2,423,039.47	5,195,611.06	9,875,842.68
				E	3,956,348.27	-	-	3,956,348.27	2,124,960.60	1,953,011.85	4,077,972.45	8,034,320.72
				D	723,883.35	-	-	723,883.35	647,610.99	470,027.62	1,117,638.61	1,841,521.96
				%	84.50%	0.00%	0.00%	84.50%	76.60%	80.60%	78.50%	81.40%
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	4,680,231.62	P	4,680,231.62	-	-	4,680,231.62	-	-	-	4,680,231.62
				E	3,956,348.27	-	-	3,956,348.27	-	-	-	3,956,348.27
				D	723,883.35	-	-	723,883.35	-	-	-	723,883.35
				%	84.50%	0.00%	0.00%	84.50%	0.00%	0.00%	0.00%	84.50%
	5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	2,314,408.05	P	-	-	-	-	768,672.31	1,545,735.74	2,314,408.05	2,314,408.05
				E	-	-	-	-	454,012.85	1,234,844.11	1,688,856.96	1,688,856.96
				D	-	-	-	-	314,659.46	310,891.63	625,551.09	625,551.09
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.10%	79.90%	73.00%	73.00%
	5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	2,003,899.28	P	-	-	-	-	2,003,899.28	-	2,003,899.28	2,003,899.28
				E	-	-	-	-	1,670,947.75	-	1,670,947.75	1,670,947.75
				D	-	-	-	-	332,951.53	-	332,951.53	332,951.53
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	83.40%	0.00%	83.40%	83.40%
	4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPEs)	859,009.73	P	-	-	-	-	-	859,009.73	859,009.73	859,009.73
				E	-	-	-	-	-	699,873.74	699,873.74	699,873.74
				D	-	-	-	-	-	159,135.99	159,135.99	159,135.99
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.50%	81.50%	81.50%
	5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN	18,294.00	P	-	-	-	-	-	18,294.00	18,294.00	18,294.00
				E	-	-	-	-	-	18,294.00	18,294.00	18,294.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
VMVDU			8,679,066.03	P	84,778.86	-	-	84,778.86	6,434,237.93	1,828,023.24	8,262,261.17	8,347,040.03
				E	39,839.32	-	-	39,839.32	3,727,988.62	1,223,472.76	4,951,461.38	4,991,300.70
				D	44,939.54	-	-	44,939.54	2,706,249.31	604,550.48	3,310,799.79	3,355,739.33
				%	47.00%	0.00%	0.00%	47.00%	57.90%	66.90%	59.90%	59.80%
	5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS	6,114,118.80	P	-	-	-	-	5,782,092.80	-	5,782,092.80	5,782,092.80
				E	-	-	-	-	3,419,900.07	-	3,419,900.07	3,419,900.07
				D	-	-	-	-	2,362,192.73	-	2,362,192.73	2,362,192.73
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59.10%	0.00%	59.10%	59.10%
	5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.	1,828,023.24	P	-	-	-	-	-	1,828,023.24	1,828,023.24	1,828,023.24
				E	-	-	-	-	-	1,223,472.76	1,223,472.76	1,223,472.76
				D	-	-	-	-	-	604,550.48	604,550.48	604,550.48
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.90%	66.90%	66.90%
	5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA	736,923.99	P	84,778.86	-	-	84,778.86	652,145.13	-	652,145.13	736,923.99
				E	39,839.32	-	-	39,839.32	308,088.55	-	308,088.55	347,927.87
				D	44,939.54	-	-	44,939.54	344,056.58	-	344,056.58	388,996.12
				%	47.00%	0.00%	0.00%	47.00%	47.20%	0.00%	47.20%	47.20%
VMT			8,119,039.81	P	-	-	-	-	6,925,469.62	-	6,925,469.62	6,925,469.62
				E	-	-	-	-	3,680,982.29	-	3,680,982.29	3,680,982.29
				D	-	-	-	-	3,244,487.33	-	3,244,487.33	3,244,487.33
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.20%	0.00%	53.20%	53.20%
	5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador	8,119,039.81	P	-	-	-	-	6,925,469.62	-	6,925,469.62	6,925,469.62
				E	-	-	-	-	3,680,982.29	-	3,680,982.29	3,680,982.29
				D	-	-	-	-	3,244,487.33	-	3,244,487.33	3,244,487.33
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.20%	0.00%	53.20%	53.20%
PNC - MJSP			7,322,411.74	P	2,029,209.72	-	-	2,029,209.72	5,293,202.02	-	5,293,202.02	7,322,411.74
				E	1,810,477.35	-	-	1,810,477.35	4,273,438.66	-	4,273,438.66	6,083,916.01
				D	218,732.37	-	-	218,732.37	1,019,763.36	-	1,019,763.36	1,238,495.73
				%	89.20%	0.00%	0.00%	89.20%	80.70%	0.00%	80.70%	83.10%
	5099	Suministro e Instalación del Sistema Integral para los Centros de Atención de Emergencias 911 y AVL/GPS de la Policía Nacional Civil de El Salvador.	5,981,318.28	P	688,116.26	-	-	688,116.26	5,293,202.02	-	5,293,202.02	5,981,318.28
				E	555,547.03	-	-	555,547.03	4,273,438.66	-	4,273,438.66	4,828,985.69
				D	132,569.23	-	-	132,569.23	1,019,763.36	-	1,019,763.36	1,152,332.59
				%	80.70%	0.00%	0.00%	80.70%	80.70%	0.00%	80.70%	80.70%
	5436	Equipamiento e instalación de un sistema para el registro del Expediente Único Digital de la Policía Nacional Civil.	709,188.33	P	709,188.33	-	-	709,188.33	-	-	-	709,188.33
				E	640,257.06	-	-	640,257.06	-	-	-	640,257.06
				D	68,931.27	-	-	68,931.27	-	-	-	68,931.27
				%	90.30%	0.00%	0.00%	90.30%	0.00%	0.00%	0.00%	90.30%
	4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil	465,164.11	P	465,164.11	-	-	465,164.11	-	-	-	465,164.11
				E	465,164.11	-	-	465,164.11	-	-	-	465,164.11
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5778	Construcción de Estacionamiento en Instalaciones de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC.	166,741.02	P	166,741.02	-	-	166,741.02	-	-	-	166,741.02
				E	149,509.15	-	-	149,509.15	-	-	-	149,509.15
				D	17,231.87	-	-	17,231.87	-	-	-	17,231.87
				%	89.70%	0.00%	0.00%	89.70%	0.00%	0.00%	0.00%	89.70%
CEPA			3,739,307.49	P	-	2,599,053.06	-	2,599,053.06	-	-	-	2,599,053.06
				E	-	1,875,492.11	-	1,875,492.11	-	-	-	1,875,492.11
				D	-	723,560.95	-	723,560.95	-	-	-	723,560.95
				%	0.00%	72.20%	0.00%	72.20%	0.00%	0.00%	0.00%	72.20%
	3951	REHABILITACION DE LAS TABLESTACAS Y PILOTES METALICOS DE LOS MUELLES "A" Y "B" DEL PUERTO DE ACAJUTLA	1,696,763.88	P	-	1,696,763.88	-	1,696,763.88	-	-	-	1,696,763.88
				E	-	1,471,210.31	-	1,471,210.31	-	-	-	1,471,210.31
				D	-	225,553.57	-	225,553.57	-	-	-	225,553.57
				%	0.00%	86.70%	0.00%	86.70%	0.00%	0.00%	0.00%	86.70%
	5728	Adquisición de Puentes de Abordaje para el Aeropuerto Internacional El Salvador	1,628,934.90	P	-	488,680.47	-	488,680.47	-	-	-	488,680.47
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	488,680.47	-	488,680.47	-	-	-	488,680.47
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5583	Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I	413,608.71	P	-	413,608.71	-	413,608.71	-	-	-	413,608.71
				E	-	404,281.80	-	404,281.80	-	-	-	404,281.80
				D	-	9,326.91	-	9,326.91	-	-	-	9,326.91
				%	0.00%	97.70%	0.00%	97.70%	0.00%	0.00%	0.00%	97.70%
MARN			1,903,862.72	P	178,611.52	-	-	178,611.52	1,512,751.33	212,499.87	1,725,251.20	1,903,862.72
				E	172,336.10	-	-	172,336.10	1,464,478.93	212,499.87	1,676,978.80	1,849,314.90
				D	6,275.42	-	-	6,275.42	48,272.40	-	48,272.40	54,547.82
				%	96.50%	0.00%	0.00%	96.50%	96.80%	100.00%	97.20%	97.10%
	5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL	1,552,546.15	P	178,611.52	-	-	178,611.52	1,373,934.63	-	1,373,934.63	1,552,546.15
				E	172,336.10	-	-	172,336.10	1,325,662.23	-	1,325,662.23	1,497,998.33
				D	6,275.42	-	-	6,275.42	48,272.40	-	48,272.40	54,547.82
				%	96.50%	0.00%	0.00%	96.50%	96.50%	0.00%	96.50%	96.50%
	5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural	247,902.12	P	-	-	-	-	35,402.25	212,499.87	247,902.12	247,902.12
				E	-	-	-	-	35,402.25	212,499.87	247,902.12	247,902.12
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5742	PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD	103,414.45	P	-	-	-	-	103,414.45	-	103,414.45	103,414.45
				E	-	-	-	-	103,414.45	-	103,414.45	103,414.45
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
MH			1,677,177.69	P	506,740.20	-	-	506,740.20	851,227.20	-	851,227.20	1,357,967.40
				E	435,628.50	-	-	435,628.50	2,500.00	-	2,500.00	438,128.50
				D	71,111.70	-	-	71,111.70	848,727.20	-	848,727.20	919,838.90
				%	86.00%	0.00%	0.00%	86.00%	0.30%	0.00%	0.30%	32.30%
	4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.	1,170,437.49	P	-	-	-	-	851,227.20	-	851,227.20	851,227.20
				E	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00
				D	-	-	-	-	848,727.20	-	848,727.20	848,727.20
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.30%	0.00%	0.30%	0.30%
	5749	Remodelación de las instalaciones físicas de la Dirección General de Aduanas y Aduana San Bartolo	361,693.97	P	361,693.97	-	-	361,693.97	-	-	-	361,693.97
				E	290,582.27	-	-	290,582.27	-	-	-	290,582.27
				D	71,111.70	-	-	71,111.70	-	-	-	71,111.70
				%	80.30%	0.00%	0.00%	80.30%	0.00%	0.00%	0.00%	80.30%
	5776	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA	145,046.23	P	145,046.23	-	-	145,046.23	-	-	-	145,046.23
				E	145,046.23	-	-	145,046.23	-	-	-	145,046.23
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
CNR			1,625,365.65	P	-	144,851.45	-	144,851.45	1,103,002.93	-	1,103,002.93	1,247,854.38
				E	-	75,743.43	-	75,743.43	620,523.51	-	620,523.51	696,266.94
				D	-	69,108.02	-	69,108.02	482,479.42	-	482,479.42	551,587.44
				%	0.00%	52.30%	0.00%	52.30%	56.30%	0.00%	56.30%	55.80%
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	1,625,365.65	P	-	144,851.45	-	144,851.45	1,103,002.93	-	1,103,002.93	1,247,854.38
				E	-	75,743.43	-	75,743.43	620,523.51	-	620,523.51	696,266.94
				D	-	69,108.02	-	69,108.02	482,479.42	-	482,479.42	551,587.44
				%	0.00%	52.30%	0.00%	52.30%	56.30%	0.00%	56.30%	55.80%
Secr. de Inclu. Soc.			1,148,580.55	P	-	-	-	-	691,373.67	457,206.88	1,148,580.55	1,148,580.55
				E	-	-	-	-	678,125.84	457,206.88	1,135,332.72	1,135,332.72
				D	-	-	-	-	13,247.83	-	13,247.83	13,247.83
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.10%	100.00%	98.80%	98.80%
	5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER	691,373.67	P	-	-	-	-	691,373.67	-	691,373.67	691,373.67
				E	-	-	-	-	678,125.84	-	678,125.84	678,125.84
				D	-	-	-	-	13,247.83	-	13,247.83	13,247.83
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.10%	0.00%	98.10%	98.10%
	5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín	457,206.88	P	-	-	-	-	-	457,206.88	457,206.88	457,206.88
				E	-	-	-	-	-	457,206.88	457,206.88	457,206.88
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
MAG			624,283.78	P	314,490.39	-	-	314,490.39	308,179.75	-	308,179.75	622,670.14
				E	294,251.09	-	-	294,251.09	308,179.75	-	308,179.75	602,430.84
				D	20,239.30	-	-	20,239.30	-	-	-	20,239.30
				%	93.60%	0.00%	0.00%	93.60%	100.00%	0.00%	100.00%	96.70%
	4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	257,664.75	P	-	-	-	-	257,664.75	-	257,664.75	257,664.75
				E	-	-	-	-	257,664.75	-	257,664.75	257,664.75
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4648	Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	169,079.39	P	169,079.39	-	-	169,079.39	-	-	-	169,079.39
				E	149,612.69	-	-	149,612.69	-	-	-	149,612.69
				D	19,466.70	-	-	19,466.70	-	-	-	19,466.70
				%	88.50%	0.00%	0.00%	88.50%	0.00%	0.00%	0.00%	88.50%
	4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	145,411.00	P	145,411.00	-	-	145,411.00	-	-	-	145,411.00
				E	144,638.40	-	-	144,638.40	-	-	-	144,638.40
				D	772.60	-	-	772.60	-	-	-	772.60
				%	99.50%	0.00%	0.00%	99.50%	0.00%	0.00%	0.00%	99.50%
	3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	50,515.00	P	-	-	-	-	50,515.00	-	50,515.00	50,515.00
				E	-	-	-	-	50,515.00	-	50,515.00	50,515.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador	1,613.64	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Secr. de Cultura			550,674.32	P	-	-	-	-	-	550,674.32	550,674.32	550,674.32
				E	-	-	-	-	-	550,674.32	550,674.32	550,674.32
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5796	MEJORAMIENTO, ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE LA CULTURA A NIVEL NACIONAL, PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	550,674.32	P	-	-	-	-	-	550,674.32	550,674.32	550,674.32
				E	-	-	-	-	-	550,674.32	550,674.32	550,674.32
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
CI - MJSP			500,656.14	P	57,597.58	-	-	57,597.58	443,058.56	-	443,058.56	500,656.14
				E	32,196.01	-	-	32,196.01	247,661.64	-	247,661.64	279,857.65
				D	25,401.57	-	-	25,401.57	195,396.92	-	195,396.92	220,798.49
				%	55.90%	0.00%	0.00%	55.90%	55.90%	0.00%	55.90%	55.90%
	5137	Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas	500,656.14	P	57,597.58	-	-	57,597.58	443,058.56	-	443,058.56	500,656.14
				E	32,196.01	-	-	32,196.01	247,661.64	-	247,661.64	279,857.65
				D	25,401.57	-	-	25,401.57	195,396.92	-	195,396.92	220,798.49
				%	55.90%	0.00%	0.00%	55.90%	55.90%	0.00%	55.90%	55.90%
ISTU			444,490.18	P	444,490.18	-	-	444,490.18	-	-	-	444,490.18
				E	444,490.18	-	-	444,490.18	-	-	-	444,490.18
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5624	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS DEL ISTU A NIVEL NACIONAL	444,490.18	P	444,490.18	-	-	444,490.18	-	-	-	444,490.18
				E	444,490.18	-	-	444,490.18	-	-	-	444,490.18
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
ANSP - MJSP			440,703.50	P	440,703.50	-	-	440,703.50	-	-	-	440,703.50
				E	301,763.57	-	-	301,763.57	-	-	-	301,763.57
				D	138,939.93	-	-	138,939.93	-	-	-	138,939.93
				%	68.50%	0.00%	0.00%	68.50%	0.00%	0.00%	0.00%	68.50%
	5827	REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUR DE LA ANSP, SEDE SANTA TECLA.	440,703.50	P	440,703.50	-	-	440,703.50	-	-	-	440,703.50
				E	301,763.57	-	-	301,763.57	-	-	-	301,763.57
				D	138,939.93	-	-	138,939.93	-	-	-	138,939.93
				%	68.50%	0.00%	0.00%	68.50%	0.00%	0.00%	0.00%	68.50%
MIGOB			263,994.78	P	261,568.86	-	-	261,568.86	-	-	-	261,568.86
				E	56,905.84	-	-	56,905.84	-	-	-	56,905.84
				D	204,663.02	-	-	204,663.02	-	-	-	204,663.02
				%	21.80%	0.00%	0.00%	21.80%	0.00%	0.00%	0.00%	21.80%
	5277	Mejoramiento de Infraestructura de 9 Gobernaciones Departamentales a nivel nacional	207,088.94	P	204,663.02	-	-	204,663.02	-	-	-	204,663.02
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	204,663.02	-	-	204,663.02	-	-	-	204,663.02
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5775	Construcción de la Infraestructura para albergar la Gobernación Política Departamental de San Vicente.	56,905.84	P	56,905.84	-	-	56,905.84	-	-	-	56,905.84
				E	56,905.84	-	-	56,905.84	-	-	-	56,905.84
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
ILEA			159,055.78	P	159,055.78	-	-	159,055.78	-	-	-	159,055.78
				E	132,184.14	-	-	132,184.14	-	-	-	132,184.14
				D	26,871.64	-	-	26,871.64	-	-	-	26,871.64
				%	83.10%	0.00%	0.00%	83.10%	0.00%	0.00%	0.00%	83.10%
	4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	159,055.78	P	159,055.78	-	-	159,055.78	-	-	-	159,055.78
				E	132,184.14	-	-	132,184.14	-	-	-	132,184.14
				D	26,871.64	-	-	26,871.64	-	-	-	26,871.64
				%	83.10%	0.00%	0.00%	83.10%	0.00%	0.00%	0.00%	83.10%
SE - MJSP			89,613.23	P	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23
				E	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	5136	Programa de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia	89,613.23	P	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23
				E	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
CORSATUR			41,792.11	P	41,792.11	-	-	41,792.11	-	-	-	41,792.11
				E	41,792.11	-	-	41,792.11	-	-	-	41,792.11
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5689	Mejoramiento del muelle artesanal del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad	41,792.11	P	41,792.11	-	-	41,792.11	-	-	-	41,792.11
				E	41,792.11	-	-	41,792.11	-	-	-	41,792.11
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
TOTAL PROVISIONES			175,762,515.31	P	52,176,868.57	3,200,091.09	-	55,376,959.66	84,996,566.33	13,950,039.74	98,946,606.07	154,323,565.73
				E	42,071,683.81	2,407,422.12	-	44,479,105.93	75,694,306.79	13,506,926.91	89,201,233.70	133,680,339.63
				D	10,105,184.76	792,668.97	-	10,897,853.73	9,302,259.54	443,112.83	9,745,372.37	20,643,226.10
				%	80.60%	75.20%	0.00%	80.30%	89.10%	96.80%	90.20%	86.60%
MINSAL			39,224,630.19	P	33,705,000.29	-	-	33,705,000.29	-	-	-	33,705,000.29
				E	12,617,703.70	-	-	12,617,703.70	-	-	-	12,617,703.70
				D	21,087,296.59	-	-	21,087,296.59	-	-	-	21,087,296.59
				%	37.40%	0.00%	0.00%	37.40%	0.00%	0.00%	0.00%	37.40%
	401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	13,434,340.98	P	9,049,348.66	-	-	9,049,348.66	-	-	-	9,049,348.66
				E	1,445,623.99	-	-	1,445,623.99	-	-	-	1,445,623.99
				D	7,603,724.67	-	-	7,603,724.67	-	-	-	7,603,724.67
				%	16.00%	0.00%	0.00%	16.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.00%
	4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	2,987,318.86	P	2,922,879.30	-	-	2,922,879.30	-	-	-	2,922,879.30
				E	873,979.51	-	-	873,979.51	-	-	-	873,979.51
				D	2,048,899.79	-	-	2,048,899.79	-	-	-	2,048,899.79
				%	29.90%	0.00%	0.00%	29.90%	0.00%	0.00%	0.00%	29.90%
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	2,934,505.32	P	2,873,634.88	-	-	2,873,634.88	-	-	-	2,873,634.88
				E	916,381.42	-	-	916,381.42	-	-	-	916,381.42
				D	1,957,253.46	-	-	1,957,253.46	-	-	-	1,957,253.46
				%	31.90%	0.00%	0.00%	31.90%	0.00%	0.00%	0.00%	31.90%
	4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	2,807,318.00	P	2,320,999.77	-	-	2,320,999.77	-	-	-	2,320,999.77
				E	756,920.25	-	-	756,920.25	-	-	-	756,920.25
				D	1,564,079.52	-	-	1,564,079.52	-	-	-	1,564,079.52
				%	32.60%	0.00%	0.00%	32.60%	0.00%	0.00%	0.00%	32.60%
	4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.	1,457,724.76	P	1,457,342.08	-	-	1,457,342.08	-	-	-	1,457,342.08
				E	1,034,802.99	-	-	1,034,802.99	-	-	-	1,034,802.99
				D	422,539.09	-	-	422,539.09	-	-	-	422,539.09
				%	71.00%	0.00%	0.00%	71.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.00%
	4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	1,384,691.83	P	1,246,586.37	-	-	1,246,586.37	-	-	-	1,246,586.37
				E	164,236.34	-	-	164,236.34	-	-	-	164,236.34
				D	1,082,350.03	-	-	1,082,350.03	-	-	-	1,082,350.03
				%	13.20%	0.00%	0.00%	13.20%	0.00%	0.00%	0.00%	13.20%
	4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana	933,314.74	P	933,314.74	-	-	933,314.74	-	-	-	933,314.74
				E	622,195.16	-	-	622,195.16	-	-	-	622,195.16
				D	311,119.58	-	-	311,119.58	-	-	-	311,119.58
				%	66.70%	0.00%	0.00%	66.70%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%
	4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martin, San Salvador	763,210.31	P	763,210.31	-	-	763,210.31	-	-	-	763,210.31
				E	481,024.52	-	-	481,024.52	-	-	-	481,024.52
				D	282,185.79	-	-	282,185.79	-	-	-	282,185.79
				%	63.00%	0.00%	0.00%	63.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador	660,504.25	P	659,027.96	-	-	659,027.96	-	-	-	659,027.96
				E	301,996.94	-	-	301,996.94	-	-	-	301,996.94
				D	357,031.02	-	-	357,031.02	-	-	-	357,031.02
				%	45.80%	0.00%	0.00%	45.80%	0.00%	0.00%	0.00%	45.80%
	4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad	482,366.25	P	477,281.25	-	-	477,281.25	-	-	-	477,281.25
				E	203,289.22	-	-	203,289.22	-	-	-	203,289.22
				D	273,992.03	-	-	273,992.03	-	-	-	273,992.03
				%	42.60%	0.00%	0.00%	42.60%	0.00%	0.00%	0.00%	42.60%
	4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán	436,073.75	P	431,723.76	-	-	431,723.76	-	-	-	431,723.76
				E	192,390.18	-	-	192,390.18	-	-	-	192,390.18
				D	239,333.58	-	-	239,333.58	-	-	-	239,333.58
				%	44.60%	0.00%	0.00%	44.60%	0.00%	0.00%	0.00%	44.60%
	4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate	432,123.46	P	432,123.46	-	-	432,123.46	-	-	-	432,123.46
				E	307,811.58	-	-	307,811.58	-	-	-	307,811.58
				D	124,311.88	-	-	124,311.88	-	-	-	124,311.88
				%	71.20%	0.00%	0.00%	71.20%	0.00%	0.00%	0.00%	71.20%
	4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión	428,279.70	P	427,529.70	-	-	427,529.70	-	-	-	427,529.70
				E	232,915.55	-	-	232,915.55	-	-	-	232,915.55
				D	194,614.15	-	-	194,614.15	-	-	-	194,614.15
				%	54.50%	0.00%	0.00%	54.50%	0.00%	0.00%	0.00%	54.50%
	4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán	424,242.48	P	424,242.48	-	-	424,242.48	-	-	-	424,242.48
				E	382,761.49	-	-	382,761.49	-	-	-	382,761.49
				D	41,480.99	-	-	41,480.99	-	-	-	41,480.99
				%	90.20%	0.00%	0.00%	90.20%	0.00%	0.00%	0.00%	90.20%
	4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas	419,406.25	P	412,797.25	-	-	412,797.25	-	-	-	412,797.25
				E	7,503.61	-	-	7,503.61	-	-	-	7,503.61
				D	405,293.64	-	-	405,293.64	-	-	-	405,293.64
				%	1.80%	0.00%	0.00%	1.80%	0.00%	0.00%	0.00%	1.80%
	4876	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután	419,406.00	P	360,138.87	-	-	360,138.87	-	-	-	360,138.87
				E	38,388.25	-	-	38,388.25	-	-	-	38,388.25
				D	321,750.62	-	-	321,750.62	-	-	-	321,750.62
				%	10.70%	0.00%	0.00%	10.70%	0.00%	0.00%	0.00%	10.70%
	4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel	417,283.13	P	415,783.13	-	-	415,783.13	-	-	-	415,783.13
				E	122,116.54	-	-	122,116.54	-	-	-	122,116.54
				D	293,666.59	-	-	293,666.59	-	-	-	293,666.59
				%	29.40%	0.00%	0.00%	29.40%	0.00%	0.00%	0.00%	29.40%
	3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA	416,772.40	P	416,772.30	-	-	416,772.30	-	-	-	416,772.30
				E	123,867.03	-	-	123,867.03	-	-	-	123,867.03
				D	292,905.27	-	-	292,905.27	-	-	-	292,905.27
				%	29.70%	0.00%	0.00%	29.70%	0.00%	0.00%	0.00%	29.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate	405,795.88	P	405,795.88	-	-	405,795.88	-	-	-	405,795.88
				E	142,357.13	-	-	142,357.13	-	-	-	142,357.13
				D	263,438.75	-	-	263,438.75	-	-	-	263,438.75
				%	35.10%	0.00%	0.00%	35.10%	0.00%	0.00%	0.00%	35.10%
	4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango	395,470.24	P	395,470.24	-	-	395,470.24	-	-	-	395,470.24
				E	216,388.53	-	-	216,388.53	-	-	-	216,388.53
				D	179,081.71	-	-	179,081.71	-	-	-	179,081.71
				%	54.70%	0.00%	0.00%	54.70%	0.00%	0.00%	0.00%	54.70%
	4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana	391,670.82	P	386,585.82	-	-	386,585.82	-	-	-	386,585.82
				E	22,129.37	-	-	22,129.37	-	-	-	22,129.37
				D	364,456.45	-	-	364,456.45	-	-	-	364,456.45
				%	5.70%	0.00%	0.00%	5.70%	0.00%	0.00%	0.00%	5.70%
	4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana	388,936.49	P	388,936.49	-	-	388,936.49	-	-	-	388,936.49
				E	328,213.68	-	-	328,213.68	-	-	-	328,213.68
				D	60,722.81	-	-	60,722.81	-	-	-	60,722.81
				%	84.40%	0.00%	0.00%	84.40%	0.00%	0.00%	0.00%	84.40%
	4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel	338,323.78	P	338,323.78	-	-	338,323.78	-	-	-	338,323.78
				E	290,429.35	-	-	290,429.35	-	-	-	290,429.35
				D	47,894.43	-	-	47,894.43	-	-	-	47,894.43
				%	85.80%	0.00%	0.00%	85.80%	0.00%	0.00%	0.00%	85.80%
	4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután	303,583.34	P	303,583.34	-	-	303,583.34	-	-	-	303,583.34
				E	207,424.16	-	-	207,424.16	-	-	-	207,424.16
				D	96,159.18	-	-	96,159.18	-	-	-	96,159.18
				%	68.30%	0.00%	0.00%	68.30%	0.00%	0.00%	0.00%	68.30%
	4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador	261,342.78	P	261,342.78	-	-	261,342.78	-	-	-	261,342.78
				E	200,939.84	-	-	200,939.84	-	-	-	200,939.84
				D	60,402.94	-	-	60,402.94	-	-	-	60,402.94
				%	76.90%	0.00%	0.00%	76.90%	0.00%	0.00%	0.00%	76.90%
	4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador	240,823.43	P	240,823.43	-	-	240,823.43	-	-	-	240,823.43
				E	174,768.63	-	-	174,768.63	-	-	-	174,768.63
				D	66,054.80	-	-	66,054.80	-	-	-	66,054.80
				%	72.60%	0.00%	0.00%	72.60%	0.00%	0.00%	0.00%	72.60%
	4885	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Arracaos, Nueva Concepción, Chalatenango	229,827.64	P	229,827.64	-	-	229,827.64	-	-	-	229,827.64
				E	197,143.67	-	-	197,143.67	-	-	-	197,143.67
				D	32,683.97	-	-	32,683.97	-	-	-	32,683.97
				%	85.80%	0.00%	0.00%	85.80%	0.00%	0.00%	0.00%	85.80%
	4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate	218,301.13	P	218,301.13	-	-	218,301.13	-	-	-	218,301.13
				E	161,027.30	-	-	161,027.30	-	-	-	161,027.30
				D	57,273.83	-	-	57,273.83	-	-	-	57,273.83
				%	73.80%	0.00%	0.00%	73.80%	0.00%	0.00%	0.00%	73.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4879	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud California, Usulután	217,272.39	P	217,272.39	-	-	217,272.39	-	-	-	217,272.39
				E	159,187.79	-	-	159,187.79	-	-	-	159,187.79
				D	58,084.60	-	-	58,084.60	-	-	-	58,084.60
				%	73.30%	0.00%	0.00%	73.30%	0.00%	0.00%	0.00%	73.30%
	4864	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión	193,041.88	P	193,041.88	-	-	193,041.88	-	-	-	193,041.88
				E	67,853.99	-	-	67,853.99	-	-	-	67,853.99
				D	125,187.89	-	-	125,187.89	-	-	-	125,187.89
				%	35.10%	0.00%	0.00%	35.10%	0.00%	0.00%	0.00%	35.10%
	4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	189,848.98	P	189,848.98	-	-	189,848.98	-	-	-	189,848.98
				E	100,311.12	-	-	100,311.12	-	-	-	100,311.12
				D	89,537.86	-	-	89,537.86	-	-	-	89,537.86
				%	52.80%	0.00%	0.00%	52.80%	0.00%	0.00%	0.00%	52.80%
	4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán	165,128.09	P	165,128.09	-	-	165,128.09	-	-	-	165,128.09
				E	113,416.80	-	-	113,416.80	-	-	-	113,416.80
				D	51,711.29	-	-	51,711.29	-	-	-	51,711.29
				%	68.70%	0.00%	0.00%	68.70%	0.00%	0.00%	0.00%	68.70%
	4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán	154,203.75	P	154,203.75	-	-	154,203.75	-	-	-	154,203.75
				E	87,829.43	-	-	87,829.43	-	-	-	87,829.43
				D	66,374.32	-	-	66,374.32	-	-	-	66,374.32
				%	57.00%	0.00%	0.00%	57.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.00%
	4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz	149,781.64	P	149,781.64	-	-	149,781.64	-	-	-	149,781.64
				E	117,851.95	-	-	117,851.95	-	-	-	117,851.95
				D	31,929.69	-	-	31,929.69	-	-	-	31,929.69
				%	78.70%	0.00%	0.00%	78.70%	0.00%	0.00%	0.00%	78.70%
	4881	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután	135,169.75	P	101,377.32	-	-	101,377.32	-	-	-	101,377.32
				E	35,580.00	-	-	35,580.00	-	-	-	35,580.00
				D	65,797.32	-	-	65,797.32	-	-	-	65,797.32
				%	35.10%	0.00%	0.00%	35.10%	0.00%	0.00%	0.00%	35.10%
	4873	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel	124,205.38	P	124,205.38	-	-	124,205.38	-	-	-	124,205.38
				E	52,042.76	-	-	52,042.76	-	-	-	52,042.76
				D	72,162.62	-	-	72,162.62	-	-	-	72,162.62
				%	41.90%	0.00%	0.00%	41.90%	0.00%	0.00%	0.00%	41.90%
	4928	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco del Monte, Ilobasco, Cabañas	122,471.38	P	122,471.38	-	-	122,471.38	-	-	-	122,471.38
				E	114,843.96	-	-	114,843.96	-	-	-	114,843.96
				D	7,627.42	-	-	7,627.42	-	-	-	7,627.42
				%	93.80%	0.00%	0.00%	93.80%	0.00%	0.00%	0.00%	93.80%
	3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO	117,959.47	P	112,874.47	-	-	112,874.47	-	-	-	112,874.47
				E	43,135.86	-	-	43,135.86	-	-	-	43,135.86
				D	69,738.61	-	-	69,738.61	-	-	-	69,738.61
				%	38.20%	0.00%	0.00%	38.20%	0.00%	0.00%	0.00%	38.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4657	Programa de Extensión de Cobertura en la Zona Rural (período 2009-2011)	115,850.68	P	115,197.36	-	-	115,197.36	-	-	-	115,197.36
				E	94,585.93	-	-	94,585.93	-	-	-	94,585.93
				D	20,611.43	-	-	20,611.43	-	-	-	20,611.43
				%	82.10%	0.00%	0.00%	82.10%	0.00%	0.00%	0.00%	82.10%
	4872	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Milagro de la Paz, San Miguel	110,201.53	P	110,201.53	-	-	110,201.53	-	-	-	110,201.53
				E	61,659.32	-	-	61,659.32	-	-	-	61,659.32
				D	48,542.21	-	-	48,542.21	-	-	-	48,542.21
				%	56.00%	0.00%	0.00%	56.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.00%
	4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador	105,552.70	P	105,552.70	-	-	105,552.70	-	-	-	105,552.70
				E	46,089.51	-	-	46,089.51	-	-	-	46,089.51
				D	59,463.19	-	-	59,463.19	-	-	-	59,463.19
				%	43.70%	0.00%	0.00%	43.70%	0.00%	0.00%	0.00%	43.70%
	4882	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango	105,395.00	P	85,826.25	-	-	85,826.25	-	-	-	85,826.25
				E	28,622.84	-	-	28,622.84	-	-	-	28,622.84
				D	57,203.41	-	-	57,203.41	-	-	-	57,203.41
				%	33.30%	0.00%	0.00%	33.30%	0.00%	0.00%	0.00%	33.30%
	4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamancaque, La Libertad	104,387.57	P	78,339.94	-	-	78,339.94	-	-	-	78,339.94
				E	54,349.82	-	-	54,349.82	-	-	-	54,349.82
				D	23,990.12	-	-	23,990.12	-	-	-	23,990.12
				%	69.40%	0.00%	0.00%	69.40%	0.00%	0.00%	0.00%	69.40%
	4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel	103,637.12	P	103,637.12	-	-	103,637.12	-	-	-	103,637.12
				E	40,801.77	-	-	40,801.77	-	-	-	40,801.77
				D	62,835.35	-	-	62,835.35	-	-	-	62,835.35
				%	39.40%	0.00%	0.00%	39.40%	0.00%	0.00%	0.00%	39.40%
	4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión	100,000.00	P	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
				E	27,543.00	-	-	27,543.00	-	-	-	27,543.00
				D	72,457.00	-	-	72,457.00	-	-	-	72,457.00
				%	27.50%	0.00%	0.00%	27.50%	0.00%	0.00%	0.00%	27.50%
	4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión	97,223.95	P	81,825.30	-	-	81,825.30	-	-	-	81,825.30
				E	37,744.88	-	-	37,744.88	-	-	-	37,744.88
				D	44,080.42	-	-	44,080.42	-	-	-	44,080.42
				%	46.10%	0.00%	0.00%	46.10%	0.00%	0.00%	0.00%	46.10%
	4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente	92,347.42	P	76,040.58	-	-	76,040.58	-	-	-	76,040.58
				E	46,866.87	-	-	46,866.87	-	-	-	46,866.87
				D	29,173.71	-	-	29,173.71	-	-	-	29,173.71
				%	61.60%	0.00%	0.00%	61.60%	0.00%	0.00%	0.00%	61.60%
	4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz	90,371.65	P	87,491.65	-	-	87,491.65	-	-	-	87,491.65
				E	46,986.88	-	-	46,986.88	-	-	-	46,986.88
				D	40,504.77	-	-	40,504.77	-	-	-	40,504.77
				%	53.70%	0.00%	0.00%	53.70%	0.00%	0.00%	0.00%	53.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matias, La Libertad	90,345.08	P	67,758.81	-	-	67,758.81	-	-	-	67,758.81
				E	51,521.62	-	-	51,521.62	-	-	-	51,521.62
				D	16,237.19	-	-	16,237.19	-	-	-	16,237.19
				%	76.00%	0.00%	0.00%	76.00%	0.00%	0.00%	0.00%	76.00%
	4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión	87,747.96	P	87,747.96	-	-	87,747.96	-	-	-	87,747.96
				E	43,348.93	-	-	43,348.93	-	-	-	43,348.93
				D	44,399.03	-	-	44,399.03	-	-	-	44,399.03
				%	49.40%	0.00%	0.00%	49.40%	0.00%	0.00%	0.00%	49.40%
	4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana	75,000.25	P	56,250.24	-	-	56,250.24	-	-	-	56,250.24
				E	26,024.06	-	-	26,024.06	-	-	-	26,024.06
				D	30,226.18	-	-	30,226.18	-	-	-	30,226.18
				%	46.30%	0.00%	0.00%	46.30%	0.00%	0.00%	0.00%	46.30%
	4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas	73,951.87	P	57,582.66	-	-	57,582.66	-	-	-	57,582.66
				E	17,593.18	-	-	17,593.18	-	-	-	17,593.18
				D	39,989.48	-	-	39,989.48	-	-	-	39,989.48
				%	30.60%	0.00%	0.00%	30.60%	0.00%	0.00%	0.00%	30.60%
	4922	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Jose Guayabal, Cuscatlán	65,742.60	P	65,742.60	-	-	65,742.60	-	-	-	65,742.60
				E	38,865.56	-	-	38,865.56	-	-	-	38,865.56
				D	26,877.04	-	-	26,877.04	-	-	-	26,877.04
				%	59.10%	0.00%	0.00%	59.10%	0.00%	0.00%	0.00%	59.10%
	4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas	63,712.62	P	53,544.48	-	-	53,544.48	-	-	-	53,544.48
				E	28,143.18	-	-	28,143.18	-	-	-	28,143.18
				D	25,401.30	-	-	25,401.30	-	-	-	25,401.30
				%	52.60%	0.00%	0.00%	52.60%	0.00%	0.00%	0.00%	52.60%
	4659	Remodelación y equipamiento del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	62,761.54	P	62,761.54	-	-	62,761.54	-	-	-	62,761.54
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	62,761.54	-	-	62,761.54	-	-	-	62,761.54
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador	60,500.25	P	55,050.21	-	-	55,050.21	-	-	-	55,050.21
				E	43,355.39	-	-	43,355.39	-	-	-	43,355.39
				D	11,694.82	-	-	11,694.82	-	-	-	11,694.82
				%	78.80%	0.00%	0.00%	78.80%	0.00%	0.00%	0.00%	78.80%
	4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepcion, Cuscatlán	59,701.28	P	44,775.96	-	-	44,775.96	-	-	-	44,775.96
				E	24,898.16	-	-	24,898.16	-	-	-	24,898.16
				D	19,877.80	-	-	19,877.80	-	-	-	19,877.80
				%	55.60%	0.00%	0.00%	55.60%	0.00%	0.00%	0.00%	55.60%
	4868	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel	57,632.05	P	37,969.24	-	-	37,969.24	-	-	-	37,969.24
				E	28,348.41	-	-	28,348.41	-	-	-	28,348.41
				D	9,620.83	-	-	9,620.83	-	-	-	9,620.83
				%	74.70%	0.00%	0.00%	74.70%	0.00%	0.00%	0.00%	74.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana	57,249.53	P	57,249.53	-	-	57,249.53	-	-	-	57,249.53
				E	31,132.49	-	-	31,132.49	-	-	-	31,132.49
				D	26,117.04	-	-	26,117.04	-	-	-	26,117.04
				%	54.40%	0.00%	0.00%	54.40%	0.00%	0.00%	0.00%	54.40%
	4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad	55,151.12	P	55,151.12	-	-	55,151.12	-	-	-	55,151.12
				E	11,292.50	-	-	11,292.50	-	-	-	11,292.50
				D	43,858.62	-	-	43,858.62	-	-	-	43,858.62
				%	20.50%	0.00%	0.00%	20.50%	0.00%	0.00%	0.00%	20.50%
	4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente	50,845.14	P	50,845.14	-	-	50,845.14	-	-	-	50,845.14
				E	26,617.13	-	-	26,617.13	-	-	-	26,617.13
				D	24,228.01	-	-	24,228.01	-	-	-	24,228.01
				%	52.30%	0.00%	0.00%	52.30%	0.00%	0.00%	0.00%	52.30%
	4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas	50,511.04	P	48,383.04	-	-	48,383.04	-	-	-	48,383.04
				E	24,240.62	-	-	24,240.62	-	-	-	24,240.62
				D	24,142.42	-	-	24,142.42	-	-	-	24,142.42
				%	50.10%	0.00%	0.00%	50.10%	0.00%	0.00%	0.00%	50.10%
	4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad	50,157.78	P	48,462.78	-	-	48,462.78	-	-	-	48,462.78
				E	40,648.48	-	-	40,648.48	-	-	-	40,648.48
				D	7,814.30	-	-	7,814.30	-	-	-	7,814.30
				%	83.90%	0.00%	0.00%	83.90%	0.00%	0.00%	0.00%	83.90%
	4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoyó, Olocuilta, La Paz	50,000.50	P	50,000.50	-	-	50,000.50	-	-	-	50,000.50
				E	18,837.10	-	-	18,837.10	-	-	-	18,837.10
				D	31,163.40	-	-	31,163.40	-	-	-	31,163.40
				%	37.70%	0.00%	0.00%	37.70%	0.00%	0.00%	0.00%	37.70%
	4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán	49,040.00	P	43,075.00	-	-	43,075.00	-	-	-	43,075.00
				E	32,963.12	-	-	32,963.12	-	-	-	32,963.12
				D	10,111.88	-	-	10,111.88	-	-	-	10,111.88
				%	76.50%	0.00%	0.00%	76.50%	0.00%	0.00%	0.00%	76.50%
	4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana	48,458.25	P	48,458.25	-	-	48,458.25	-	-	-	48,458.25
				E	25,672.01	-	-	25,672.01	-	-	-	25,672.01
				D	22,786.24	-	-	22,786.24	-	-	-	22,786.24
				%	53.00%	0.00%	0.00%	53.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.00%
	4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán	48,390.75	P	48,390.75	-	-	48,390.75	-	-	-	48,390.75
				E	22,182.25	-	-	22,182.25	-	-	-	22,182.25
				D	26,208.50	-	-	26,208.50	-	-	-	26,208.50
				%	45.80%	0.00%	0.00%	45.80%	0.00%	0.00%	0.00%	45.80%
	4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión	48,060.91	P	38,524.14	-	-	38,524.14	-	-	-	38,524.14
				E	28,471.40	-	-	28,471.40	-	-	-	28,471.40
				D	10,052.74	-	-	10,052.74	-	-	-	10,052.74
				%	73.90%	0.00%	0.00%	73.90%	0.00%	0.00%	0.00%	73.90%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz	45,047.41	P	45,047.41	-	-	45,047.41	-	-	-	45,047.41
				E	29,432.40	-	-	29,432.40	-	-	-	29,432.40
				D	15,615.01	-	-	15,615.01	-	-	-	15,615.01
				%	65.30%	0.00%	0.00%	65.30%	0.00%	0.00%	0.00%	65.30%
	4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador	44,726.25	P	44,726.25	-	-	44,726.25	-	-	-	44,726.25
				E	38,055.47	-	-	38,055.47	-	-	-	38,055.47
				D	6,670.78	-	-	6,670.78	-	-	-	6,670.78
				%	85.10%	0.00%	0.00%	85.10%	0.00%	0.00%	0.00%	85.10%
	4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana	44,610.99	P	33,529.90	-	-	33,529.90	-	-	-	33,529.90
				E	15,950.78	-	-	15,950.78	-	-	-	15,950.78
				D	17,579.12	-	-	17,579.12	-	-	-	17,579.12
				%	47.60%	0.00%	0.00%	47.60%	0.00%	0.00%	0.00%	47.60%
	4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz	44,035.97	P	44,035.97	-	-	44,035.97	-	-	-	44,035.97
				E	23,244.33	-	-	23,244.33	-	-	-	23,244.33
				D	20,791.64	-	-	20,791.64	-	-	-	20,791.64
				%	52.80%	0.00%	0.00%	52.80%	0.00%	0.00%	0.00%	52.80%
	4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán	42,638.54	P	42,638.54	-	-	42,638.54	-	-	-	42,638.54
				E	13,377.61	-	-	13,377.61	-	-	-	13,377.61
				D	29,260.93	-	-	29,260.93	-	-	-	29,260.93
				%	31.40%	0.00%	0.00%	31.40%	0.00%	0.00%	0.00%	31.40%
	4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán	39,736.35	P	33,248.83	-	-	33,248.83	-	-	-	33,248.83
				E	21,401.19	-	-	21,401.19	-	-	-	21,401.19
				D	11,847.64	-	-	11,847.64	-	-	-	11,847.64
				%	64.40%	0.00%	0.00%	64.40%	0.00%	0.00%	0.00%	64.40%
	4865	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión	39,474.43	P	31,602.93	-	-	31,602.93	-	-	-	31,602.93
				E	14,952.27	-	-	14,952.27	-	-	-	14,952.27
				D	16,650.66	-	-	16,650.66	-	-	-	16,650.66
				%	47.30%	0.00%	0.00%	47.30%	0.00%	0.00%	0.00%	47.30%
	4851	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador	37,149.99	P	29,720.00	-	-	29,720.00	-	-	-	29,720.00
				E	10,681.68	-	-	10,681.68	-	-	-	10,681.68
				D	19,038.32	-	-	19,038.32	-	-	-	19,038.32
				%	35.90%	0.00%	0.00%	35.90%	0.00%	0.00%	0.00%	35.90%
	4903	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Juan las Minas, Metapán, Santa Ana	36,844.01	P	36,844.01	-	-	36,844.01	-	-	-	36,844.01
				E	19,094.64	-	-	19,094.64	-	-	-	19,094.64
				D	17,749.37	-	-	17,749.37	-	-	-	17,749.37
				%	51.80%	0.00%	0.00%	51.80%	0.00%	0.00%	0.00%	51.80%
	4871	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel	35,508.00	P	35,508.00	-	-	35,508.00	-	-	-	35,508.00
				E	22,110.32	-	-	22,110.32	-	-	-	22,110.32
				D	13,397.68	-	-	13,397.68	-	-	-	13,397.68
				%	62.30%	0.00%	0.00%	62.30%	0.00%	0.00%	0.00%	62.30%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador	35,234.25	P	35,234.25	-	-	35,234.25	-	-	-	35,234.25
				E	16,623.77	-	-	16,623.77	-	-	-	16,623.77
				D	18,610.48	-	-	18,610.48	-	-	-	18,610.48
				%	47.20%	0.00%	0.00%	47.20%	0.00%	0.00%	0.00%	47.20%
	4888	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Manuel Gallardo, Colón, La Libertad	35,000.25	P	35,000.25	-	-	35,000.25	-	-	-	35,000.25
				E	19,356.41	-	-	19,356.41	-	-	-	19,356.41
				D	15,643.84	-	-	15,643.84	-	-	-	15,643.84
				%	55.30%	0.00%	0.00%	55.30%	0.00%	0.00%	0.00%	55.30%
	4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana	32,641.22	P	24,819.93	-	-	24,819.93	-	-	-	24,819.93
				E	15,157.57	-	-	15,157.57	-	-	-	15,157.57
				D	9,662.36	-	-	9,662.36	-	-	-	9,662.36
				%	61.10%	0.00%	0.00%	61.10%	0.00%	0.00%	0.00%	61.10%
	4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana	31,916.81	P	31,916.81	-	-	31,916.81	-	-	-	31,916.81
				E	24,728.80	-	-	24,728.80	-	-	-	24,728.80
				D	7,188.01	-	-	7,188.01	-	-	-	7,188.01
				%	77.50%	0.00%	0.00%	77.50%	0.00%	0.00%	0.00%	77.50%
	4846	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Villa Mariona, Cuscatancingo, San Salvador	27,770.27	P	27,770.27	-	-	27,770.27	-	-	-	27,770.27
				E	13,362.31	-	-	13,362.31	-	-	-	13,362.31
				D	14,407.96	-	-	14,407.96	-	-	-	14,407.96
				%	48.10%	0.00%	0.00%	48.10%	0.00%	0.00%	0.00%	48.10%
	4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana	25,000.25	P	25,000.25	-	-	25,000.25	-	-	-	25,000.25
				E	18,844.00	-	-	18,844.00	-	-	-	18,844.00
				D	6,156.25	-	-	6,156.25	-	-	-	6,156.25
				%	75.40%	0.00%	0.00%	75.40%	0.00%	0.00%	0.00%	75.40%
	4849	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Marcos, San Salvador	24,324.56	P	24,324.56	-	-	24,324.56	-	-	-	24,324.56
				E	12,011.99	-	-	12,011.99	-	-	-	12,011.99
				D	12,312.57	-	-	12,312.57	-	-	-	12,312.57
				%	49.40%	0.00%	0.00%	49.40%	0.00%	0.00%	0.00%	49.40%
	4916	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán	22,730.56	P	22,730.56	-	-	22,730.56	-	-	-	22,730.56
				E	12,445.63	-	-	12,445.63	-	-	-	12,445.63
				D	10,284.93	-	-	10,284.93	-	-	-	10,284.93
				%	54.80%	0.00%	0.00%	54.80%	0.00%	0.00%	0.00%	54.80%
	4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador	19,584.79	P	18,605.56	-	-	18,605.56	-	-	-	18,605.56
				E	2,176.46	-	-	2,176.46	-	-	-	2,176.46
				D	16,429.10	-	-	16,429.10	-	-	-	16,429.10
				%	11.70%	0.00%	0.00%	11.70%	0.00%	0.00%	0.00%	11.70%
	4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana	19,550.95	P	19,550.95	-	-	19,550.95	-	-	-	19,550.95
				E	10,667.73	-	-	10,667.73	-	-	-	10,667.73
				D	8,883.22	-	-	8,883.22	-	-	-	8,883.22
				%	54.60%	0.00%	0.00%	54.60%	0.00%	0.00%	0.00%	54.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana	19,517.63	P	19,517.63	-	-	19,517.63	-	-	-	19,517.63
				E	13,477.88	-	-	13,477.88	-	-	-	13,477.88
				D	6,039.75	-	-	6,039.75	-	-	-	6,039.75
				%	69.10%	0.00%	0.00%	69.10%	0.00%	0.00%	0.00%	69.10%
	4854	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Guazapa, San Salvador	19,158.49	P	15,326.80	-	-	15,326.80	-	-	-	15,326.80
				E	5,735.08	-	-	5,735.08	-	-	-	5,735.08
				D	9,591.72	-	-	9,591.72	-	-	-	9,591.72
				%	37.40%	0.00%	0.00%	37.40%	0.00%	0.00%	0.00%	37.40%
	4845	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Popotlan, Apopa, San Salvador	18,881.23	P	18,881.23	-	-	18,881.23	-	-	-	18,881.23
				E	8,412.42	-	-	8,412.42	-	-	-	8,412.42
				D	10,468.81	-	-	10,468.81	-	-	-	10,468.81
				%	44.60%	0.00%	0.00%	44.60%	0.00%	0.00%	0.00%	44.60%
	4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador	18,695.06	P	18,695.06	-	-	18,695.06	-	-	-	18,695.06
				E	12,238.88	-	-	12,238.88	-	-	-	12,238.88
				D	6,456.18	-	-	6,456.18	-	-	-	6,456.18
				%	65.50%	0.00%	0.00%	65.50%	0.00%	0.00%	0.00%	65.50%
	4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana	18,587.42	P	18,587.42	-	-	18,587.42	-	-	-	18,587.42
				E	9,230.84	-	-	9,230.84	-	-	-	9,230.84
				D	9,356.58	-	-	9,356.58	-	-	-	9,356.58
				%	49.70%	0.00%	0.00%	49.70%	0.00%	0.00%	0.00%	49.70%
	4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán	18,355.00	P	16,519.50	-	-	16,519.50	-	-	-	16,519.50
				E	13,086.96	-	-	13,086.96	-	-	-	13,086.96
				D	3,432.54	-	-	3,432.54	-	-	-	3,432.54
				%	79.20%	0.00%	0.00%	79.20%	0.00%	0.00%	0.00%	79.20%
	4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán	17,955.92	P	17,955.92	-	-	17,955.92	-	-	-	17,955.92
				E	12,508.43	-	-	12,508.43	-	-	-	12,508.43
				D	5,447.49	-	-	5,447.49	-	-	-	5,447.49
				%	69.70%	0.00%	0.00%	69.70%	0.00%	0.00%	0.00%	69.70%
	4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador	16,479.29	P	16,479.29	-	-	16,479.29	-	-	-	16,479.29
				E	12,897.53	-	-	12,897.53	-	-	-	12,897.53
				D	3,581.76	-	-	3,581.76	-	-	-	3,581.76
				%	78.30%	0.00%	0.00%	78.30%	0.00%	0.00%	0.00%	78.30%
	4883	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango	16,035.95	P	16,035.95	-	-	16,035.95	-	-	-	16,035.95
				E	12,198.81	-	-	12,198.81	-	-	-	12,198.81
				D	3,837.14	-	-	3,837.14	-	-	-	3,837.14
				%	76.10%	0.00%	0.00%	76.10%	0.00%	0.00%	0.00%	76.10%
	4869	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel	15,830.10	P	12,664.08	-	-	12,664.08	-	-	-	12,664.08
				E	4,408.12	-	-	4,408.12	-	-	-	4,408.12
				D	8,255.96	-	-	8,255.96	-	-	-	8,255.96
				%	34.80%	0.00%	0.00%	34.80%	0.00%	0.00%	0.00%	34.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana	15,500.00	P	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00
				E	7,057.07	-	-	7,057.07	-	-	-	7,057.07
				D	8,442.93	-	-	8,442.93	-	-	-	8,442.93
				%	45.50%	0.00%	0.00%	45.50%	0.00%	0.00%	0.00%	45.50%
	4875	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Primavera, El Tránsito, San Miguel	14,628.45	P	11,702.77	-	-	11,702.77	-	-	-	11,702.77
				E	2,936.60	-	-	2,936.60	-	-	-	2,936.60
				D	8,766.17	-	-	8,766.17	-	-	-	8,766.17
				%	25.10%	0.00%	0.00%	25.10%	0.00%	0.00%	0.00%	25.10%
	4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután	14,396.62	P	14,396.62	-	-	14,396.62	-	-	-	14,396.62
				E	2,725.00	-	-	2,725.00	-	-	-	2,725.00
				D	11,671.62	-	-	11,671.62	-	-	-	11,671.62
				%	18.90%	0.00%	0.00%	18.90%	0.00%	0.00%	0.00%	18.90%
	4841	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador	11,487.58	P	11,487.58	-	-	11,487.58	-	-	-	11,487.58
				E	1,945.70	-	-	1,945.70	-	-	-	1,945.70
				D	9,541.88	-	-	9,541.88	-	-	-	9,541.88
				%	16.90%	0.00%	0.00%	16.90%	0.00%	0.00%	0.00%	16.90%
	4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilar, San Salvador	11,379.00	P	11,379.00	-	-	11,379.00	-	-	-	11,379.00
				E	8,902.35	-	-	8,902.35	-	-	-	8,902.35
				D	2,476.65	-	-	2,476.65	-	-	-	2,476.65
				%	78.20%	0.00%	0.00%	78.20%	0.00%	0.00%	0.00%	78.20%
	4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador	11,346.32	P	11,346.32	-	-	11,346.32	-	-	-	11,346.32
				E	10,780.54	-	-	10,780.54	-	-	-	10,780.54
				D	565.78	-	-	565.78	-	-	-	565.78
				%	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%
	4886	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango	11,266.98	P	11,266.98	-	-	11,266.98	-	-	-	11,266.98
				E	7,301.07	-	-	7,301.07	-	-	-	7,301.07
				D	3,965.91	-	-	3,965.91	-	-	-	3,965.91
				%	64.80%	0.00%	0.00%	64.80%	0.00%	0.00%	0.00%	64.80%
	4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután	10,454.80	P	10,454.80	-	-	10,454.80	-	-	-	10,454.80
				E	6,236.28	-	-	6,236.28	-	-	-	6,236.28
				D	4,218.52	-	-	4,218.52	-	-	-	4,218.52
				%	59.60%	0.00%	0.00%	59.60%	0.00%	0.00%	0.00%	59.60%
	4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz	10,282.45	P	10,282.45	-	-	10,282.45	-	-	-	10,282.45
				E	1,895.54	-	-	1,895.54	-	-	-	1,895.54
				D	8,386.91	-	-	8,386.91	-	-	-	8,386.91
				%	18.40%	0.00%	0.00%	18.40%	0.00%	0.00%	0.00%	18.40%
	4848	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador	9,721.29	P	9,721.29	-	-	9,721.29	-	-	-	9,721.29
				E	2,567.63	-	-	2,567.63	-	-	-	2,567.63
				D	7,153.66	-	-	7,153.66	-	-	-	7,153.66
				%	26.40%	0.00%	0.00%	26.40%	0.00%	0.00%	0.00%	26.40%
	4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador	9,113.54	P	9,113.54	-	-	9,113.54	-	-	-	9,113.54
				E	4,595.54	-	-	4,595.54	-	-	-	4,595.54
				D	4,518.00	-	-	4,518.00	-	-	-	4,518.00



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL	34,514.65	P	6,235.70	-	-	6,235.70	-	-	-	6,235.70
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	6,235.70	-	-	6,235.70	-	-	-	6,235.70
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4641	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR	21,000.17	P	21,000.17	-	-	21,000.17	-	-	-	21,000.17
				E	14,751.37	-	-	14,751.37	-	-	-	14,751.37
				D	6,248.80	-	-	6,248.80	-	-	-	6,248.80
				%	70.20%	0.00%	0.00%	70.20%	0.00%	0.00%	0.00%	70.20%
	4639	MEJORAMIENTO CAMINO Terciario SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE	100.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4642	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	100.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UES			11,858,967.76	P	8,363,852.11	-	-	8,363,852.11	-	-	-	8,363,852.11
				E	1,528,336.97	-	-	1,528,336.97	-	-	-	1,528,336.97
				D	6,835,515.14	-	-	6,835,515.14	-	-	-	6,835,515.14
				%	18.30%	0.00%	0.00%	18.30%	0.00%	0.00%	0.00%	18.30%
	3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA	6,500,000.00	P	4,060,000.00	-	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	4,060,000.00	-	-	4,060,000.00	-	-	-	4,060,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	1,980,227.38	P	1,450,000.00	-	-	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00
				E	578,513.95	-	-	578,513.95	-	-	-	578,513.95
				D	871,486.05	-	-	871,486.05	-	-	-	871,486.05
				%	39.90%	0.00%	0.00%	39.90%	0.00%	0.00%	0.00%	39.90%
	5015	Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas	653,846.00	P	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	350,000.00	-	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.	653,846.00	P	560,000.00	-	-	560,000.00	-	-	-	560,000.00
				E	322,712.15	-	-	322,712.15	-	-	-	322,712.15
				D	237,287.85	-	-	237,287.85	-	-	-	237,287.85
				%	57.60%	0.00%	0.00%	57.60%	0.00%	0.00%	0.00%	57.60%
	5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas	649,048.47	P	649,048.47	-	-	649,048.47	-	-	-	649,048.47
				E	216,630.50	-	-	216,630.50	-	-	-	216,630.50
				D	432,417.97	-	-	432,417.97	-	-	-	432,417.97
				%	33.40%	0.00%	0.00%	33.40%	0.00%	0.00%	0.00%	33.40%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.	290.75	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	225.00	-	225.00	-	-	-	225.00
				D	(225.00)	-	(225.00)	-	-	-	(225.00)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5023	Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.	48.91	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.	37.73	P	37.73	-	37.73	-	-	-	37.73
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	37.73	-	37.73	-	-	-	37.73
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria	34.00	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANDA			1,422,859.23	P	1,422,859.23	-	1,422,859.23	-	-	-	1,422,859.23
				E	960,905.48	-	960,905.48	-	-	-	960,905.48
				D	461,953.75	-	461,953.75	-	-	-	461,953.75
				%	67.50%	0.00%	67.50%	0.00%	0.00%	0.00%	67.50%
	4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	566,473.17	P	566,473.17	-	566,473.17	-	-	-	566,473.17
				E	335,925.55	-	335,925.55	-	-	-	335,925.55
				D	230,547.62	-	230,547.62	-	-	-	230,547.62
				%	59.30%	0.00%	59.30%	0.00%	0.00%	0.00%	59.30%
	4594	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.	357,017.82	P	357,017.82	-	357,017.82	-	-	-	357,017.82
				E	357,017.82	-	357,017.82	-	-	-	357,017.82
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.	300,000.00	P	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
				E	138,629.01	-	138,629.01	-	-	-	138,629.01
				D	161,370.99	-	161,370.99	-	-	-	161,370.99
				%	46.20%	0.00%	46.20%	0.00%	0.00%	0.00%	46.20%
	4576	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA Ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.	149,276.53	P	149,276.53	-	149,276.53	-	-	-	149,276.53
				E	80,469.19	-	80,469.19	-	-	-	80,469.19
				D	68,807.34	-	68,807.34	-	-	-	68,807.34
				%	53.90%	0.00%	53.90%	0.00%	0.00%	0.00%	53.90%
	4615	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR- ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL	45,707.80	P	45,707.80	-	45,707.80	-	-	-	45,707.80
				E	44,480.00	-	44,480.00	-	-	-	44,480.00
				D	1,227.80	-	1,227.80	-	-	-	1,227.80
				%	97.30%	0.00%	97.30%	0.00%	0.00%	0.00%	97.30%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPALÓN, SAN MIGUEL	2,965.12	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	2,965.12	-	-	-	-	-	2,965.12
				D	(2,965.12)	-	-	-	-	-	(2,965.12)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION	2,548.02	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	2,548.02	-	-	-	-	-	2,548.02
				D	(2,548.02)	-	-	-	-	-	(2,548.02)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN	2,542.14	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	2,542.14	-	-	-	-	-	2,542.14
				D	(2,542.14)	-	-	-	-	-	(2,542.14)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	1,657.74	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	1,657.74	-	-	-	-	-	1,657.74
				D	(1,657.74)	-	-	-	-	-	(1,657.74)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPETIQUE, SAN MIGUEL	1,565.62	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	1,565.62	-	-	-	-	-	1,565.62
				D	(1,565.62)	-	-	-	-	-	(1,565.62)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	407.99	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	407.99	-	-	-	-	-	407.99
				D	(407.99)	-	-	-	-	-	(407.99)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4687	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD	0.16	P	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAG			439,827.96	P	36,852.31	-	-	-	-	-	36,852.31
				E	10,181.66	-	-	-	-	-	10,181.66
				D	26,670.65	-	-	-	-	-	26,670.65
				%	27.60%	0.00%	0.00%	27.60%	0.00%	0.00%	27.60%
	4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador	399,523.71	P	3,541.95	-	-	-	-	-	3,541.95
				E	-	-	-	-	-	-	-
				D	3,541.95	-	-	-	-	-	3,541.95
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4647	Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)	33,310.36	P	33,310.36	-	-	-	-	-	33,310.36
				E	10,181.66	-	-	-	-	-	10,181.66
				D	23,128.70	-	-	-	-	-	23,128.70
				%	30.60%	0.00%	0.00%	30.60%	0.00%	0.00%	30.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	6,993.89	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS			72,394,532.83	P	60,614,979.66	-	-	60,614,979.66	-	-	-	60,614,979.66
				E	21,867,628.12	-	-	21,867,628.12	-	-	-	21,867,628.12
				D	38,747,351.54	-	-	38,747,351.54	-	-	-	38,747,351.54
				%	36.10%	0.00%	0.00%	36.10%	0.00%	0.00%	0.00%	36.10%
TOTAL GENERAL			1,147,917,916.77	P	347,768,522.62	79,628,826.06	14,188,998.19	439,232,347.87	272,841,788.30	58,656,311.66	331,498,099.96	773,084,446.83
				E	260,392,032.37	28,216,868.58	1,961,386.66	289,108,614.65	129,437,619.48	36,161,358.03	165,598,977.51	456,169,265.12
				D	87,376,490.25	51,411,957.48	12,227,611.53	150,123,733.22	143,404,168.82	22,494,953.63	165,899,122.45	316,915,181.71
				%	74.90%	35.40%	13.80%	65.80%	47.40%	61.60%	50.00%	59.00%

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado