



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
CEL			156,148,605.00	P	-	39,060,935.00	4,284,000.00	39,060,935.00	48,991,190.00	718,360.00	49,709,550.00	93,054,485.00
				E	-	18,868,388.45	-	18,868,388.45	11,272,557.31	764,564.41	12,037,121.72	30,905,510.17
				D	-	20,192,546.55	4,284,000.00	20,192,546.55	37,718,632.69	(46,204.41)	37,672,428.28	62,148,974.83
				%	0.00%	48.30%	0.00%	48.30%	23.00%	106.40%	24.20%	33.20%
	4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	62,463,340.00	P	-	11,340,250.00	-	11,340,250.00	10,130,810.00	718,360.00	10,849,170.00	22,189,420.00
				E	-	12,089,459.95	-	12,089,459.95	11,231,793.44	764,564.41	11,996,357.85	24,085,817.80
				D	-	(749,209.95)	-	(749,209.95)	(1,100,983.44)	(46,204.41)	(1,147,187.85)	(1,896,397.80)
				%	0.00%	106.60%	0.00%	106.60%	110.90%	106.40%	110.60%	108.50%
	3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL	47,999,595.00	P	-	16,839,425.00	-	16,839,425.00	22,303,350.00	-	22,303,350.00	39,142,775.00
				E	-	4,088,311.59	-	4,088,311.59	-	-	-	4,088,311.59
				D	-	12,751,113.41	-	12,751,113.41	22,303,350.00	-	22,303,350.00	35,054,463.41
				%	0.00%	24.30%	0.00%	24.30%	0.00%	0.00%	0.00%	10.40%
	5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	36,482,175.00	P	-	4,490,405.00	4,284,000.00	4,490,405.00	16,557,030.00	-	16,557,030.00	25,331,435.00
				E	-	57,572.46	-	57,572.46	40,763.87	-	40,763.87	98,336.33
				D	-	4,432,832.54	4,284,000.00	4,432,832.54	16,516,266.13	-	16,516,266.13	25,233,098.67
				%	0.00%	1.30%	0.00%	1.30%	0.20%	0.00%	0.20%	0.40%
	5818	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL	4,462,145.00	P	-	4,144,325.00	-	4,144,325.00	-	-	-	4,144,325.00
				E	-	2,538,378.18	-	2,538,378.18	-	-	-	2,538,378.18
				D	-	1,605,946.82	-	1,605,946.82	-	-	-	1,605,946.82
				%	0.00%	61.20%	0.00%	61.20%	0.00%	0.00%	0.00%	61.20%
	5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.	3,480,140.00	P	-	1,407,920.00	-	1,407,920.00	-	-	-	1,407,920.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	1,407,920.00	-	1,407,920.00	-	-	-	1,407,920.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON	558,815.00	P	-	477,385.00	-	477,385.00	-	-	-	477,385.00
				E	-	48,526.82	-	48,526.82	-	-	-	48,526.82
				D	-	428,858.18	-	428,858.18	-	-	-	428,858.18
				%	0.00%	10.20%	0.00%	10.20%	0.00%	0.00%	0.00%	10.20%
	373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)	406,795.00	P	-	188,030.00	-	188,030.00	-	-	-	188,030.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	188,030.00	-	188,030.00	-	-	-	188,030.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL	295,600.00	P	-	173,195.00	-	173,195.00	-	-	-	173,195.00
				E	-	46,139.45	-	46,139.45	-	-	-	46,139.45
				D	-	127,055.55	-	127,055.55	-	-	-	127,055.55
				%	0.00%	26.60%	0.00%	26.60%	0.00%	0.00%	0.00%	26.60%
FISDL			72,675,429.29	P	11,898,900.62	-	1,628,195.00	11,898,900.62	10,629,766.80	6,857,309.29	17,487,076.09	31,014,171.71
				E	7,833,086.55	-	1,331,079.21	7,833,086.55	6,801,353.58	2,969,850.76	9,771,204.34	18,935,370.10
				D	4,065,814.07	-	297,115.79	4,065,814.07	3,828,413.22	3,887,458.53	7,715,871.75	12,078,801.61
				%	65.80%	0.00%	81.80%	65.80%	64.00%	43.30%	55.90%	61.10%
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	35,455,400.00	P	11,898,900.62	-	-	11,898,900.62	-	-	-	11,898,900.62
				E	7,833,086.55	-	-	7,833,086.55	-	-	-	7,833,086.55
				D	4,065,814.07	-	-	4,065,814.07	-	-	-	4,065,814.07
				%	65.80%	0.00%	0.00%	65.80%	0.00%	0.00%	0.00%	65.80%
	5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS	10,000,000.00	P	-	-	-	-	4,225,000.00	-	4,225,000.00	4,225,000.00
				E	-	-	-	-	2,617,949.22	-	2,617,949.22	2,617,949.22
				D	-	-	-	-	1,607,050.78	-	1,607,050.78	1,607,050.78
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	62.00%	0.00%	62.00%	62.00%
	5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	8,559,755.00	P	-	-	-	-	6,056,666.80	-	6,056,666.80	6,056,666.80
				E	-	-	-	-	3,912,683.88	-	3,912,683.88	3,912,683.88
				D	-	-	-	-	2,143,982.92	-	2,143,982.92	2,143,982.92
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	64.60%	0.00%	64.60%	64.60%




INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)


INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I	8,522,000.00	P	-	-	-	-	348,100.00	4,062,310.00	4,410,410.00	4,410,410.00
				E	-	-	-	-	270,720.48	801,305.64	1,072,026.12	1,072,026.12
				D	-	-	-	-	77,379.52	3,261,004.36	3,338,383.88	3,338,383.88
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.80%	19.70%	24.30%	24.30%
	2660	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNAL	3,597,400.00	P	-	-	1,628,195.00	-	-	-	-	1,628,195.00
				E	-	-	1,330,672.41	-	-	-	-	1,330,672.41
				D	-	-	297,522.59	-	-	-	-	297,522.59
				%	0.00%	0.00%	81.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.70%
	5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN	3,440,000.00	P	-	-	-	-	-	983,125.00	983,125.00	983,125.00
				E	-	-	-	-	-	502,114.04	502,114.04	502,114.04
				D	-	-	-	-	-	481,010.96	481,010.96	481,010.96
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.10%	51.10%	51.10%
	5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	1,811,874.29	P	-	-	-	-	-	1,811,874.29	1,811,874.29	1,811,874.29
				E	-	-	-	-	-	1,666,431.08	1,666,431.08	1,666,431.08
				D	-	-	-	-	-	145,443.21	145,443.21	145,443.21
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.00%	92.00%	92.00%
	4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	1,089,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	406.80	-	-	-	-	406.80
				D	-	-	(406.80)	-	-	-	-	(406.80)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6059	Concreteado de calle en el sector sur del Cantón Primavera, Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel	100,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6060	Adoquinado de la Calle Principal de Colonia Santa Rosa, Barrio El Calvario, Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel	100,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MINSAL			55,406,699.00	P	3,271,209.75	-	-	3,271,209.75	21,538,300.08	825,522.31	22,363,822.39	25,635,032.14
				E	472,906.53	-	-	472,906.53	4,909,927.67	988,832.37	5,898,760.04	6,371,666.57
				D	2,798,303.22	-	-	2,798,303.22	16,628,372.41	(163,310.06)	16,465,062.35	19,263,365.57
				%	14.50%	0.00%	0.00%	14.50%	22.80%	119.80%	26.40%	24.90%
	5209	Fortalecimiento del Sistema Público de Salud	25,400,000.00	P	-	-	-	-	5,719,000.00	-	5,719,000.00	5,719,000.00
				E	-	-	-	-	159,145.20	-	159,145.20	159,145.20
				D	-	-	-	-	5,559,854.80	-	5,559,854.80	5,559,854.80
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.80%	0.00%	2.80%	2.80%
	5128	Programa Integrado de Salud	16,595,330.00	P	-	-	-	-	8,164,310.08	-	8,164,310.08	8,164,310.08
				E	-	-	-	-	2,970,076.87	-	2,970,076.87	2,970,076.87
				D	-	-	-	-	5,194,233.21	-	5,194,233.21	5,194,233.21
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36.40%	0.00%	36.40%	36.40%
	5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	10,850,130.00	P	3,112,070.75	-	-	3,112,070.75	7,654,990.00	-	7,654,990.00	10,767,060.75
				E	420,492.06	-	-	420,492.06	1,780,705.60	-	1,780,705.60	2,201,197.66
				D	2,691,578.69	-	-	2,691,578.69	5,874,284.40	-	5,874,284.40	8,565,863.09
				%	13.50%	0.00%	0.00%	13.50%	23.30%	0.00%	23.30%	20.40%
	6015	PROGRAMA SALUD MESOAMÉRICA 2015 - EL SALVADOR	2,400,000.00	P	-	-	-	-	-	825,522.31	825,522.31	825,522.31
				E	-	-	-	-	-	988,832.37	988,832.37	988,832.37
				D	-	-	-	-	-	(163,310.06)	(163,310.06)	(163,310.06)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	119.80%	119.80%	119.80%
	5962	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	161,239.00	P	159,139.00	-	-	159,139.00	-	-	-	159,139.00
				E	52,414.47	-	-	52,414.47	-	-	-	52,414.47
				D	106,724.53	-	-	106,724.53	-	-	-	106,724.53
				%	32.90%	0.00%	0.00%	32.90%	0.00%	0.00%	0.00%	32.90%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
MOP			46,451,851.00	P	1,688,792.65	-	-	1,688,792.65	11,369,458.73	-	11,369,458.73	13,058,251.38
	E	14,064.11		-	-	14,064.11	830,699.22	-	830,699.22	844,763.33		
	D	1,674,728.54		-	-	1,674,728.54	10,538,759.51	-	10,538,759.51	12,213,488.05		
	%	0.80%		0.00%	0.00%	0.80%	7.30%	0.00%	7.30%	6.50%		
	5492	PROGRAMA DE CONECTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL DESARROLLO	17,139,712.00	P	24,604.00	-	-	24,604.00	764,414.00	-	764,414.00	789,018.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	24,604.00	-	-	24,604.00	764,414.00	-	764,414.00	789,018.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5098	PROGRAMA OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS	9,133,044.00	P	653,844.00	-	-	653,844.00	3,013,575.00	-	3,013,575.00	3,667,419.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	653,844.00	-	-	653,844.00	3,013,575.00	-	3,013,575.00	3,667,419.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5806	Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) – Cantón California – San Hilario – Sitio El Corral - Salinas El Zompopero, Municipio de Jiquilisco; Departamento de Usulután.	6,571,763.00	P	-	-	-	-	153,728.00	-	153,728.00	153,728.00
				E	-	-	-	-	27,500.00	-	27,500.00	27,500.00
				D	-	-	-	-	126,228.00	-	126,228.00	126,228.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17.90%	0.00%	17.90%	17.90%
	5468	Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente	6,456,130.00	P	-	-	-	-	5,822,635.00	-	5,822,635.00	5,822,635.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	5,822,635.00	-	5,822,635.00	5,822,635.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	3742	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CAB18E, ENTRE CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS	1,808,403.00	P	-	-	-	-	1,144,849.87	-	1,144,849.87	1,144,849.87
				E	-	-	-	-	654,313.79	-	654,313.79	654,313.79
				D	-	-	-	-	490,536.08	-	490,536.08	490,536.08
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.20%	0.00%	57.20%	57.20%
	5564	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO	1,067,589.00	P	662,594.91	-	-	662,594.91	-	-	-	662,594.91
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	662,594.91	-	-	662,594.91	-	-	-	662,594.91
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5043	Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo	1,025,027.00	P	-	-	-	-	0.90	-	0.90	0.90
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	0.90	-	0.90	0.90
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5511	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369	887,870.00	P	-	-	-	-	45,664.00	-	45,664.00	45,664.00
				E	-	-	-	-	30,900.00	-	30,900.00	30,900.00
				D	-	-	-	-	14,764.00	-	14,764.00	14,764.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.70%	0.00%	67.70%	67.70%
	5926	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2581	522,200.00	P	-	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00
				E	-	-	-	-	9,800.00	-	9,800.00	9,800.00
				D	-	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00	2,200.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.70%	0.00%	81.70%	81.70%
	3443	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO: SUCHITOTO-CINQUERA	264,297.00	P	-	-	-	-	264,297.00	-	264,297.00	264,297.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	264,297.00	-	264,297.00	264,297.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5623	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL BCIE 2067	209,535.00	P	8,888.74	-	-	8,888.74	68,374.96	-	68,374.96	77,263.70
				E	3,674.56	-	-	3,674.56	28,265.79	-	28,265.79	31,940.35
				D	5,214.18	-	-	5,214.18	40,109.17	-	40,109.17	45,323.35
				%	41.30%	0.00%	0.00%	41.30%	41.30%	0.00%	41.30%	41.30%
	6051	Recarpeteo de Calle perimetral del Mercado de la Ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana	200,000.00	P	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	6046	Construcción de Obras de Mitigación de Cárcava en Colonia Alcaine, Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador	150,000.00	P	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	37,500.00	-	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6048	Construcción de Obra de Paso en el Municipio de San Jorge, Departamento de San Miguel	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6049	Reparación de Calle en el Municipio de San Agustín, Departamento de Usulután	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6050	Construcción de Obra de Paso sobre Quebrada Chocolate, Cantón Tizate, Municipio de Amamorós, Departamento de la Unión	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6052	Mejoramiento de Tramo de Calle al Cantón Tilapa Abajo, Municipio de El Rosario, Departamento de La Paz	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6053	Pavimentación de Calle Antigua a San Pablo Tacachico, Municipio de Aguilares, Departamento de San Salvador	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6054	Reparación de Tramo de Calle, Cantón Arenales, Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6055	Construcción de Carpeta Asfáltica y Obras de Drenaje en Calle de Comunidad Chandanta, Municipio de Cuscatancingo, Departamento de San Salvador	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6056	Pavimentación de Tramo de Calle en Colonia Florencia, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6057	Pavimentación de Tramo de Camino Vecinal en Comunidades El Barío y El Cereto, Municipio de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán	100,000.00	P	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5737	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	90,310.00	P	10,390.00	-	-	10,390.00	79,920.00	-	79,920.00	90,310.00
				E	10,389.55	-	-	10,389.55	79,919.64	-	79,919.64	90,309.19
				D	0.45	-	-	0.45	0.36	-	0.36	0.81
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	6047	Reparación de Calle Santa Gabriela, Colonias Santa Ana y Santa Rosa, Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador	20,000.00	P	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5368	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador	5,971.00	P	5,971.00	-	-	5,971.00	-	-	-	5,971.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	5,971.00	-	-	5,971.00	-	-	-	5,971.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
VMVDU			43,160,000.00	P	116,625.00	-	-	116,625.00	7,243,463.04	3,174,695.00	10,418,158.04	10,534,783.04	
				E	-	-	-	-	1,212,170.17	758,400.00	1,970,570.17	1,970,570.17	
				D	116,625.00	-	-	116,625.00	6,031,292.87	2,416,295.00	8,447,587.87	8,564,212.87	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.70%	23.90%	18.90%	18.70%	
	5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS	20,000,000.00	P	-	-	-	-	1,775,723.04	-	1,775,723.04	1,775,723.04	
				E	-	-	-	-	1,157,342.92	-	1,157,342.92	1,157,342.92	
				D	-	-	-	-	618,380.12	-	618,380.12	618,380.12	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.20%	0.00%	65.20%	65.20%	
	5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS	15,000,000.00	P	-	-	-	-	4,577,740.00	-	4,577,740.00	4,577,740.00	
				E	-	-	-	-	54,827.25	-	54,827.25	54,827.25	
				D	-	-	-	-	4,522,912.75	-	4,522,912.75	4,522,912.75	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%	0.00%	1.20%	1.20%	
	5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"	3,930,000.00	P	-	-	-	-	-	1,824,595.00	1,824,595.00	1,824,595.00	
				E	-	-	-	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
				D	-	-	-	-	-	1,822,495.00	1,822,495.00	1,822,495.00	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.10%	0.10%	
	5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA	2,750,000.00	P	116,625.00	-	-	116,625.00	890,000.00	-	890,000.00	1,006,625.00	
				E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	116,625.00	-	-	116,625.00	890,000.00	-	890,000.00	1,006,625.00	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.	750,000.00	P	-	-	-	-	-	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
				E	-	-	-	-	-	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
				D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.	730,000.00	P	-	-	-	-	-	600,100.00	600,100.00	600,100.00	
				E	-	-	-	-	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	
				D	-	-	-	-	-	593,800.00	593,800.00	593,800.00	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
MAG			36,533,845.17	P	1,594,114.00	-	-	1,594,114.00	10,857,157.14	2,608,160.17	13,465,317.31	15,059,431.31	
				E	728,115.81	-	-	728,115.81	7,360,174.56	637,112.26	7,997,286.82	8,725,402.63	
				D	865,998.19	-	-	865,998.19	3,496,982.58	1,971,047.91	5,468,030.49	6,334,028.68	
				%	45.70%	0.00%	0.00%	45.70%	67.80%	24.40%	59.40%	57.90%	
	5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)	20,720,985.00	P	1,007,389.00	-	-	1,007,389.00	5,338,956.96	-	5,338,956.96	6,346,345.96	
				E	233,965.09	-	-	233,965.09	4,259,728.84	-	4,259,728.84	4,493,693.93	
				D	773,423.91	-	-	773,423.91	1,079,228.12	-	1,079,228.12	1,852,652.03	
				%	23.20%	0.00%	0.00%	23.20%	79.80%	0.00%	79.80%	70.80%	
	5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)	4,935,530.00	P	46,260.00	-	-	46,260.00	1,758,775.00	-	1,758,775.00	1,805,035.00	
				E	-	-	-	-	106,200.00	-	106,200.00	106,200.00	
				D	46,260.00	-	-	46,260.00	1,652,575.00	-	1,652,575.00	1,698,835.00	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.00%	0.00%	6.00%	5.90%	
	4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	4,457,980.00	P	3,487.00	-	-	3,487.00	1,652,009.18	-	1,652,009.18	1,655,496.18	
				E	3,316.18	-	-	3,316.18	1,595,108.28	-	1,595,108.28	1,598,424.46	
				D	170.82	-	-	170.82	56,900.90	-	56,900.90	57,071.72	
				%	95.10%	0.00%	0.00%	95.10%	96.60%	0.00%	96.60%	96.60%	
	3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	3,918,935.00	P	532,028.00	-	-	532,028.00	2,107,416.00	112,695.00	2,220,111.00	2,752,139.00	
				E	490,834.54	-	-	490,834.54	1,399,137.44	45,693.60	1,444,831.04	1,935,665.58	
				D	41,193.46	-	-	41,193.46	708,278.56	67,001.40	775,279.96	816,473.42	
				%	92.30%	0.00%	0.00%	92.30%	66.40%	40.50%	65.10%	70.30%	
	5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN	1,296,466.88	P	4,950.00	-	-	4,950.00	-	1,291,516.88	1,291,516.88	1,296,466.88	
				E	-	-	-	-	291.96	291.96	291.96		
				D	4,950.00	-	-	4,950.00	1,291,224.92	1,291,224.92	1,296,174.92		
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	3830	Construcción del Centro Judicial Integrado de Usulután	232,000.00	P	102,080.00	-	-	102,080.00	-	-	-	102,080.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	102,080.00	-	-	102,080.00	-	-	-	102,080.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5157	Construcción y Equipamiento del Centro Judicial Integrado en Materia Penal de Santa Ana.	232,000.00	P	102,080.00	-	-	102,080.00	-	-	-	102,080.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	102,080.00	-	-	102,080.00	-	-	-	102,080.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOVIAL			25,780,660.00	P	1,992,234.27	-	2,588,252.41	4,580,486.68	-	-	-	4,580,486.68
				E	653,865.52	-	344,308.56	998,174.08	-	-	-	998,174.08
				D	1,338,368.75	-	2,243,943.85	3,582,312.60	-	-	-	3,582,312.60
				%	32.80%	0.00%	13.30%	21.80%	0.00%	0.00%	0.00%	21.80%
	5960	MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL	15,160,000.00	P	160,000.00	-	2,088,252.41	2,248,252.41	-	-	-	2,248,252.41
				E	130,267.70	-	344,308.56	474,576.26	-	-	-	474,576.26
				D	29,732.30	-	1,743,943.85	1,773,676.15	-	-	-	1,773,676.15
				%	81.40%	0.00%	16.50%	21.10%	0.00%	0.00%	0.00%	21.10%
	4786	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2014	6,260,000.00	P	36,116.46	-	500,000.00	536,116.46	-	-	-	536,116.46
				E	34,431.10	-	-	34,431.10	-	-	-	34,431.10
				D	1,685.36	-	500,000.00	501,685.36	-	-	-	501,685.36
				%	95.30%	0.00%	0.00%	6.40%	0.00%	0.00%	0.00%	6.40%
	4781	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2014	1,961,300.00	P	1,204,985.00	-	-	1,204,985.00	-	-	-	1,204,985.00
				E	435,792.44	-	-	435,792.44	-	-	-	435,792.44
				D	769,192.56	-	-	769,192.56	-	-	-	769,192.56
				%	36.20%	0.00%	0.00%	36.20%	0.00%	0.00%	0.00%	36.20%
	4776	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2014	1,600,000.00	P	585,882.81	-	-	585,882.81	-	-	-	585,882.81
				E	50,749.28	-	-	50,749.28	-	-	-	50,749.28
				D	535,133.53	-	-	535,133.53	-	-	-	535,133.53
				%	8.70%	0.00%	0.00%	8.70%	0.00%	0.00%	0.00%	8.70%
	5845	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN16N: TRAMO RN13W-CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	739,360.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	60,000.00	P	5,250.00	-	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00
				E	2,625.00	-	-	2,625.00	-	-	-	2,625.00
				D	2,625.00	-	-	2,625.00	-	-	-	2,625.00
				%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
MINED			24,168,403.67	P	2,654,414.30	-	-	2,654,414.30	4,194,056.00	1,048,633.67	5,242,689.67	7,897,103.97
				E	1,191,541.13	-	-	1,191,541.13	2,810,713.75	1,055,045.29	3,865,759.04	5,057,300.17
				D	1,462,873.17	-	-	1,462,873.17	1,383,342.25	(6,411.62)	1,376,930.63	2,839,803.80
				%	44.90%	0.00%	0.00%	44.90%	67.00%	100.60%	73.70%	64.00%
	5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.	10,901,370.00	P	1,246,900.00	-	-	1,246,900.00	2,030,866.00	-	2,030,866.00	3,277,766.00
				E	535,705.79	-	-	535,705.79	940,505.72	-	940,505.72	1,476,211.51
				D	711,194.21	-	-	711,194.21	1,090,360.28	-	1,090,360.28	1,801,554.49
				%	43.00%	0.00%	0.00%	43.00%	46.30%	0.00%	46.30%	45.00%
	5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	10,547,130.00	P	1,299,464.30	-	-	1,299,464.30	2,163,190.00	-	2,163,190.00	3,462,654.30
				E	587,537.45	-	-	587,537.45	1,870,208.03	-	1,870,208.03	2,457,745.48
				D	711,926.85	-	-	711,926.85	292,981.97	-	292,981.97	1,004,908.82
				%	45.20%	0.00%	0.00%	45.20%	86.50%	0.00%	86.50%	71.00%
	5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.	2,427,585.00	P	-	-	-	-	-	1,012,715.00	1,012,715.00	1,012,715.00
				E	-	-	-	-	-	1,019,127.19	1,019,127.19	1,019,127.19
				D	-	-	-	-	-	(6,412.19)	(6,412.19)	(6,412.19)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.60%	100.60%	100.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
ISSS			7,300,000.00	P	-	644,284.00	-	644,284.00	-	-	-	644,284.00
				E	-	521,970.82	-	521,970.82	-	-	-	521,970.82
				D	-	122,313.18	-	122,313.18	-	-	-	122,313.18
				%	0.00%	81.00%	0.00%	81.00%	0.00%	0.00%	0.00%	81.00%
	3585	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE APOPA	5,500,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5739	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCIÓN DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR.	755,835.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5326	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL	491,405.00	P	-	491,405.00	-	491,405.00	-	-	-	491,405.00
				E	-	402,511.60	-	402,511.60	-	-	-	402,511.60
				D	-	88,893.40	-	88,893.40	-	-	-	88,893.40
				%	0.00%	81.90%	0.00%	81.90%	0.00%	0.00%	0.00%	81.90%
	862	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ZACAMIL	341,410.00	P	-	105,410.00	-	105,410.00	-	-	-	105,410.00
				E	-	85,859.94	-	85,859.94	-	-	-	85,859.94
				D	-	19,550.06	-	19,550.06	-	-	-	19,550.06
				%	0.00%	81.50%	0.00%	81.50%	0.00%	0.00%	0.00%	81.50%
	5820	MEJORAMIENTO DE SALAS DE EMERGENCIAS DE UNIDADES MÉDICAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR.	150,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5325	REMODELACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA ATLACATL, SAN SALVADOR.	61,350.00	P	-	47,469.00	-	47,469.00	-	-	-	47,469.00
				E	-	33,599.28	-	33,599.28	-	-	-	33,599.28
				D	-	13,869.72	-	13,869.72	-	-	-	13,869.72
				%	0.00%	70.80%	0.00%	70.80%	0.00%	0.00%	0.00%	70.80%
MINEC			6,041,435.00	P	-	-	-	-	2,517,747.00	-	2,517,747.00	2,517,747.00
				E	-	-	-	-	321,426.74	-	321,426.74	321,426.74
				D	-	-	-	-	2,196,320.26	-	2,196,320.26	2,196,320.26
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.80%	0.00%	12.80%	12.80%
	6025	PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057)	6,041,435.00	P	-	-	-	-	2,517,747.00	-	2,517,747.00	2,517,747.00
				E	-	-	-	-	321,426.74	-	321,426.74	321,426.74
				D	-	-	-	-	2,196,320.26	-	2,196,320.26	2,196,320.26
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.80%	0.00%	12.80%	12.80%
ANDA			5,856,838.00	P	-	-	-	-	99,600.00	1,129,488.28	1,229,088.28	1,229,088.28
				E	-	-	-	-	4,555.29	162,027.66	166,582.95	166,582.95
				D	-	-	-	-	95,044.71	967,460.62	1,062,505.33	1,062,505.33
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%	14.30%	13.60%	13.60%
	5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	3,397,888.00	P	-	-	-	-	99,600.00	470,600.00	570,200.00	570,200.00
				E	-	-	-	-	4,555.29	29,239.60	33,794.89	33,794.89
				D	-	-	-	-	95,044.71	441,360.40	536,405.11	536,405.11
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%	6.20%	5.90%	5.90%
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	1,167,740.00	P	-	-	-	-	-	533,529.00	533,529.00	533,529.00
				E	-	-	-	-	-	5,414.70	5,414.70	5,414.70
				D	-	-	-	-	-	528,114.30	528,114.30	528,114.30
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.00%	1.00%
	5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	1,132,145.00	P	-	-	-	-	-	125,359.28	125,359.28	125,359.28
				E	-	-	-	-	-	127,373.36	127,373.36	127,373.36
				D	-	-	-	-	-	(2,014.08)	(2,014.08)	(2,014.08)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	101.60%	101.60%	101.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	6172	REPARACIONES EN LOSA DE CONCRETO DEL PARQUEO SUPERIOR DE LAS TRES TORRES Y EDIFICIO EX CAM MOTOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA	56,665.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6026	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA	40,130.00	P	40,130.00	-	-	40,130.00	-	-	-	40,130.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	40,130.00	-	-	40,130.00	-	-	-	40,130.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMT			4,415,395.00	P	-	-	-	-	3,845,345.00	-	3,845,345.00	3,845,345.00
				E	-	-	-	-	191,548.12	-	191,548.12	191,548.12
				D	-	-	-	-	3,653,796.88	-	3,653,796.88	3,653,796.88
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	5.00%	5.00%
	5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador	4,415,395.00	P	-	-	-	-	3,845,345.00	-	3,845,345.00	3,845,345.00
				E	-	-	-	-	191,548.12	-	191,548.12	191,548.12
				D	-	-	-	-	3,653,796.88	-	3,653,796.88	3,653,796.88
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	0.00%	5.00%	5.00%
ISTU			3,950,000.00	P	1,886,513.00	-	-	1,886,513.00	-	-	-	1,886,513.00
				E	1,241,835.42	-	-	1,241,835.42	-	-	-	1,241,835.42
				D	644,677.58	-	-	644,677.58	-	-	-	644,677.58
				%	65.80%	0.00%	0.00%	65.80%	0.00%	0.00%	0.00%	65.80%
	5676	Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Apulo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador	1,500,000.00	P	663,609.00	-	-	663,609.00	-	-	-	663,609.00
				E	633,760.10	-	-	633,760.10	-	-	-	633,760.10
				D	29,848.90	-	-	29,848.90	-	-	-	29,848.90
				%	95.50%	0.00%	0.00%	95.50%	0.00%	0.00%	0.00%	95.50%
	5677	Construccion de Cancha de Football Playa en Centro Recreativo Costa del Sol, Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de la Paz.	1,500,000.00	P	890,904.00	-	-	890,904.00	-	-	-	890,904.00
				E	608,075.32	-	-	608,075.32	-	-	-	608,075.32
				D	282,828.68	-	-	282,828.68	-	-	-	282,828.68
				%	68.30%	0.00%	0.00%	68.30%	0.00%	0.00%	0.00%	68.30%
	3565	REPARACION TURICENTRO ATECOZOL ETAPA III	950,000.00	P	332,000.00	-	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	332,000.00	-	-	332,000.00	-	-	-	332,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MTYPS			3,372,695.00	P	-	-	-	-	829,321.57	-	829,321.57	829,321.57
				E	-	-	-	-	278,116.60	-	278,116.60	278,116.60
				D	-	-	-	-	551,204.97	-	551,204.97	551,204.97
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.50%	0.00%	33.50%	33.50%
	6032	Protección de Ingresos y Empleabilidad, Parte B Fortalecimiento de los Sistemas de Intermediación, Información y Formación Profesional.	3,372,695.00	P	-	-	-	-	829,321.57	-	829,321.57	829,321.57
				E	-	-	-	-	278,116.60	-	278,116.60	278,116.60
				D	-	-	-	-	551,204.97	-	551,204.97	551,204.97
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.50%	0.00%	33.50%	33.50%
AL			2,200,000.00	P	118,639.27	-	-	118,639.27	1,577,831.91	-	1,577,831.91	1,696,471.18
				E	8,641.95	-	-	8,641.95	447,581.50	-	447,581.50	456,223.45
				D	109,997.32	-	-	109,997.32	1,130,250.41	-	1,130,250.41	1,240,247.73
				%	7.30%	0.00%	0.00%	7.30%	28.40%	0.00%	28.40%	26.90%
	5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II	2,200,000.00	P	118,639.27	-	-	118,639.27	1,577,831.91	-	1,577,831.91	1,696,471.18
				E	8,641.95	-	-	8,641.95	447,581.50	-	447,581.50	456,223.45
				D	109,997.32	-	-	109,997.32	1,130,250.41	-	1,130,250.41	1,240,247.73
				%	7.30%	0.00%	0.00%	7.30%	28.40%	0.00%	28.40%	26.90%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
FONAES			1,522,298.24	P	-	-	-	-	-	783,383.24	783,383.24	783,383.24
				E	-	-	-	-	-	447,071.99	447,071.99	447,071.99
				D	-	-	-	-	-	336,311.25	336,311.25	336,311.25
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.10%	57.10%	57.10%
	5050	PROGRAMA TECHO Y AGUA 2014	1,000,000.00	P	-	-	-	-	-	261,085.00	261,085.00	261,085.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	261,085.00	261,085.00	261,085.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5777	Programa Techo y Agua 2012-2013	522,298.24	P	-	-	-	-	-	522,298.24	522,298.24	522,298.24
				E	-	-	-	-	-	447,071.99	447,071.99	447,071.99
				D	-	-	-	-	-	75,226.25	75,226.25	75,226.25
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	85.60%	85.60%	85.60%
INJUVE			1,300,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP	1,300,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONAMYPE			1,200,200.00	P	-	-	-	-	-	565,331.00	565,331.00	565,331.00
				E	-	-	-	-	-	251,348.29	251,348.29	251,348.29
				D	-	-	-	-	-	313,982.71	313,982.71	313,982.71
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.50%	44.50%	44.50%
	5834	Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional	700,000.00	P	-	-	-	-	-	227,447.00	227,447.00	227,447.00
				E	-	-	-	-	-	161,274.97	161,274.97	161,274.97
				D	-	-	-	-	-	66,172.03	66,172.03	66,172.03
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.90%	70.90%	70.90%
	5780	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.	500,200.00	P	-	-	-	-	-	337,884.00	337,884.00	337,884.00
				E	-	-	-	-	-	90,073.32	90,073.32	90,073.32
				D	-	-	-	-	-	247,810.68	247,810.68	247,810.68
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	26.70%	26.70%	26.70%
FGR			1,000,000.00	P	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
				E	294,618.60	-	-	294,618.60	-	-	-	294,618.60
				D	5,381.40	-	-	5,381.40	-	-	-	5,381.40
				%	98.20%	0.00%	0.00%	98.20%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%
	6166	Modernización del Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal (SIGAP), de la FGR.	1,000,000.00	P	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00
				E	294,618.60	-	-	294,618.60	-	-	-	294,618.60
				D	5,381.40	-	-	5,381.40	-	-	-	5,381.40
				%	98.20%	0.00%	0.00%	98.20%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%
FONAVIPO			938,870.31	P	-	379,393.56	-	379,393.56	-	-	-	379,393.56
				E	-	253,992.34	-	253,992.34	-	-	-	253,992.34
				D	-	125,401.22	-	125,401.22	-	-	-	125,401.22
				%	0.00%	66.90%	0.00%	66.90%	0.00%	0.00%	0.00%	66.90%
	5085	CONSTRUCCIÓN DE 1,068 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION SANTA LUCIA, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	353,210.85	P	-	151,602.33	-	151,602.33	-	-	-	151,602.33
				E	-	89,216.98	-	89,216.98	-	-	-	89,216.98
				D	-	62,385.35	-	62,385.35	-	-	-	62,385.35
				%	0.00%	58.80%	0.00%	58.80%	0.00%	0.00%	0.00%	58.80%
	5503	CONSTRUCCIÓN DE 1,373 VIVIENDAS EN PROYECTO RESIDENCIAL LOS ALMENDROS II ETAPA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	294,518.21	P	-	127,673.20	-	127,673.20	-	-	-	127,673.20
				E	-	108,209.71	-	108,209.71	-	-	-	108,209.71
				D	-	19,463.49	-	19,463.49	-	-	-	19,463.49
				%	0.00%	84.80%	0.00%	84.80%	0.00%	0.00%	0.00%	84.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4102	DIAGNOSTICO Y SUSTITUCION DE LINEAS HIDROSANITARIAS EN EL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INVALIDOS, ETAPA I, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	185,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PROYECTOS REGULARES			622,917,499.44	P	46,846,437.57	59,023,433.81	12,045,465.62	108,458,123.79	127,559,457.53	19,674,622.06	147,234,079.59	265,149,416.59
				E	16,266,915.97	24,282,420.27	4,370,562.01	40,893,644.80	37,636,249.77	9,181,641.75	46,817,891.52	91,737,789.77
				D	30,579,521.60	34,741,013.54	7,674,903.61	67,564,478.99	89,923,207.76	10,492,980.31	100,416,188.07	173,411,626.82
				%	34.70%	41.10%	36.30%	37.70%	29.50%	46.70%	31.80%	34.60%
FONAVIPO			1,325,862.80	P	-	-	-	-	75,586.43	-	75,586.43	75,586.43
				E	-	-	-	-	14,396.97	-	14,396.97	14,396.97
				D	-	-	-	-	61,189.46	-	61,189.46	61,189.46
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.00%	0.00%	19.00%	19.00%
5371		Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Dos Quebradas, Municipio y Departamento de San Vicente	1,186,872.78	P	-	-	-	-	36,688.09	-	36,688.09	36,688.09
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	36,688.09	-	36,688.09	36,688.09
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5245		CONSTRUCCIÓN DE 96 APARTAMENTOS EN PROYECTO HABITACIONAL URBANIZACION LA VICTORIA, MUNICIPIO DE APOPA Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.	124,290.02	P	-	-	-	-	24,198.34	-	24,198.34	24,198.34
				E	-	-	-	-	129.26	-	129.26	129.26
				D	-	-	-	-	24,069.08	-	24,069.08	24,069.08
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.50%	0.00%	0.50%	0.50%
5370		Construcción de Viviendas Permanentes en Proyecto Habitacional Nuevo Verapaz, Municipio de Verapaz, Departamento de San Vicente	14,700.00	P	-	-	-	-	14,700.00	-	14,700.00	14,700.00
				E	-	-	-	-	14,267.71	-	14,267.71	14,267.71
				D	-	-	-	-	432.29	-	432.29	432.29
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.10%	0.00%	97.10%	97.10%
I D A			1,325,862.80	P	-	-	-	-	75,586.43	-	75,586.43	75,586.43
				E	-	-	-	-	14,396.97	-	14,396.97	14,396.97
				D	-	-	-	-	61,189.46	-	61,189.46	61,189.46
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.00%	0.00%	19.00%	19.00%
FODES	5090	Inversión Municipal a través del FODES 2014	250,751,096.25	P	125,375,548.68	-	-	125,375,548.68	-	-	-	125,375,548.68
				E	125,375,548.68	-	-	125,375,548.68	-	-	-	125,375,548.68
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			874,994,458.49	P	172,221,986.25	59,023,433.81	12,045,465.62	233,833,672.47	127,635,043.96	19,674,622.06	147,309,666.02	390,600,551.70
				E	141,642,464.65	24,282,420.27	4,370,562.01	166,269,193.48	37,650,646.74	9,181,641.75	46,832,288.49	217,127,735.42
				D	30,579,521.60	34,741,013.54	7,674,903.61	67,564,478.99	89,984,397.22	10,492,980.31	100,477,377.53	173,472,816.28
				%	82.20%	41.10%	36.30%	71.10%	29.50%	46.70%	31.80%	55.60%
FOVIAL			38,414,181.13	P	8,914,587.49	-	18,247,565.79	27,162,153.28	41,022.32	-	41,022.32	27,203,175.60
				E	7,916,611.38	-	20,492,353.83	28,408,965.21	41,022.31	-	41,022.31	28,449,987.52
				D	997,976.11	-	(2,244,788.04)	(1,246,811.93)	0.01	-	0.01	(1,246,811.92)
				%	88.80%	0.00%	112.30%	104.60%	100.00%	0.00%	100.00%	104.60%
4785		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013	32,967,929.56	P	7,660,571.98	-	14,096,352.05	21,756,924.03	-	-	-	21,756,924.03
				E	6,976,241.20	-	16,363,656.28	23,339,897.48	-	-	-	23,339,897.48
				D	684,330.78	-	(2,267,304.23)	(1,582,973.45)	-	-	-	(1,582,973.45)
				%	91.10%	0.00%	116.10%	107.30%	0.00%	0.00%	0.00%	107.30%
5960		MEJORAMIENTO DE VIAS E INTERSECCIONES A NIVEL NACIONAL	4,665,944.84	P	514,731.10	-	4,151,213.74	4,665,944.84	-	-	-	4,665,944.84
				E	331,808.05	-	4,128,697.55	4,460,505.60	-	-	-	4,460,505.60
				D	182,923.05	-	22,516.19	205,439.24	-	-	-	205,439.24
				%	64.50%	0.00%	99.50%	95.60%	0.00%	0.00%	0.00%	95.60%
4775		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2013	602,183.53	P	602,183.53	-	-	602,183.53	-	-	-	602,183.53
				E	488,773.30	-	-	488,773.30	-	-	-	488,773.30
				D	113,410.23	-	-	113,410.23	-	-	-	113,410.23
				%	81.20%	0.00%	0.00%	81.20%	0.00%	0.00%	0.00%	81.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4780	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013	69,002.34	P	69,002.34	-	-	69,002.34	-	-	-	69,002.34
				E	69,002.33	-	-	69,002.33	-	-	-	69,002.33
				D	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	62,765.62	P	62,765.62	-	-	62,765.62	-	-	-	62,765.62
				E	45,453.59	-	-	45,453.59	-	-	-	45,453.59
				D	17,312.03	-	-	17,312.03	-	-	-	17,312.03
				%	72.40%	0.00%	0.00%	72.40%	0.00%	0.00%	0.00%	72.40%
	4795	Mejoramiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El Tamarindo, Departamento de La Unión	46,355.24	P	5,332.92	-	-	5,332.92	41,022.32	-	41,022.32	46,355.24
				E	5,332.91	-	-	5,332.91	41,022.31	-	41,022.31	46,355.22
				D	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
MOP			26,620,008.92	P	2,281,840.64	-	-	2,281,840.64	12,757,693.02	-	12,757,693.02	15,039,533.66
				E	1,093,056.99	-	-	1,093,056.99	6,343,679.37	-	6,343,679.37	7,436,736.36
				D	1,188,783.65	-	-	1,188,783.65	6,414,013.65	-	6,414,013.65	7,602,797.30
				%	47.90%	0.00%	0.00%	47.90%	49.70%	0.00%	49.70%	49.40%
	5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO	8,737,842.47	P	193,065.08	-	-	193,065.08	1,485,116.11	-	1,485,116.11	1,678,181.19
				E	25,623.72	-	-	25,623.72	197,106.24	-	197,106.24	222,729.96
				D	167,441.36	-	-	167,441.36	1,288,009.87	-	1,288,009.87	1,455,451.23
				%	13.30%	0.00%	0.00%	13.30%	13.30%	0.00%	13.30%	13.30%
	5564	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RECONSTRUCCION DE LA RUTA CA04N TRAMO: QUITASOL (KM 48) – INTERSECCIÓN DV. AMAYO (CA03W-CA03E), MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPTO. DE CHALATENANGO	8,212,222.40	P	-	-	-	-	4,988,766.15	-	4,988,766.15	4,988,766.15
				E	-	-	-	-	2,415,604.96	-	2,415,604.96	2,415,604.96
				D	-	-	-	-	2,573,161.19	-	2,573,161.19	2,573,161.19
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.40%	0.00%	48.40%	48.40%
	4639	MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE	4,531,614.45	P	-	-	-	-	3,312,530.55	-	3,312,530.55	3,312,530.55
				E	-	-	-	-	1,027,361.40	-	1,027,361.40	1,027,361.40
				D	-	-	-	-	2,285,169.15	-	2,285,169.15	2,285,169.15
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.00%	0.00%	31.00%	31.00%
	3742	MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, ENTRE CINQUERA - TEJUTEPEQUE, CABAÑAS	1,360,053.07	P	1,045.59	-	-	1,045.59	1,332,620.75	-	1,332,620.75	1,333,666.34
				E	-	-	-	-	1,334,382.61	-	1,334,382.61	1,334,382.61
				D	1,045.59	-	-	1,045.59	(1,761.86)	-	(1,761.86)	(716.27)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.10%	0.00%	100.10%	100.10%
	3443	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUS18E-CAB18E, TRAMO: SUCHITOTO-CINQUERA	1,348,332.61	P	-	-	-	-	1,348,332.61	-	1,348,332.61	1,348,332.61
				E	-	-	-	-	1,088,674.80	-	1,088,674.80	1,088,674.80
				D	-	-	-	-	259,657.81	-	259,657.81	259,657.81
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.70%	0.00%	80.70%	80.70%
	6036	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE DERECHOS DE VÍA, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO, ANTIGUO CUSCATLÁN TRAMO II-A	519,729.71	P	519,729.71	-	-	519,729.71	-	-	-	519,729.71
				E	230,648.11	-	-	230,648.11	-	-	-	230,648.11
				D	289,081.60	-	-	289,081.60	-	-	-	289,081.60
				%	44.40%	0.00%	0.00%	44.40%	0.00%	0.00%	0.00%	44.40%
	5511	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369	217,748.19	P	-	-	-	-	187,261.09	-	187,261.09	187,261.09
				E	-	-	-	-	174,783.60	-	174,783.60	174,783.60
				D	-	-	-	-	12,477.49	-	12,477.49	12,477.49
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.30%	0.00%	93.30%	93.30%
	5852	Construcción de Concreteado de calles hacia Cantones Carbonal y Cordoncillo y Adoquinado y Obra de Paso en calle, Caserío Los Zetinos, Cantón Cedros, Municipio de Anamorós, Departamento de la Unión.	190,796.00	P	190,796.00	-	-	190,796.00	-	-	-	190,796.00
				E	89,686.02	-	-	89,686.02	-	-	-	89,686.02
				D	101,109.98	-	-	101,109.98	-	-	-	101,109.98
				%	47.00%	0.00%	0.00%	47.00%	0.00%	0.00%	0.00%	47.00%
	4986	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN TALUD NORTE DE LA COLONIA BELLO SAN JUAN, PLANES DE RENDEROS. SAN SALVADOR	170,000.00	P	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
				E	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5831	Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica Cantón La Laguna, Caserío La Ermita, Corinto, Morazán	104,296.64	P	-	-	-	-	-	86,913.90	86,913.90	86,913.90
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	86,913.90	86,913.90	86,913.90
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5829	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS EQUIPOS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015	41,146.23	P	-	-	-	-	-	34,288.55	34,288.55	34,288.55
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	34,288.55	34,288.55	34,288.55
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MINED			18,902,114.78	P	37,895.91	-	-	37,895.91	7,137,291.06	866,075.95	8,003,367.01	8,041,262.92
				E	22,573.22	-	-	22,573.22	6,728,881.34	962,549.13	7,691,430.47	7,714,003.69
				D	15,322.69	-	-	15,322.69	408,409.72	(96,473.18)	311,936.54	327,259.23
				%	59.60%	0.00%	0.00%	59.60%	94.30%	111.10%	96.10%	95.90%
	5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	9,134,485.73	P	-	-	-	-	2,973,656.52	-	2,973,656.52	2,973,656.52
				E	-	-	-	-	4,010,605.63	-	4,010,605.63	4,010,605.63
				D	-	-	-	-	(1,036,949.11)	-	(1,036,949.11)	(1,036,949.11)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	134.90%	0.00%	134.90%	134.90%
	5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.	8,130,226.19	P	-	-	-	-	4,163,634.54	-	4,163,634.54	4,163,634.54
				E	-	-	-	-	2,718,275.71	-	2,718,275.71	2,718,275.71
				D	-	-	-	-	1,445,358.83	-	1,445,358.83	1,445,358.83
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.30%	0.00%	65.30%	65.30%
	5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.	694,766.97	P	-	-	-	-	-	669,000.40	669,000.40	669,000.40
				E	-	-	-	-	-	422,140.65	422,140.65	422,140.65
				D	-	-	-	-	-	246,859.75	246,859.75	246,859.75
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	63.10%	63.10%	63.10%
	5268	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA COHESIÓN SOCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DE EL SALVADOR (PRO-EDUCA)	544,245.45	P	-	-	-	-	-	197,075.55	197,075.55	197,075.55
				E	-	-	-	-	-	540,408.48	540,408.48	540,408.48
				D	-	-	-	-	-	(343,332.93)	(343,332.93)	(343,332.93)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	274.20%	274.20%	274.20%
	4675	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE	119,700.60	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ	116,191.39	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4715	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	69,842.26	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4722	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN	46,192.73	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4701	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS , J/ DOLORES, D/ CABAÑAS	35,315.16	P	35,315.16	-	-	35,315.16	-	-	-	35,315.16
				E	19,992.47	-	-	19,992.47	-	-	-	19,992.47
				D	15,322.69	-	-	15,322.69	-	-	-	15,322.69
				%	56.60%	0.00%	0.00%	56.60%	0.00%	0.00%	0.00%	56.60%
	4690	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE SAN JACINTO, SAN SALVADOR	10,323.00	P	2,580.75	-	-	2,580.75	-	-	-	2,580.75
				E	2,580.75	-	-	2,580.75	-	-	-	2,580.75
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO	825.30	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMT			13,039,948.79	P	25,000.00	-	-	25,000.00	12,739,726.09	-	12,739,726.09	12,764,726.09
				E	-	-	-	-	6,798,252.02	-	6,798,252.02	6,798,252.02
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	5,941,474.07	-	5,941,474.07	5,966,474.07
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.40%	0.00%	53.40%	53.30%
	5478	Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador	13,039,948.79	P	25,000.00	-	-	25,000.00	12,739,726.09	-	12,739,726.09	12,764,726.09
				E	-	-	-	-	6,798,252.02	-	6,798,252.02	6,798,252.02
				D	25,000.00	-	-	25,000.00	5,941,474.07	-	5,941,474.07	5,966,474.07
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	53.40%	0.00%	53.40%	53.30%
FISDL			10,058,985.88	P	3,079,086.00	-	-	3,079,086.00	1,606,610.58	2,858,550.00	4,465,160.58	7,544,246.58
				E	2,006,028.28	-	-	2,006,028.28	1,679,611.95	2,166,143.53	3,845,755.48	5,851,783.76
				D	1,073,057.72	-	-	1,073,057.72	(73,001.37)	692,406.47	619,405.10	1,692,462.82
				%	65.20%	0.00%	0.00%	65.20%	104.50%	75.80%	86.10%	77.60%
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	4,075,076.83	P	3,056,310.00	-	-	3,056,310.00	-	-	-	3,056,310.00
				E	2,004,975.98	-	-	2,004,975.98	-	-	-	2,004,975.98
				D	1,051,334.02	-	-	1,051,334.02	-	-	-	1,051,334.02
				%	65.60%	0.00%	0.00%	65.60%	0.00%	0.00%	0.00%	65.60%
	5627	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR, COMPONENTE I	2,215,380.06	P	-	-	-	-	-	1,661,538.00	1,661,538.00	1,661,538.00
				E	-	-	-	-	-	1,124,932.92	1,124,932.92	1,124,932.92
				D	-	-	-	-	-	536,605.08	536,605.08	536,605.08
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	67.70%	67.70%	67.70%
	4460	FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y GOBERNANZA (FISDL / KFW IV)	1,431,037.68	P	-	-	-	-	1,073,280.00	-	1,073,280.00	1,073,280.00
				E	-	-	-	-	1,160,377.68	-	1,160,377.68	1,160,377.68
				D	-	-	-	-	(87,097.68)	-	(87,097.68)	(87,097.68)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	108.10%	0.00%	108.10%	108.10%
	5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	1,023,863.04	P	-	-	-	-	94,602.00	673,296.00	767,898.00	767,898.00
				E	-	-	-	-	126,132.69	766,231.84	892,364.53	892,364.53
				D	-	-	-	-	(31,530.69)	(92,935.84)	(124,466.53)	(124,466.53)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	133.30%	113.80%	116.20%	116.20%
	5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	764,780.88	P	22,776.00	-	-	22,776.00	438,728.58	112,080.00	550,808.58	573,584.58
				E	1,052.30	-	-	1,052.30	393,101.58	4,130.27	397,231.85	398,284.15
				D	21,723.70	-	-	21,723.70	45,627.00	107,949.73	153,576.73	175,300.43
				%	4.60%	0.00%	0.00%	4.60%	89.60%	3.70%	72.10%	69.40%
	4472	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE EL SALVADOR (PROERES) FASE IV	370,555.23	P	-	-	-	-	-	277,914.00	277,914.00	277,914.00
				E	-	-	-	-	-	171,026.48	171,026.48	171,026.48
				D	-	-	-	-	-	106,887.52	106,887.52	106,887.52
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	61.50%	61.50%	61.50%
	4996	PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA CON PARTICIPACION CIUDADANA (FISDL V)	152,037.40	P	-	-	-	-	-	114,030.00	114,030.00	114,030.00
				E	-	-	-	-	-	84,510.88	84,510.88	84,510.88
				D	-	-	-	-	-	29,519.12	29,519.12	29,519.12
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.10%	74.10%	74.10%
	5630	COMUNIDADES SOLIDARIAS URBANAS: BONOS EN EDUCACIÓN	26,254.76	P	-	-	-	-	-	19,692.00	19,692.00	19,692.00
				E	-	-	-	-	-	15,311.14	15,311.14	15,311.14
				D	-	-	-	-	-	4,380.86	4,380.86	4,380.86
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.80%	77.80%	77.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	6087	Construcción y equipamiento del Salón de Usos Múltiples del MARN	380,000.00	P	304,000.00	-	-	304,000.00	-	-	-	304,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	304,000.00	-	-	304,000.00	-	-	-	304,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural	160,307.43	P	-	-	-	-	-	160,307.43	160,307.43	160,307.43
				E	-	-	-	-	-	160,307.43	160,307.43	160,307.43
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5978	Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a nivel nacional	71,274.77	P	71,274.77	-	-	71,274.77	-	-	-	71,274.77
				E	67,711.05	-	-	67,711.05	-	-	-	67,711.05
				D	3,563.72	-	-	3,563.72	-	-	-	3,563.72
				%	95.00%	0.00%	0.00%	95.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95.00%
PNC - MJSP			4,145,771.03	P	3,122,644.97	-	-	3,122,644.97	-	-	-	3,122,644.97
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	3,122,644.97	-	-	3,122,644.97	-	-	-	3,122,644.97
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4766	Ampliación del Sistema de Radiocomunicación de la Policía Nacional Civil	4,145,771.03	P	3,122,644.97	-	-	3,122,644.97	-	-	-	3,122,644.97
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	3,122,644.97	-	-	3,122,644.97	-	-	-	3,122,644.97
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNR			4,043,324.45	P	-	461,259.71	-	461,259.71	3,543,664.74	-	3,543,664.74	4,004,924.45
				E	-	424,285.79	-	424,285.79	3,262,718.15	-	3,262,718.15	3,687,003.94
				D	-	36,973.92	-	36,973.92	280,946.59	-	280,946.59	317,920.51
				%	0.00%	92.00%	0.00%	92.00%	92.10%	0.00%	92.10%	92.10%
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	4,043,324.45	P	-	461,259.71	-	461,259.71	3,543,664.74	-	3,543,664.74	4,004,924.45
				E	-	424,285.79	-	424,285.79	3,262,718.15	-	3,262,718.15	3,687,003.94
				D	-	36,973.92	-	36,973.92	280,946.59	-	280,946.59	317,920.51
				%	0.00%	92.00%	0.00%	92.00%	92.10%	0.00%	92.10%	92.10%
ANDA			3,683,480.27	P	-	993,602.59	-	993,602.59	107,476.84	2,054,601.22	2,162,078.06	3,155,680.65
				E	-	799,396.76	-	799,396.76	71,719.82	2,005,248.31	2,076,968.13	2,876,364.89
				D	-	194,205.83	-	194,205.83	35,757.02	49,352.91	85,109.93	279,315.76
				%	0.00%	80.50%	0.00%	80.50%	66.70%	97.60%	96.10%	91.10%
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	1,375,378.78	P	-	-	-	-	-	1,204,706.40	1,204,706.40	1,204,706.40
				E	-	-	-	-	-	1,193,876.30	1,193,876.30	1,193,876.30
				D	-	-	-	-	-	10,830.10	10,830.10	10,830.10
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.10%	99.10%	99.10%
	5982	RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 10 º CALLE PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE AGUILARES, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	865,375.69	P	-	865,375.69	-	865,375.69	-	-	-	865,375.69
				E	-	759,598.58	-	759,598.58	-	-	-	759,598.58
				D	-	105,777.11	-	105,777.11	-	-	-	105,777.11
				%	0.00%	87.80%	0.00%	87.80%	0.00%	0.00%	0.00%	87.80%
	5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	786,815.97	P	-	-	-	-	-	522,020.64	522,020.64	522,020.64
				E	-	-	-	-	-	566,099.34	566,099.34	566,099.34
				D	-	-	-	-	-	(44,078.70)	(44,078.70)	(44,078.70)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	108.40%	108.40%	108.40%
	5651	INTRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE Y SESORI EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.	262,820.95	P	-	-	-	-	-	262,820.95	262,820.95	262,820.95
				E	-	-	-	-	-	180,219.45	180,219.45	180,219.45
				D	-	-	-	-	-	82,601.50	82,601.50	82,601.50
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	68.60%	68.60%	68.60%
	5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	243,895.79	P	-	-	-	-	107,476.84	44,087.04	151,563.88	151,563.88
				E	-	-	-	-	71,719.82	44,087.03	115,806.85	115,806.85
				D	-	-	-	-	35,757.02	0.01	35,757.03	35,757.03
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.70%	100.00%	76.40%	76.40%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5643	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS PARA URBANIZACIÓN LAS VICTORIAS Y COMUNIDAD CASTILLA DE LA MANCHA. JURISDICCIÓN DE APOPA, SAN SALVADOR.	128,226.90	P	-	128,226.90	-	128,226.90	-	-	-	128,226.90
				E	-	39,798.18	-	39,798.18	-	-	-	39,798.18
				D	-	88,428.72	-	88,428.72	-	-	-	88,428.72
				%	0.00%	31.00%	0.00%	31.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.00%
	5963	Perforación de pozo de producción en cantón La Isleta, municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz	20,966.19	P	-	-	-	-	-	20,966.19	20,966.19	20,966.19
				E	-	-	-	-	-	20,966.19	20,966.19	20,966.19
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
DGCP - MJSP			2,104,374.12	P	1,857,661.83	-	-	1,857,661.83	-	-	-	1,857,661.83
				E	916,216.74	-	-	916,216.74	-	-	-	916,216.74
				D	941,445.09	-	-	941,445.09	-	-	-	941,445.09
				%	49.30%	0.00%	0.00%	49.30%	0.00%	0.00%	0.00%	49.30%
	4445	AMPLIACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE QUEZALTEPEQUE	1,240,881.12	P	1,240,881.12	-	-	1,240,881.12	-	-	-	1,240,881.12
				E	656,879.76	-	-	656,879.76	-	-	-	656,879.76
				D	584,001.36	-	-	584,001.36	-	-	-	584,001.36
				%	52.90%	0.00%	0.00%	52.90%	0.00%	0.00%	0.00%	52.90%
	4444	CONSTRUCCION DE EDIFICIO MODULAR EN EL CENTRO DE MUJERES, ILOPANGO	863,493.00	P	616,780.71	-	-	616,780.71	-	-	-	616,780.71
				E	259,336.98	-	-	259,336.98	-	-	-	259,336.98
				D	357,443.73	-	-	357,443.73	-	-	-	357,443.73
				%	42.00%	0.00%	0.00%	42.00%	0.00%	0.00%	0.00%	42.00%
AL			1,723,234.25	P	1,589,179.65	-	-	1,589,179.65	134,054.60	-	134,054.60	1,723,234.25
				E	676,602.98	-	-	676,602.98	131,054.60	-	131,054.60	807,657.58
				D	912,576.67	-	-	912,576.67	3,000.00	-	3,000.00	915,576.67
				%	42.60%	0.00%	0.00%	42.60%	97.80%	0.00%	97.80%	46.90%
	6038	RESTAURACIÓN DE INMUEBLE PATRIMONIAL CONOCIDO COMO VILLA DUEÑAS, UBICADO EN ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR	1,399,508.36	P	1,399,508.36	-	-	1,399,508.36	-	-	-	1,399,508.36
				E	561,511.12	-	-	561,511.12	-	-	-	561,511.12
				D	837,997.24	-	-	837,997.24	-	-	-	837,997.24
				%	40.10%	0.00%	0.00%	40.10%	0.00%	0.00%	0.00%	40.10%
	6095	REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL EDIFICIO DE COMISIONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR	137,060.15	P	137,060.15	-	-	137,060.15	-	-	-	137,060.15
				E	62,480.72	-	-	62,480.72	-	-	-	62,480.72
				D	74,579.43	-	-	74,579.43	-	-	-	74,579.43
				%	45.60%	0.00%	0.00%	45.60%	0.00%	0.00%	0.00%	45.60%
	5222	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL ORGANO LEGISLATIVO II	134,054.60	P	-	-	-	-	134,054.60	-	134,054.60	134,054.60
				E	-	-	-	-	131,054.60	-	131,054.60	131,054.60
				D	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.80%	0.00%	97.80%	97.80%
	6094	CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO EN PLAZA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SAN SALVADOR	52,611.14	P	52,611.14	-	-	52,611.14	-	-	-	52,611.14
				E	52,611.14	-	-	52,611.14	-	-	-	52,611.14
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
FSV			1,265,638.92	P	-	1,265,638.92	-	1,265,638.92	-	-	-	1,265,638.92
				E	-	586,745.28	-	586,745.28	-	-	-	586,745.28
				D	-	678,893.64	-	678,893.64	-	-	-	678,893.64
				%	0.00%	46.40%	0.00%	46.40%	0.00%	0.00%	0.00%	46.40%
	4513	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA RECURSOS LOGISTICOS, COMEDOR DEL PERSONAL Y ARCHIVO GENERAL DEL FSV, SAN SALVADOR.	1,265,638.92	P	-	1,265,638.92	-	1,265,638.92	-	-	-	1,265,638.92
				E	-	586,745.28	-	586,745.28	-	-	-	586,745.28
				D	-	678,893.64	-	678,893.64	-	-	-	678,893.64
				%	0.00%	46.40%	0.00%	46.40%	0.00%	0.00%	0.00%	46.40%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
CEPA			1,000,000.00	P	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
				E	-	109,064.73	-	109,064.73	-	-	-	109,064.73
				D	-	890,935.27	-	890,935.27	-	-	-	890,935.27
				%	0.00%	10.90%	0.00%	10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	10.90%
	4193	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL PUERTO DE ACAJUTLA	1,000,000.00	P	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
				E	-	109,064.73	-	109,064.73	-	-	-	109,064.73
				D	-	890,935.27	-	890,935.27	-	-	-	890,935.27
				%	0.00%	10.90%	0.00%	10.90%	0.00%	0.00%	0.00%	10.90%
MH			779,818.86	P	-	-	-	-	664,818.86	-	664,818.86	664,818.86
				E	-	-	-	-	460,388.60	-	460,388.60	460,388.60
				D	-	-	-	-	204,430.26	-	204,430.26	204,430.26
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	69.30%	0.00%	69.30%	69.30%
	4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.	779,818.86	P	-	-	-	-	664,818.86	-	664,818.86	664,818.86
				E	-	-	-	-	460,388.60	-	460,388.60	460,388.60
				D	-	-	-	-	204,430.26	-	204,430.26	204,430.26
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	69.30%	0.00%	69.30%	69.30%
MINEC			301,038.86	P	-	-	-	-	60,093.53	-	60,093.53	60,093.53
				E	-	-	-	-	145,980.82	-	145,980.82	145,980.82
				D	-	-	-	-	(85,887.29)	-	(85,887.29)	(85,887.29)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	242.90%	0.00%	242.90%	242.90%
	6025	PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-COMPONENTES I, III, y V (BID 2583/OC-ESL1057)	301,038.86	P	-	-	-	-	60,093.53	-	60,093.53	60,093.53
				E	-	-	-	-	145,980.82	-	145,980.82	145,980.82
				D	-	-	-	-	(85,887.29)	-	(85,887.29)	(85,887.29)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	242.90%	0.00%	242.90%	242.90%
SIS - CAPRES			243,861.75	P	-	-	-	-	243,861.75	-	243,861.75	243,861.75
				E	-	-	-	-	194,453.11	-	194,453.11	194,453.11
				D	-	-	-	-	49,408.64	-	49,408.64	49,408.64
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.70%	0.00%	79.70%	79.70%
	5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER	243,861.75	P	-	-	-	-	243,861.75	-	243,861.75	243,861.75
				E	-	-	-	-	194,453.11	-	194,453.11	194,453.11
				D	-	-	-	-	49,408.64	-	49,408.64	49,408.64
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	79.70%	0.00%	79.70%	79.70%
CI - MJSP			230,261.45	P	26,490.25	-	-	26,490.25	203,771.20	-	203,771.20	230,261.45
				E	16,535.50	-	-	16,535.50	127,196.20	-	127,196.20	143,731.70
				D	9,954.75	-	-	9,954.75	76,575.00	-	76,575.00	86,529.75
				%	62.40%	0.00%	0.00%	62.40%	62.40%	0.00%	62.40%	62.40%
	5137	Granja de Rehabilitacion para Jovenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil de Ilobasco, Departamento de Cabañas	230,261.45	P	26,490.25	-	-	26,490.25	203,771.20	-	203,771.20	230,261.45
				E	16,535.50	-	-	16,535.50	127,196.20	-	127,196.20	143,731.70
				D	9,954.75	-	-	9,954.75	76,575.00	-	76,575.00	86,529.75
				%	62.40%	0.00%	0.00%	62.40%	62.40%	0.00%	62.40%	62.40%
TOTAL PROVISIONES			176,566,269.52	P	27,881,807.44	3,720,501.22	18,247,565.79	49,849,874.45	66,879,488.27	7,189,224.54	74,068,712.81	123,918,587.26
				E	16,830,091.03	1,919,492.56	20,492,353.83	39,241,937.42	43,340,739.39	5,302,613.40	48,643,352.79	87,885,290.21
				D	11,051,716.41	1,801,008.66	(2,244,788.04)	10,607,937.03	23,538,748.88	1,886,611.14	25,425,360.02	36,033,297.05
				%	60.40%	51.60%	112.30%	78.70%	64.80%	73.80%	65.70%	70.90%
MINSAL			17,899,010.40	P	17,141,708.08	-	-	17,141,708.08	-	-	-	17,141,708.08
				E	4,359,624.31	-	-	4,359,624.31	-	-	-	4,359,624.31
				D	12,782,083.77	-	-	12,782,083.77	-	-	-	12,782,083.77
				%	25.40%	0.00%	0.00%	25.40%	0.00%	0.00%	0.00%	25.40%
	401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	10,286,386.51	P	10,304,989.79	-	-	10,304,989.79	-	-	-	10,304,989.79
				E	1,244,889.00	-	-	1,244,889.00	-	-	-	1,244,889.00
				D	9,060,100.79	-	-	9,060,100.79	-	-	-	9,060,100.79
				%	12.10%	0.00%	0.00%	12.10%	0.00%	0.00%	0.00%	12.10%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	1,254,454.33	P	567,996.52	-	-	567,996.52	-	-	-	567,996.52
				E	777,621.98	-	-	777,621.98	-	-	-	777,621.98
				D	(209,625.46)	-	-	(209,625.46)	-	-	-	(209,625.46)
				%	136.90%	0.00%	0.00%	136.90%	0.00%	0.00%	0.00%	136.90%
	4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	1,173,336.93	P	1,168,306.61	-	-	1,168,306.61	-	-	-	1,168,306.61
				E	339,952.92	-	-	339,952.92	-	-	-	339,952.92
				D	828,353.69	-	-	828,353.69	-	-	-	828,353.69
				%	29.10%	0.00%	0.00%	29.10%	0.00%	0.00%	0.00%	29.10%
	4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	884,899.31	P	884,899.31	-	-	884,899.31	-	-	-	884,899.31
				E	606,858.89	-	-	606,858.89	-	-	-	606,858.89
				D	278,040.42	-	-	278,040.42	-	-	-	278,040.42
				%	68.60%	0.00%	0.00%	68.60%	0.00%	0.00%	0.00%	68.60%
	4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana	401,319.11	P	393,773.63	-	-	393,773.63	-	-	-	393,773.63
				E	6,045.53	-	-	6,045.53	-	-	-	6,045.53
				D	387,728.10	-	-	387,728.10	-	-	-	387,728.10
				%	1.50%	0.00%	0.00%	1.50%	0.00%	0.00%	0.00%	1.50%
	4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas	361,865.20	P	341,525.20	-	-	341,525.20	-	-	-	341,525.20
				E	256,053.99	-	-	256,053.99	-	-	-	256,053.99
				D	85,471.21	-	-	85,471.21	-	-	-	85,471.21
				%	75.00%	0.00%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%
	4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate	263,438.75	P	263,438.75	-	-	263,438.75	-	-	-	263,438.75
				E	89,649.10	-	-	89,649.10	-	-	-	89,649.10
				D	173,789.65	-	-	173,789.65	-	-	-	173,789.65
				%	34.00%	0.00%	0.00%	34.00%	0.00%	0.00%	0.00%	34.00%
	4860	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Carmen, La Unión	261,906.38	P	261,906.38	-	-	261,906.38	-	-	-	261,906.38
				E	17,761.91	-	-	17,761.91	-	-	-	17,761.91
				D	244,144.47	-	-	244,144.47	-	-	-	244,144.47
				%	6.80%	0.00%	0.00%	6.80%	0.00%	0.00%	0.00%	6.80%
	4876	Construccion y Equipamiento,de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután	232,322.50	P	232,256.89	-	-	232,256.89	-	-	-	232,256.89
				E	166,030.01	-	-	166,030.01	-	-	-	166,030.01
				D	66,226.88	-	-	66,226.88	-	-	-	66,226.88
				%	71.50%	0.00%	0.00%	71.50%	0.00%	0.00%	0.00%	71.50%
	4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	166,662.51	P	159,882.51	-	-	159,882.51	-	-	-	159,882.51
				E	32,006.56	-	-	32,006.56	-	-	-	32,006.56
				D	127,875.95	-	-	127,875.95	-	-	-	127,875.95
				%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
	4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martin, San Salvador	165,943.26	P	155,773.26	-	-	155,773.26	-	-	-	155,773.26
				E	62,703.73	-	-	62,703.73	-	-	-	62,703.73
				D	93,069.53	-	-	93,069.53	-	-	-	93,069.53
				%	40.30%	0.00%	0.00%	40.30%	0.00%	0.00%	0.00%	40.30%
	4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad	160,125.06	P	160,125.06	-	-	160,125.06	-	-	-	160,125.06
				E	34,860.79	-	-	34,860.79	-	-	-	34,860.79
				D	125,264.27	-	-	125,264.27	-	-	-	125,264.27
				%	21.80%	0.00%	0.00%	21.80%	0.00%	0.00%	0.00%	21.80%
	4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana	125,639.63	P	122,454.97	-	-	122,454.97	-	-	-	122,454.97
				E	26,778.97	-	-	26,778.97	-	-	-	26,778.97
				D	95,676.00	-	-	95,676.00	-	-	-	95,676.00
				%	21.90%	0.00%	0.00%	21.90%	0.00%	0.00%	0.00%	21.90%
	4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador	96,746.64	P	76,406.64	-	-	76,406.64	-	-	-	76,406.64
				E	28,517.27	-	-	28,517.27	-	-	-	28,517.27
				D	47,889.37	-	-	47,889.37	-	-	-	47,889.37
				%	37.30%	0.00%	0.00%	37.30%	0.00%	0.00%	0.00%	37.30%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate	86,712.08	P	86,712.08	-	-	86,712.08	-	-	-	86,712.08
				E	38,742.68	-	-	38,742.68	-	-	-	38,742.68
				D	47,969.40	-	-	47,969.40	-	-	-	47,969.40
				%	44.70%	0.00%	0.00%	44.70%	0.00%	0.00%	0.00%	44.70%
	4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel	77,726.52	P	77,726.52	-	-	77,726.52	-	-	-	77,726.52
				E	36,403.33	-	-	36,403.33	-	-	-	36,403.33
				D	41,323.19	-	-	41,323.19	-	-	-	41,323.19
				%	46.80%	0.00%	0.00%	46.80%	0.00%	0.00%	0.00%	46.80%
	4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután	65,482.44	P	65,482.44	-	-	65,482.44	-	-	-	65,482.44
				E	50,478.00	-	-	50,478.00	-	-	-	50,478.00
				D	15,004.44	-	-	15,004.44	-	-	-	15,004.44
				%	77.10%	0.00%	0.00%	77.10%	0.00%	0.00%	0.00%	77.10%
	4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango	64,834.75	P	64,834.75	-	-	64,834.75	-	-	-	64,834.75
				E	40,153.87	-	-	40,153.87	-	-	-	40,153.87
				D	24,680.88	-	-	24,680.88	-	-	-	24,680.88
				%	61.90%	0.00%	0.00%	61.90%	0.00%	0.00%	0.00%	61.90%
	3345	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE CHALATENANGO	58,342.44	P	58,342.44	-	-	58,342.44	-	-	-	58,342.44
				E	15,054.67	-	-	15,054.67	-	-	-	15,054.67
				D	43,287.77	-	-	43,287.77	-	-	-	43,287.77
				%	25.80%	0.00%	0.00%	25.80%	0.00%	0.00%	0.00%	25.80%
	4864	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Llano los Patos, Conchagua, La Unión	57,553.27	P	57,553.27	-	-	57,553.27	-	-	-	57,553.27
				E	14,207.17	-	-	14,207.17	-	-	-	14,207.17
				D	43,346.10	-	-	43,346.10	-	-	-	43,346.10
				%	24.70%	0.00%	0.00%	24.70%	0.00%	0.00%	0.00%	24.70%
	4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán	56,047.65	P	56,047.65	-	-	56,047.65	-	-	-	56,047.65
				E	26,877.72	-	-	26,877.72	-	-	-	26,877.72
				D	29,169.93	-	-	29,169.93	-	-	-	29,169.93
				%	48.00%	0.00%	0.00%	48.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.00%
	4881	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Cruz, Usulután	54,467.19	P	54,467.19	-	-	54,467.19	-	-	-	54,467.19
				E	15,924.86	-	-	15,924.86	-	-	-	15,924.86
				D	38,542.33	-	-	38,542.33	-	-	-	38,542.33
				%	29.20%	0.00%	0.00%	29.20%	0.00%	0.00%	0.00%	29.20%
	4882	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Dorado, Chalatenango	50,526.43	P	50,526.43	-	-	50,526.43	-	-	-	50,526.43
				E	33,993.50	-	-	33,993.50	-	-	-	33,993.50
				D	16,532.93	-	-	16,532.93	-	-	-	16,532.93
				%	67.30%	0.00%	0.00%	67.30%	0.00%	0.00%	0.00%	67.30%
	4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas	49,852.51	P	49,852.51	-	-	49,852.51	-	-	-	49,852.51
				E	3,052.91	-	-	3,052.91	-	-	-	3,052.91
				D	46,799.60	-	-	46,799.60	-	-	-	46,799.60
				%	6.10%	0.00%	0.00%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%	6.10%
	4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión	48,434.98	P	48,434.98	-	-	48,434.98	-	-	-	48,434.98
				E	5,254.37	-	-	5,254.37	-	-	-	5,254.37
				D	43,180.61	-	-	43,180.61	-	-	-	43,180.61
				%	10.80%	0.00%	0.00%	10.80%	0.00%	0.00%	0.00%	10.80%
	4913	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Ahuachapán, Ahuachapán	47,191.82	P	47,191.82	-	-	47,191.82	-	-	-	47,191.82
				E	22,404.44	-	-	22,404.44	-	-	-	22,404.44
				D	24,787.38	-	-	24,787.38	-	-	-	24,787.38
				%	47.50%	0.00%	0.00%	47.50%	0.00%	0.00%	0.00%	47.50%
	4930	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Carolina, Jutiapa, Cabañas	45,374.49	P	43,255.74	-	-	43,255.74	-	-	-	43,255.74
				E	12,800.46	-	-	12,800.46	-	-	-	12,800.46
				D	30,455.28	-	-	30,455.28	-	-	-	30,455.28
				%	29.60%	0.00%	0.00%	29.60%	0.00%	0.00%	0.00%	29.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.	43,971.68	P	41,894.00	-	-	41,894.00	-	-	-	41,894.00
				E	21,059.92	-	-	21,059.92	-	-	-	21,059.92
				D	20,834.08	-	-	20,834.08	-	-	-	20,834.08
				%	50.30%	0.00%	0.00%	50.30%	0.00%	0.00%	0.00%	50.30%
	4859	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Bobadilla, San Alejo, La Unión	43,126.36	P	43,126.36	-	-	43,126.36	-	-	-	43,126.36
				E	8,913.40	-	-	8,913.40	-	-	-	8,913.40
				D	34,212.96	-	-	34,212.96	-	-	-	34,212.96
				%	20.70%	0.00%	0.00%	20.70%	0.00%	0.00%	0.00%	20.70%
	4867	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Uluazapa, San Miguel	40,665.92	P	40,665.92	-	-	40,665.92	-	-	-	40,665.92
				E	9,734.01	-	-	9,734.01	-	-	-	9,734.01
				D	30,931.91	-	-	30,931.91	-	-	-	30,931.91
				%	23.90%	0.00%	0.00%	23.90%	0.00%	0.00%	0.00%	23.90%
	4912	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Salcoatitan, Sonsonate	39,640.18	P	39,640.18	-	-	39,640.18	-	-	-	39,640.18
				E	12,859.28	-	-	12,859.28	-	-	-	12,859.28
				D	26,780.90	-	-	26,780.90	-	-	-	26,780.90
				%	32.40%	0.00%	0.00%	32.40%	0.00%	0.00%	0.00%	32.40%
	4893	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Tamanique, La Libertad	39,598.18	P	39,598.18	-	-	39,598.18	-	-	-	39,598.18
				E	9,613.66	-	-	9,613.66	-	-	-	9,613.66
				D	29,984.52	-	-	29,984.52	-	-	-	29,984.52
				%	24.30%	0.00%	0.00%	24.30%	0.00%	0.00%	0.00%	24.30%
	3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA	38,948.22	P	38,948.22	-	-	38,948.22	-	-	-	38,948.22
				E	20,463.57	-	-	20,463.57	-	-	-	20,463.57
				D	18,484.65	-	-	18,484.65	-	-	-	18,484.65
				%	52.50%	0.00%	0.00%	52.50%	0.00%	0.00%	0.00%	52.50%
	4852	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Distrito Italia, Tonacatepeque, San Salvador	38,442.77	P	38,442.77	-	-	38,442.77	-	-	-	38,442.77
				E	15,552.41	-	-	15,552.41	-	-	-	15,552.41
				D	22,890.36	-	-	22,890.36	-	-	-	22,890.36
				%	40.50%	0.00%	0.00%	40.50%	0.00%	0.00%	0.00%	40.50%
	4861	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de El Faro, Conchagua, La Unión	38,176.82	P	38,176.82	-	-	38,176.82	-	-	-	38,176.82
				E	3,156.40	-	-	3,156.40	-	-	-	3,156.40
				D	35,020.42	-	-	35,020.42	-	-	-	35,020.42
				%	8.30%	0.00%	0.00%	8.30%	0.00%	0.00%	0.00%	8.30%
	4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucia, Ilopango, San Salvador	35,608.54	P	35,608.54	-	-	35,608.54	-	-	-	35,608.54
				E	8,600.43	-	-	8,600.43	-	-	-	8,600.43
				D	27,008.11	-	-	27,008.11	-	-	-	27,008.11
				%	24.20%	0.00%	0.00%	24.20%	0.00%	0.00%	0.00%	24.20%
	4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel	35,216.19	P	25,046.19	-	-	25,046.19	-	-	-	25,046.19
				E	11,869.97	-	-	11,869.97	-	-	-	11,869.97
				D	13,176.22	-	-	13,176.22	-	-	-	13,176.22
				%	47.40%	0.00%	0.00%	47.40%	0.00%	0.00%	0.00%	47.40%
	4839	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador	35,047.51	P	35,047.51	-	-	35,047.51	-	-	-	35,047.51
				E	9,287.00	-	-	9,287.00	-	-	-	9,287.00
				D	25,760.51	-	-	25,760.51	-	-	-	25,760.51
				%	26.50%	0.00%	0.00%	26.50%	0.00%	0.00%	0.00%	26.50%
	4850	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Soyapango, San Salvador	32,704.82	P	32,704.82	-	-	32,704.82	-	-	-	32,704.82
				E	11,544.76	-	-	11,544.76	-	-	-	11,544.76
				D	21,160.06	-	-	21,160.06	-	-	-	21,160.06
				%	35.30%	0.00%	0.00%	35.30%	0.00%	0.00%	0.00%	35.30%
	4891	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Matias, La Libertad	31,263.76	P	31,263.76	-	-	31,263.76	-	-	-	31,263.76
				E	2,556.51	-	-	2,556.51	-	-	-	2,556.51
				D	28,707.25	-	-	28,707.25	-	-	-	28,707.25
				%	8.20%	0.00%	0.00%	8.20%	0.00%	0.00%	0.00%	8.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4938	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guadalupe, San Vicente	30,626.14	P	30,626.14	-	-	30,626.14	-	-	-	30,626.14
				E	5,386.65	-	-	5,386.65	-	-	-	5,386.65
				D	25,239.49	-	-	25,239.49	-	-	-	25,239.49
				%	17.60%	0.00%	0.00%	17.60%	0.00%	0.00%	0.00%	17.60%
	4902	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Jose Ingenio, Metapán, Santa Ana	28,359.54	P	28,359.54	-	-	28,359.54	-	-	-	28,359.54
				E	7,038.46	-	-	7,038.46	-	-	-	7,038.46
				D	21,321.08	-	-	21,321.08	-	-	-	21,321.08
				%	24.80%	0.00%	0.00%	24.80%	0.00%	0.00%	0.00%	24.80%
	4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad	27,656.76	P	27,656.76	-	-	27,656.76	-	-	-	27,656.76
				E	10,248.61	-	-	10,248.61	-	-	-	10,248.61
				D	17,408.15	-	-	17,408.15	-	-	-	17,408.15
				%	37.10%	0.00%	0.00%	37.10%	0.00%	0.00%	0.00%	37.10%
	4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán	25,539.65	P	25,539.65	-	-	25,539.65	-	-	-	25,539.65
				E	12,108.89	-	-	12,108.89	-	-	-	12,108.89
				D	13,430.76	-	-	13,430.76	-	-	-	13,430.76
				%	47.40%	0.00%	0.00%	47.40%	0.00%	0.00%	0.00%	47.40%
	4851	Ampliación, Equipamiento ,Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Tonacatepeque, San Salvador	25,043.31	P	25,043.31	-	-	25,043.31	-	-	-	25,043.31
				E	10,385.08	-	-	10,385.08	-	-	-	10,385.08
				D	14,658.23	-	-	14,658.23	-	-	-	14,658.23
				%	41.50%	0.00%	0.00%	41.50%	0.00%	0.00%	0.00%	41.50%
	4926	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Sensuntepeque, Cabañas	24,452.76	P	24,452.76	-	-	24,452.76	-	-	-	24,452.76
				E	9,293.78	-	-	9,293.78	-	-	-	9,293.78
				D	15,158.98	-	-	15,158.98	-	-	-	15,158.98
				%	38.00%	0.00%	0.00%	38.00%	0.00%	0.00%	0.00%	38.00%
	4890	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de La Libertad, La Libertad	23,454.65	P	23,454.65	-	-	23,454.65	-	-	-	23,454.65
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	23,454.65	-	-	23,454.65	-	-	-	23,454.65
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4906	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Lucia, Santa Ana	23,362.53	P	23,290.88	-	-	23,290.88	-	-	-	23,290.88
				E	9,277.55	-	-	9,277.55	-	-	-	9,277.55
				D	14,013.33	-	-	14,013.33	-	-	-	14,013.33
				%	39.80%	0.00%	0.00%	39.80%	0.00%	0.00%	0.00%	39.80%
	4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana	22,908.64	P	22,908.64	-	-	22,908.64	-	-	-	22,908.64
				E	2,722.17	-	-	2,722.17	-	-	-	2,722.17
				D	20,186.47	-	-	20,186.47	-	-	-	20,186.47
				%	11.90%	0.00%	0.00%	11.90%	0.00%	0.00%	0.00%	11.90%
	4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana	22,605.17	P	22,605.17	-	-	22,605.17	-	-	-	22,605.17
				E	5,228.45	-	-	5,228.45	-	-	-	5,228.45
				D	17,376.72	-	-	17,376.72	-	-	-	17,376.72
				%	23.10%	0.00%	0.00%	23.10%	0.00%	0.00%	0.00%	23.10%
	4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana	19,829.24	P	19,829.24	-	-	19,829.24	-	-	-	19,829.24
				E	2,585.00	-	-	2,585.00	-	-	-	2,585.00
				D	17,244.24	-	-	17,244.24	-	-	-	17,244.24
				%	13.00%	0.00%	0.00%	13.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.00%
	4868	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Placitas, Chinameca, San Miguel	19,811.53	P	19,811.53	-	-	19,811.53	-	-	-	19,811.53
				E	4,789.44	-	-	4,789.44	-	-	-	4,789.44
				D	15,022.09	-	-	15,022.09	-	-	-	15,022.09
				%	24.20%	0.00%	0.00%	24.20%	0.00%	0.00%	0.00%	24.20%
	4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán	19,574.60	P	19,574.60	-	-	19,574.60	-	-	-	19,574.60
				E	5,681.89	-	-	5,681.89	-	-	-	5,681.89
				D	13,892.71	-	-	13,892.71	-	-	-	13,892.71
				%	29.00%	0.00%	0.00%	29.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4920	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Oratorio de Concepcion, Cuscatlán	18,802.33	P	18,802.33	-	-	18,802.33	-	-	-	18,802.33
				E	2,552.89	-	-	2,552.89	-	-	-	2,552.89
				D	16,249.44	-	-	16,249.44	-	-	-	16,249.44
				%	13.60%	0.00%	0.00%	13.60%	0.00%	0.00%	0.00%	13.60%
	4837	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Abad, San Salvador	17,408.33	P	17,408.33	-	-	17,408.33	-	-	-	17,408.33
				E	1,695.00	-	-	1,695.00	-	-	-	1,695.00
				D	15,713.33	-	-	15,713.33	-	-	-	15,713.33
				%	9.70%	0.00%	0.00%	9.70%	0.00%	0.00%	0.00%	9.70%
	4847	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Ciudad Delgado, San Salvador	17,016.25	P	17,016.25	-	-	17,016.25	-	-	-	17,016.25
				E	5,649.52	-	-	5,649.52	-	-	-	5,649.52
				D	11,366.73	-	-	11,366.73	-	-	-	11,366.73
				%	33.20%	0.00%	0.00%	33.20%	0.00%	0.00%	0.00%	33.20%
	4919	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de El Carmen, Cuscatlán	16,521.06	P	16,521.06	-	-	16,521.06	-	-	-	16,521.06
				E	4,641.86	-	-	4,641.86	-	-	-	4,641.86
				D	11,879.20	-	-	11,879.20	-	-	-	11,879.20
				%	28.10%	0.00%	0.00%	28.10%	0.00%	0.00%	0.00%	28.10%
	4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucia Orcoyo, Olocuilta, La Paz	16,482.90	P	16,482.90	-	-	16,482.90	-	-	-	16,482.90
				E	597.00	-	-	597.00	-	-	-	597.00
				D	15,885.90	-	-	15,885.90	-	-	-	15,885.90
				%	3.60%	0.00%	0.00%	3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%
	4865	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Piche, El Carmen, La Unión	16,438.57	P	16,438.57	-	-	16,438.57	-	-	-	16,438.57
				E	2,404.21	-	-	2,404.21	-	-	-	2,404.21
				D	14,034.36	-	-	14,034.36	-	-	-	14,034.36
				%	14.60%	0.00%	0.00%	14.60%	0.00%	0.00%	0.00%	14.60%
	4923	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Ramon, Cuscatlán	15,909.10	P	15,909.10	-	-	15,909.10	-	-	-	15,909.10
				E	5,236.98	-	-	5,236.98	-	-	-	5,236.98
				D	10,672.12	-	-	10,672.12	-	-	-	10,672.12
				%	32.90%	0.00%	0.00%	32.90%	0.00%	0.00%	0.00%	32.90%
	4855	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Paisnal, San Salvador	15,498.86	P	15,498.86	-	-	15,498.86	-	-	-	15,498.86
				E	1,129.79	-	-	1,129.79	-	-	-	1,129.79
				D	14,369.07	-	-	14,369.07	-	-	-	14,369.07
				%	7.30%	0.00%	0.00%	7.30%	0.00%	0.00%	0.00%	7.30%
	4873	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Antonio Silva, San Miguel	15,024.41	P	15,024.41	-	-	15,024.41	-	-	-	15,024.41
				E	9,682.45	-	-	9,682.45	-	-	-	9,682.45
				D	5,341.96	-	-	5,341.96	-	-	-	5,341.96
				%	64.40%	0.00%	0.00%	64.40%	0.00%	0.00%	0.00%	64.40%
	4917	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Hachadura, San Francisco Menéndez, Ahuachapán	14,676.72	P	14,676.72	-	-	14,676.72	-	-	-	14,676.72
				E	1,024.57	-	-	1,024.57	-	-	-	1,024.57
				D	13,652.15	-	-	13,652.15	-	-	-	13,652.15
				%	7.00%	0.00%	0.00%	7.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.00%
	4932	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Mercedes La Ceiba, La Paz	14,477.99	P	14,477.99	-	-	14,477.99	-	-	-	14,477.99
				E	7,884.98	-	-	7,884.98	-	-	-	7,884.98
				D	6,593.01	-	-	6,593.01	-	-	-	6,593.01
				%	54.50%	0.00%	0.00%	54.50%	0.00%	0.00%	0.00%	54.50%
	4935	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Juan Talpa, La Paz	14,249.38	P	14,249.38	-	-	14,249.38	-	-	-	14,249.38
				E	10,708.37	-	-	10,708.37	-	-	-	10,708.37
				D	3,541.01	-	-	3,541.01	-	-	-	3,541.01
				%	75.10%	0.00%	0.00%	75.10%	0.00%	0.00%	0.00%	75.10%
	4898	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Parada, Candelaria de la Frontera, Santa Ana	13,816.25	P	13,816.25	-	-	13,816.25	-	-	-	13,816.25
				E	1,105.00	-	-	1,105.00	-	-	-	1,105.00
				D	12,372.25	-	-	12,372.25	-	-	-	12,372.25
				%	8.20%	0.00%	0.00%	8.20%	0.00%	0.00%	0.00%	8.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4841	Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Rosario de Mora, San Salvador	9,541.88	P	9,541.88	-	-	9,541.88	-	-	-	9,541.88
				E	601.25	-	-	601.25	-	-	-	601.25
				D	8,940.63	-	-	8,940.63	-	-	-	8,940.63
				%	6.30%	0.00%	0.00%	6.30%	0.00%	0.00%	0.00%	6.30%
	4869	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Comacaran, San Miguel	9,470.05	P	9,470.05	-	-	9,470.05	-	-	-	9,470.05
				E	601.25	-	-	601.25	-	-	-	601.25
				D	8,868.80	-	-	8,868.80	-	-	-	8,868.80
				%	6.30%	0.00%	0.00%	6.30%	0.00%	0.00%	0.00%	6.30%
	4878	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud El Molino, Usulután	7,976.77	P	7,976.77	-	-	7,976.77	-	-	-	7,976.77
				E	4,935.87	-	-	4,935.87	-	-	-	4,935.87
				D	3,040.90	-	-	3,040.90	-	-	-	3,040.90
				%	61.90%	0.00%	0.00%	61.90%	0.00%	0.00%	0.00%	61.90%
	4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitan, La Paz	7,974.48	P	7,974.48	-	-	7,974.48	-	-	-	7,974.48
				E	2,701.83	-	-	2,701.83	-	-	-	2,701.83
				D	5,272.65	-	-	5,272.65	-	-	-	5,272.65
				%	33.90%	0.00%	0.00%	33.90%	0.00%	0.00%	0.00%	33.90%
	4901	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Belen Guijat, Metapán, Santa Ana	7,756.12	P	7,756.12	-	-	7,756.12	-	-	-	7,756.12
				E	5,306.91	-	-	5,306.91	-	-	-	5,306.91
				D	2,449.21	-	-	2,449.21	-	-	-	2,449.21
				%	68.40%	0.00%	0.00%	68.40%	0.00%	0.00%	0.00%	68.40%
	4848	Ampliación,Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Nejapa, San Salvador	7,138.66	P	7,138.66	-	-	7,138.66	-	-	-	7,138.66
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	7,138.66	-	-	7,138.66	-	-	-	7,138.66
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4904	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Sebastian Salitrillo, Santa Ana	6,472.41	P	6,472.41	-	-	6,472.41	-	-	-	6,472.41
				E	514.25	-	-	514.25	-	-	-	514.25
				D	5,958.16	-	-	5,958.16	-	-	-	5,958.16
				%	7.90%	0.00%	0.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	7.90%
	4900	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Congo, Santa Ana	5,334.63	P	5,334.63	-	-	5,334.63	-	-	-	5,334.63
				E	2,326.84	-	-	2,326.84	-	-	-	2,326.84
				D	3,007.79	-	-	3,007.79	-	-	-	3,007.79
				%	43.60%	0.00%	0.00%	43.60%	0.00%	0.00%	0.00%	43.60%
	4863	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión	4,846.10	P	4,846.10	-	-	4,846.10	-	-	-	4,846.10
				E	56.70	-	-	56.70	-	-	-	56.70
				D	4,789.40	-	-	4,789.40	-	-	-	4,789.40
				%	1.20%	0.00%	0.00%	1.20%	0.00%	0.00%	0.00%	1.20%
	4916	Ampliación , Equipamiento,Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Las Chinamas, Ahuachapán	4,807.43	P	4,807.43	-	-	4,807.43	-	-	-	4,807.43
				E	2,672.42	-	-	2,672.42	-	-	-	2,672.42
				D	2,135.01	-	-	2,135.01	-	-	-	2,135.01
				%	55.60%	0.00%	0.00%	55.60%	0.00%	0.00%	0.00%	55.60%
	4871	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Cuco, Chirilagua, San Miguel	4,783.21	P	4,783.21	-	-	4,783.21	-	-	-	4,783.21
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	4,783.21	-	-	4,783.21	-	-	-	4,783.21
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4936	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Rafael Obrajuelo, La Paz	4,663.73	P	4,663.73	-	-	4,663.73	-	-	-	4,663.73
				E	753.96	-	-	753.96	-	-	-	753.96
				D	3,909.77	-	-	3,909.77	-	-	-	3,909.77
				%	16.20%	0.00%	0.00%	16.20%	0.00%	0.00%	0.00%	16.20%
	4838	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Monserrat, San Salvador	4,518.00	P	4,518.00	-	-	4,518.00	-	-	-	4,518.00
				E	1,393.00	-	-	1,393.00	-	-	-	1,393.00
				D	3,125.00	-	-	3,125.00	-	-	-	3,125.00
				%	30.80%	0.00%	0.00%	30.80%	0.00%	0.00%	0.00%	30.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad	4,443.03	P	4,443.03	-	-	4,443.03	-	-	-	4,443.03
				E	296.78	-	-	296.78	-	-	-	296.78
				D	4,146.25	-	-	4,146.25	-	-	-	4,146.25
				%	6.70%	0.00%	0.00%	6.70%	0.00%	0.00%	0.00%	6.70%
	4934	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de San Francisco Chinameca, La Paz	4,279.96	P	4,279.96	-	-	4,279.96	-	-	-	4,279.96
				E	1,964.57	-	-	1,964.57	-	-	-	1,964.57
				D	2,315.39	-	-	2,315.39	-	-	-	2,315.39
				%	45.90%	0.00%	0.00%	45.90%	0.00%	0.00%	0.00%	45.90%
	4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán	4,138.20	P	4,138.20	-	-	4,138.20	-	-	-	4,138.20
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	4,138.20	-	-	4,138.20	-	-	-	4,138.20
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4840	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador	3,795.06	P	3,795.06	-	-	3,795.06	-	-	-	3,795.06
				E	404.96	-	-	404.96	-	-	-	404.96
				D	3,390.10	-	-	3,390.10	-	-	-	3,390.10
				%	10.70%	0.00%	0.00%	10.70%	0.00%	0.00%	0.00%	10.70%
	4857	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Amatepec, Soyapango, San Salvador	3,436.76	P	3,436.76	-	-	3,436.76	-	-	-	3,436.76
				E	1,318.16	-	-	1,318.16	-	-	-	1,318.16
				D	2,118.60	-	-	2,118.60	-	-	-	2,118.60
				%	38.40%	0.00%	0.00%	38.40%	0.00%	0.00%	0.00%	38.40%
	4914	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Lorenzo, Ahuachapán	3,345.02	P	3,345.02	-	-	3,345.02	-	-	-	3,345.02
				E	510.00	-	-	510.00	-	-	-	510.00
				D	2,835.02	-	-	2,835.02	-	-	-	2,835.02
				%	15.20%	0.00%	0.00%	15.20%	0.00%	0.00%	0.00%	15.20%
	4909	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio Pajonal, Santa Ana	3,247.54	P	3,247.54	-	-	3,247.54	-	-	-	3,247.54
				E	946.85	-	-	946.85	-	-	-	946.85
				D	2,300.69	-	-	2,300.69	-	-	-	2,300.69
				%	29.20%	0.00%	0.00%	29.20%	0.00%	0.00%	0.00%	29.20%
	4915	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Jose Naranjo, Jujutla, Ahuachapán	2,955.30	P	2,955.30	-	-	2,955.30	-	-	-	2,955.30
				E	573.96	-	-	573.96	-	-	-	573.96
				D	2,381.34	-	-	2,381.34	-	-	-	2,381.34
				%	19.40%	0.00%	0.00%	19.40%	0.00%	0.00%	0.00%	19.40%
	4899	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Sabanetas, Chalchuapa, Santa Ana	2,946.14	P	2,946.14	-	-	2,946.14	-	-	-	2,946.14
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	2,946.14	-	-	2,946.14	-	-	-	2,946.14
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4842	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Barrios, San Salvador	2,702.87	P	2,702.87	-	-	2,702.87	-	-	-	2,702.87
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	2,702.87	-	-	2,702.87	-	-	-	2,702.87
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4843	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Aguilares, San Salvador	2,476.65	P	2,476.65	-	-	2,476.65	-	-	-	2,476.65
				E	1,316.15	-	-	1,316.15	-	-	-	1,316.15
				D	1,160.50	-	-	1,160.50	-	-	-	1,160.50
				%	53.10%	0.00%	0.00%	53.10%	0.00%	0.00%	0.00%	53.10%
	4856	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Zacamil, Ayutuxtepeque, San Salvador	2,064.78	P	2,064.78	-	-	2,064.78	-	-	-	2,064.78
				E	1,318.16	-	-	1,318.16	-	-	-	1,318.16
				D	746.62	-	-	746.62	-	-	-	746.62
				%	63.80%	0.00%	0.00%	63.80%	0.00%	0.00%	0.00%	63.80%
	4877	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud El Triunfo, Usulután	2,019.15	P	2,019.15	-	-	2,019.15	-	-	-	2,019.15
				E	4.25	-	-	4.25	-	-	-	4.25
				D	2,014.90	-	-	2,014.90	-	-	-	2,014.90
				%	0.20%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4896	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Planes de la Laguna, Santa Ana	1,891.92	P	1,891.92	-	-	1,891.92	-	-	-	1,891.92
				E	13.92	-	-	13.92	-	-	-	13.92
				D	1,878.00	-	-	1,878.00	-	-	-	1,878.00
				%	0.70%	0.00%	0.00%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%
	4883	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Palma, Chalatenango	1,872.13	P	1,872.13	-	-	1,872.13	-	-	-	1,872.13
				E	223.86	-	-	223.86	-	-	-	223.86
				D	1,648.27	-	-	1,648.27	-	-	-	1,648.27
				%	12.00%	0.00%	0.00%	12.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.00%
	4870	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Lolotique, San Miguel	1,426.15	P	1,426.15	-	-	1,426.15	-	-	-	1,426.15
				E	0.70	-	-	0.70	-	-	-	0.70
				D	1,425.45	-	-	1,425.45	-	-	-	1,425.45
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4844	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Chintuc, Apopa, San Salvador	565.78	P	565.78	-	-	565.78	-	-	-	565.78
				E	4.25	-	-	4.25	-	-	-	4.25
				D	561.53	-	-	561.53	-	-	-	561.53
				%	0.80%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%
	4658	Fortalecimiento de los Sistemas de Información de la Red de Establecimientos de Salud.	266.09	P	266.09	-	-	266.09	-	-	-	266.09
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	266.09	-	-	266.09	-	-	-	266.09
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4886	Ampliación , Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Azacualpa, Chalatenango	233.96	P	233.96	-	-	233.96	-	-	-	233.96
				E	6.96	-	-	6.96	-	-	-	6.96
				D	227.00	-	-	227.00	-	-	-	227.00
				%	3.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%
	4660	Remodelación y equipamiento del Hospital Nacional de Chalchuapa	2.87	P	2.87	-	-	2.87	-	-	-	2.87
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	2.87	-	-	2.87	-	-	-	2.87
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UES			9,750,686.80	P	4,604,469.29	-	-	4,604,469.29	-	-	-	4,604,469.29
				E	844,583.46	-	-	844,583.46	-	-	-	844,583.46
				D	3,759,885.83	-	-	3,759,885.83	-	-	-	3,759,885.83
				%	18.30%	0.00%	0.00%	18.30%	0.00%	0.00%	0.00%	18.30%
	3762	CONSTRUCCION DE BOVEDA	6,500,000.00	P	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5025	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA JÓVENES TALENTO DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	1,183,393.80	P	513,284.78	-	-	513,284.78	-	-	-	513,284.78
				E	227,889.06	-	-	227,889.06	-	-	-	227,889.06
				D	285,395.72	-	-	285,395.72	-	-	-	285,395.72
				%	44.40%	0.00%	0.00%	44.40%	0.00%	0.00%	0.00%	44.40%
	5015	Construcción de Edificio para instituto de Investigaciones Agroalimentarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas	653,846.00	P	461,153.80	-	-	461,153.80	-	-	-	461,153.80
				E	239,014.12	-	-	239,014.12	-	-	-	239,014.12
				D	222,139.68	-	-	222,139.68	-	-	-	222,139.68
				%	51.80%	0.00%	0.00%	51.80%	0.00%	0.00%	0.00%	51.80%
	5012	Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente	434,755.57	P	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5013	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Economicas	377,919.07	P	377,919.07	-	-	377,919.07	-	-	-	377,919.07
				E	195,126.50	-	-	195,126.50	-	-	-	195,126.50
				D	182,792.57	-	-	182,792.57	-	-	-	182,792.57
				%	51.60%	0.00%	0.00%	51.60%	0.00%	0.00%	0.00%	51.60%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5016	Fortalecimiento de la Infraestructura de la Facultad de Ciencias y Humanidades.	272,587.99	P	272,587.99	-	-	272,587.99	-	-	-	272,587.99
				E	16,609.31	-	-	16,609.31	-	-	-	16,609.31
				D	255,978.68	-	-	255,978.68	-	-	-	255,978.68
				%	6.10%	0.00%	0.00%	6.10%	0.00%	0.00%	0.00%	6.10%
	5014	Construcción de Edificio de Usos Múltiples para la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.	178,985.10	P	178,985.10	-	-	178,985.10	-	-	-	178,985.10
				E	80,624.90	-	-	80,624.90	-	-	-	80,624.90
				D	98,360.20	-	-	98,360.20	-	-	-	98,360.20
				%	45.00%	0.00%	0.00%	45.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%
	5018	Construcción de Edificio de Posgrados en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.	85,734.00	P	85,734.00	-	-	85,734.00	-	-	-	85,734.00
				E	84,600.60	-	-	84,600.60	-	-	-	84,600.60
				D	1,133.40	-	-	1,133.40	-	-	-	1,133.40
				%	98.70%	0.00%	0.00%	98.70%	0.00%	0.00%	0.00%	98.70%
	5019	Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente	44,184.10	P	44,184.10	-	-	44,184.10	-	-	-	44,184.10
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	44,184.10	-	-	44,184.10	-	-	-	44,184.10
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5017	Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina.	14,960.80	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	100.00	-	-	100.00	-	-	-	100.00
				D	(100.00)	-	-	(100.00)	-	-	-	(100.00)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5024	FORTEALECIMIENTO AL PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES GENERANDO OPORTUNIDADES DE ACCESO EQUITATIVO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CON PERSPECTIVAS HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL	2,888.10	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5009	Fortalecimiento de los Laboratorios del area Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matematicas	811.82	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.	620.45	P	620.45	-	-	620.45	-	-	-	620.45
				E	618.97	-	-	618.97	-	-	-	618.97
				D	1.48	-	-	1.48	-	-	-	1.48
				%	99.80%	0.00%	0.00%	99.80%	0.00%	0.00%	0.00%	99.80%
MOP			8,292,300.71	P	8,292,300.71	-	-	8,292,300.71	-	-	-	8,292,300.71
				E	2,799,016.67	-	-	2,799,016.67	-	-	-	2,799,016.67
				D	5,493,284.04	-	-	5,493,284.04	-	-	-	5,493,284.04
				%	33.80%	0.00%	0.00%	33.80%	0.00%	0.00%	0.00%	33.80%
	4638	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AHU16S TRAMO: APANECA - QUEZALAPA - HACIA SAN PEDRO PUXTLA, APANECA, AHUACHAPAN	2,028,526.82	P	2,028,526.82	-	-	2,028,526.82	-	-	-	2,028,526.82
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	2,028,526.82	-	-	2,028,526.82	-	-	-	2,028,526.82
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4531	Ampliación de un Tramo del Camino Terciario LIB05W: Tramo CA04S-LIB15S. (Desvío a Comasagua). La Libertad	1,145,988.18	P	1,145,988.18	-	-	1,145,988.18	-	-	-	1,145,988.18
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	1,145,988.18	-	-	1,145,988.18	-	-	-	1,145,988.18
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4629	CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN ARENAL MONSERRAT COLONIA MÁLAGA, 120.0 M. AGUAS ARRIBA DE LA 17a. AV. SUR. SAN SALVADOR	1,079,525.88	P	1,079,525.88	-	-	1,079,525.88	-	-	-	1,079,525.88
				E	1,079,525.88	-	-	1,079,525.88	-	-	-	1,079,525.88
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4640	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO: COMASAGUA HACIA BELLO HORIZONTE, LA LIBERTAD	1,063,575.16	P	1,063,575.16	-	-	1,063,575.16	-	-	-	1,063,575.16
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	1,063,575.16	-	-	1,063,575.16	-	-	-	1,063,575.16
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	3603	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SAM28N, TRAMO:CHAPELTIQUE - SESORI, SAN MIGUEL	572,006.59	P	572,006.59	-	-	572,006.59	-	-	-	572,006.59
E				484,936.06	-	-	484,936.06	-	-	-	484,936.06	
D				87,070.53	-	-	87,070.53	-	-	-	87,070.53	
%				84.80%	0.00%	0.00%	84.80%	0.00%	0.00%	0.00%	84.80%	
	4530	Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad	435,510.92	P	435,510.92	-	-	435,510.92	-	-	-	435,510.92
E				411,110.92	-	-	411,110.92	-	-	-	411,110.92	
D				24,400.00	-	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00	
%				94.40%	0.00%	0.00%	94.40%	0.00%	0.00%	0.00%	94.40%	
	4179	Mejoramiento Camino Rural PAZ10S, Tramo: CA02E - Hato de Los Reyes	373,408.57	P	373,408.57	-	-	373,408.57	-	-	-	373,408.57
E				373,408.57	-	-	373,408.57	-	-	-	373,408.57	
D				-	-	-	-	-	-	-	-	
%				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
	4642	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	332,744.90	P	332,744.90	-	-	332,744.90	-	-	-	332,744.90
E				-	-	-	-	-	-	-	-	
D				332,744.90	-	-	332,744.90	-	-	-	332,744.90	
%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	4559	PROYECTO DE MITIGACIÓN DE RIESGOS A FAMILIAS EN ZONAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD NUEVO ISRAEL, SAN SALVADOR	271,636.26	P	271,636.26	-	-	271,636.26	-	-	-	271,636.26
E				-	-	-	-	-	-	-	-	
D				271,636.26	-	-	271,636.26	-	-	-	271,636.26	
%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad	220,713.51	P	220,713.51	-	-	220,713.51	-	-	-	220,713.51
E				137,899.62	-	-	137,899.62	-	-	-	137,899.62	
D				82,813.89	-	-	82,813.89	-	-	-	82,813.89	
%				62.50%	0.00%	0.00%	62.50%	0.00%	0.00%	0.00%	62.50%	
	4565	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN 8a - 10a. Y CALLE PARAGUAY, SAN SALVADOR	194,444.25	P	194,444.25	-	-	194,444.25	-	-	-	194,444.25
E				-	-	-	-	-	-	-	-	
D				194,444.25	-	-	194,444.25	-	-	-	194,444.25	
%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	3873	Mejoramiento Camino Rural CAB17N, Tramo: Entre Tejutepeque - Jutiapa. Cabañas	188,214.28	P	188,214.28	-	-	188,214.28	-	-	-	188,214.28
E				188,214.28	-	-	188,214.28	-	-	-	188,214.28	
D				-	-	-	-	-	-	-	-	
%				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
	4624	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN COLONIA LAS MARGARITAS, BARRIO SAN JACINTO. SAN SALVADOR	176,958.00	P	176,958.00	-	-	176,958.00	-	-	-	176,958.00
E				-	-	-	-	-	-	-	-	
D				176,958.00	-	-	176,958.00	-	-	-	176,958.00	
%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR	134,369.52	P	134,369.52	-	-	134,369.52	-	-	-	134,369.52
E				52,944.92	-	-	52,944.92	-	-	-	52,944.92	
D				81,424.60	-	-	81,424.60	-	-	-	81,424.60	
%				39.40%	0.00%	0.00%	39.40%	0.00%	0.00%	0.00%	39.40%	
	4557	OBRAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUD EN COMUNIDAD EL TRIUNFO CONCEPCIÓN DE ATACO, AHUACHAPÁN	70,976.42	P	70,976.42	-	-	70,976.42	-	-	-	70,976.42
E				70,976.42	-	-	70,976.42	-	-	-	70,976.42	
D				-	-	-	-	-	-	-	-	
%				100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
	4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan. La Libertad	3,701.45	P	3,701.45	-	-	3,701.45	-	-	-	3,701.45
E				-	-	-	-	-	-	-	-	
D				3,701.45	-	-	3,701.45	-	-	-	3,701.45	
%				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
PEIS			37,327,658.79	P	31,293,916.70	-	-	31,293,916.70	-	-	-	31,293,916.70
				E	8,896,192.90	-	-	8,896,192.90	-	-	-	8,896,192.90
				D	22,397,723.80	-	-	22,397,723.80	-	-	-	22,397,723.80
				%	28.40%	0.00%	0.00%	28.40%	0.00%	0.00%	0.00%	28.40%
TOTAL GENERAL			1,088,888,386.80	P	231,397,710.39	62,743,935.03	30,293,031.41	314,977,463.62	194,514,532.23	26,863,846.60	221,378,378.83	545,813,055.66
				E	167,368,748.58	26,201,912.83	24,862,915.84	214,407,323.80	80,991,386.13	14,484,255.15	95,475,641.28	313,909,218.53
				D	64,028,961.81	36,542,022.20	5,430,115.57	100,570,139.82	113,523,146.10	12,379,591.45	125,902,737.55	231,903,837.13
				%	72.30%	41.80%	82.10%	68.10%	41.60%	53.90%	43.10%	57.50%

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado