



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
CEL			156,148,605.00	P	-	3,214,875.00	-	3,214,875.00	1,144,680.00	81,165.00	1,225,845.00	4,440,720.00
				E	-	4,424,897.48	-	4,424,897.48	2,046,554.23	136,586.48	2,183,140.71	6,608,038.19
				D	-	(1,210,022.48)	-	(1,210,022.48)	(901,874.23)	(55,421.48)	(957,295.71)	(2,167,318.19)
				%	0.00%	137.60%	0.00%	137.60%	178.80%	168.30%	178.10%	148.80%
4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	62,463,340.00		P	-	1,324,280.00	-	1,324,280.00	1,144,680.00	81,165.00	1,225,845.00	2,550,125.00
				E	-	1,854,063.75	-	1,854,063.75	2,005,790.36	136,586.48	2,142,376.84	3,996,440.59
				D	-	(529,783.75)	-	(529,783.75)	(861,110.36)	(55,421.48)	(916,531.84)	(1,446,315.59)
				%	0.00%	140.00%	0.00%	140.00%	175.20%	168.30%	174.80%	156.70%
3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL	47,999,595.00		P	-	1,354,715.00	-	1,354,715.00	-	-	-	1,354,715.00
				E	-	2,342,711.79	-	2,342,711.79	-	-	-	2,342,711.79
				D	-	(987,996.79)	-	(987,996.79)	-	-	-	(987,996.79)
				%	0.00%	172.90%	0.00%	172.90%	0.00%	0.00%	0.00%	172.90%
5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	36,482,175.00		P	-	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
				E	-	18,683.43	-	18,683.43	40,763.87	-	40,763.87	59,447.30
				D	-	5,316.57	-	5,316.57	(40,763.87)	-	(40,763.87)	(35,447.30)
				%	0.00%	77.80%	0.00%	77.80%	0.00%	0.00%	0.00%	247.70%
5818	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL	4,462,145.00		P	-	213,260.00	-	213,260.00	-	-	-	213,260.00
				E	-	209,438.51	-	209,438.51	-	-	-	209,438.51
				D	-	3,821.49	-	3,821.49	-	-	-	3,821.49
				%	0.00%	98.20%	0.00%	98.20%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%
5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.	3,480,140.00		P	-	240,680.00	-	240,680.00	-	-	-	240,680.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	240,680.00	-	240,680.00	-	-	-	240,680.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON	558,815.00		P	-	4,130.00	-	4,130.00	-	-	-	4,130.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	4,130.00	-	4,130.00	-	-	-	4,130.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)	406,795.00		P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL	295,600.00		P	-	53,810.00	-	53,810.00	-	-	-	53,810.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	53,810.00	-	53,810.00	-	-	-	53,810.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FISDL		66,177,155.00		P	-	315,062.14	-	315,062.14	1,502,395.00	1,145,930.00	2,648,325.00	2,963,387.14
				E	-	260,979.83	-	260,979.83	535,722.24	-	535,722.24	796,702.07
				D	-	54,082.31	-	54,082.31	966,672.76	1,145,930.00	2,112,602.76	2,166,685.07
				%	82.80%	0.00%	0.00%	82.80%	35.70%	0.00%	20.20%	26.90%
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	35,455,400.00		P	-	315,062.14	-	315,062.14	-	-	-	315,062.14
				E	-	260,979.83	-	260,979.83	-	-	-	260,979.83
				D	-	54,082.31	-	54,082.31	-	-	-	54,082.31
				%	82.80%	0.00%	0.00%	82.80%	0.00%	0.00%	0.00%	82.80%
5384	PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS	10,000,000.00		P	-	-	-	-	177,500.00	-	177,500.00	177,500.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	177,500.00	-	177,500.00	177,500.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	8,559,755.00		P	-	-	-	-	1,283,975.00	-	1,283,975.00	1,283,975.00
				E	-	-	-	-	510,206.16	-	510,206.16	510,206.16
				D	-	-	-	-	773,768.84	-	773,768.84	773,768.84
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	39.70%	0.00%	39.70%	39.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
VMVDU			43,160,000.00	P	-	-	-	-	78,360.00	-	78,360.00	78,360.00
				E	-	-	-	-	62,757.63	-	62,757.63	62,757.63
				D	-	-	-	-	15,602.37	-	15,602.37	15,602.37
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.10%	0.00%	80.10%	80.10%
5132	PROGRAMA DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS	20,000,000.00		P	-	-	-	-	78,360.00	-	78,360.00	78,360.00
				E	-	-	-	-	62,757.63	-	62,757.63	62,757.63
				D	-	-	-	-	15,602.37	-	15,602.37	15,602.37
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.10%	0.00%	80.10%	80.10%
5939	PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD EN ASENTAMIENTOS URBANOS PRECARIOS EN EL AREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR-AMMS	15,000,000.00		P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5398	"PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS URBANOS-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador"	3,930,000.00		P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5100	DOTACION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS EN ZONAS DE ALTO RIESGO Y AFECTADAS POR LA TORMENTA IDA	2,750,000.00		P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5781	Programa de fortalecimiento de las capacidades asociativas para la generación de empleo intensivo en Comunidades Solidarias Urbanas, a nivel Nacional.	750,000.00		P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5769	Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios- PACSES, a nivel Nacional.	730,000.00		P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAG		34,033,430.00		P	148,399.10	-	-	148,399.10	1,218,769.00	-	1,218,769.00	1,367,168.10
				E	12,121.47	-	-	12,121.47	71,065.33	-	71,065.33	83,186.80
				D	136,277.63	-	-	136,277.63	1,147,703.67	-	1,147,703.67	1,283,981.30
				%	8.20%	0.00%	0.00%	8.20%	5.80%	0.00%	5.80%	6.10%
5562	Proyecto de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAAF)	20,720,985.00		P	136,118.10	-	-	136,118.10	1,124,854.00	-	1,124,854.00	1,260,972.10
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	136,118.10	-	-	136,118.10	1,124,854.00	-	1,124,854.00	1,260,972.10
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)	4,935,530.00		P	-	-	-	-	20,200.00	-	20,200.00	20,200.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	20,200.00	-	20,200.00	20,200.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	4,457,980.00		P	-	-	-	-	45,058.00	-	45,058.00	45,058.00
				E	-	-	-	-	42,781.89	-	42,781.89	42,781.89
				D	-	-	-	-	2,276.11	-	2,276.11	2,276.11
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.90%	0.00%	94.90%	94.90%
3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	3,918,935.00		P	12,281.00	-	-	12,281.00	28,657.00	-	28,657.00	40,938.00
				E	12,121.47	-	-	12,121.47	28,283.44	-	28,283.44	40,404.91
				D	159.53	-	-	159.53	373.56	-	373.56	533.09
				%	98.70%	0.00%	0.00%	98.70%	98.70%	0.00%	98.70%	98.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4776	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2014	5,000,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4781	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2014	1,961,300.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	133,745.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MINED			24,112,485.00	P	-	-	-	-	19,433.34	-	19,433.34	19,433.34
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	19,433.34	-	19,433.34	19,433.34
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5813	Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación.	10,901,370.00	P	-	-	-	-	19,433.34	-	19,433.34	19,433.34
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	19,433.34	-	19,433.34	19,433.34
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5096	Programa Espacios Educativos Agradables, Armónicos y Seguros para el Sistema Educativo en El Salvador	10,547,130.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5768	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES) - Componente Educación.	2,427,585.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	6017	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2014	236,400.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEPA			21,972,675.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5790	Rehabilitación, Modernización y Optimización del Aeropuerto Internacional El Salvador	21,972,675.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MARN			13,875,085.00	P	34,060.00	-	-	34,060.00	136,965.00	33,635.00	170,600.00	204,660.00
				E	-	-	-	-	8,950.00	-	8,950.00	8,950.00
				D	34,060.00	-	-	34,060.00	128,015.00	33,635.00	161,650.00	195,710.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.50%	0.00%	5.20%	4.40%
	5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador	11,402,185.00	P	17,140.00	-	-	17,140.00	98,200.00	33,635.00	131,835.00	148,975.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	17,140.00	-	-	17,140.00	98,200.00	33,635.00	131,835.00	148,975.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural	1,222,900.00	P	-	-	-	-	11,505.00	-	11,505.00	11,505.00
				E	-	-	-	-	8,950.00	-	8,950.00	8,950.00
				D	-	-	-	-	2,555.00	-	2,555.00	2,555.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.80%	0.00%	77.80%	77.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4562	OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CÁRCAVA COLONIA LLANO VERDE, (1 PRINCIPAL Y 3 SECUNDARIAS), ILOPANGO, SAN SALVADOR	127,030.16	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4558	MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD EL TRIUNFO SAN JULIAN, SONSONATE	102,005.53	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4529	Mejoramiento de Camino Rural LIB16S Tramo LIB22S - Tamanique. La Libertad	82,813.89	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4532	Mejoramiento de Camino Rural LIB18N: Tramo LIB22S - Chiltiupan. La Libertad	62,303.39	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4566	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DEL CENTRO DE CONFERENCIAS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES (EX FERIA INTERNACIONAL)	48,843.02	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4564	CONSTRUCCIÓN DE MUROS GUARDANIVELES Y REPARACIÓN DE MURO GUARDANIVEL EN RÍO LAS CAÑAS ILOPANGO, SAN SALVADOR	48,390.02	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4626	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE RETENCIÓN EN LA QUEBRADA LA LECHUZA EN ZONA DE CASA PRESIDENCIAL	34,514.65	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4530	Mejoramiento de Camino Rural LIB19N Tramo LIB22S - Jayaque. La Libertad	24,400.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4641	OBRAS DE MITIGACION EN ZONA DE QUEBRADA LA LECHUZA, ALEDAÑO AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SAN SALVADOR	6,248.80	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4639	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO SAV29S, TRAMO: SAN CARLOS LEMPA (SAV 09S) HACIA LA PITA, TECOLUCA, SAN VICENTE	100.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4642	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CON SU DESCARGA EN COLONIA EL MATAZANO, ILOPANGO, SAN SALVADOR	100.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAG			386,648.72	P	124,981.56	-	-	124,981.56	-	-	-	124,981.56
				E	15,150.00	-	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
				D	109,831.56	-	-	109,831.56	-	-	-	109,831.56
				%	12.10%	0.00%	0.00%	12.10%	0.00%	0.00%	0.00%	12.10%
	4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador	379,654.83	P	124,981.56	-	-	124,981.56	-	-	-	124,981.56
				E	15,150.00	-	-	15,150.00	-	-	-	15,150.00
				D	109,831.56	-	-	109,831.56	-	-	-	109,831.56
				%	12.10%	0.00%	0.00%	12.10%	0.00%	0.00%	0.00%	12.10%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ENERO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2014

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
					FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	6,993.89	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS			36,328,646.63	P	678,229.51	-	-	678,229.51	-	-	-	678,229.51
				E	209,964.59	-	-	209,964.59	-	-	-	209,964.59
				D	468,264.92	-	-	468,264.92	-	-	-	468,264.92
				%	31.00%	0.00%	0.00%	31.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.00%
TOTAL GENERAL			1,053,499,171.62	P	26,758,821.83	3,863,475.38	-	30,622,297.21	7,079,058.73	3,280,797.43	10,359,856.16	40,982,153.37
				E	22,211,711.79	4,922,881.70	702,971.86	27,837,565.35	3,351,785.92	1,046,448.32	4,398,234.24	32,235,799.59
				D	4,547,110.04	(1,059,406.32)	(702,971.86)	2,784,731.86	3,727,272.81	2,234,349.11	5,961,621.92	8,746,353.78
				%	83.00%	127.40%	0.00%	90.90%	47.30%	31.90%	42.50%	78.70%

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución

* Cifras base devengado